



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

08 ก.ย. 66

เลขที่ ก.๓ บล.(ป.บ.) /๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้าอำเภอบางเลน จะขอปลดขนานไฟฟ้า ๑๑๕ KV.ให้ บริษัท โซลาร์คอน จำกัด ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำปี ๒๕๖๖ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สถานีไฟฟ้าโทรลลวย (Terminal substation)	5 ก.ย.66	18:00 น.	03:00 น.	ซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน			นายสถาพร จิตต์มัน การ บริษัทโซลาร์คอน จำกัด 092-7878751
2.	โทรลลวย	6 ก.ย.66						
3.	โทรลลวยริมน้ำซ้าย	7 ก.ย.66						
4.	โทรลลวยหน้า	8 ก.ย.66						
5.	โทรลลวยนา	9 ก.ย.66						
6.	สถานีไฟฟ้าโทรลลวง (Terminal substation)	10 ก.ย.66						
7.	โทรลลวง 1	11 ก.ย.66						
8.	โทรลลวง 3	12 ก.ย.66						
9.	โทรลลวง 9	13 ก.ย.66						
10.	โทรลลวง 2	14 ก.ย.66						
11.	โทรลลวง 10	15 ก.ย.66						

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง ทพ.ปบ. โทร ๐๘๓-๖๓๒๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์)

รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บางเลน

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 6 พิดเตอร์ 115KV จาก BEA4YS-11 ถึง BEA4YS-10 1SL๒03YB-01

ในวันที่ 10 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 18-00 น. ถึง 03.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1351/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิศิต โพธิ์โพธิ์ ประสานงานขอดับไฟกับ นาย ป.ก. จิตต์มัน

(นายพิชิต โพธิ์โพธิ์)
อด.ก.4 แทน ทพ.ด.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. บางเลน

อก.บช.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ-(สถานี) -


เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้าไทรทอง				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ก.ย. 66	ระหว่าง	18.00 น.	ถึง	03.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บล.	งานที่ทำ	ซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1351/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธ์			วันที่	8 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายฉัตรินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPN04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- -
3	2SCL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- -
4	แจ้ง กฟย.บลง. ตรวจสอบ LBS 115 เควี รหัส BEA04YS-05 หน้าไทรทอง สถานะไม่ LOW GAS						
5	BEA04YS-05	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		บลง.		LBS หน้าไทรทอง
6	แจ้ง โครงการไทรทอง ปลดโหลดภายในออกทั้งหมด						
7	เมื่อ โครงการไทรทอง ให้ปลดโหลดภายในออกทั้งหมด แล้วเสร็จ						
8	1SLU01YB-01	สับ	ปลด		1SLU		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
9	1SLU02YB-01	สับ	ปลด		1SLU		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
10	1SLU03YB-01	สับ	ปลด		1SLU		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
11	1SLU01YS-01	สับ	ปลด		1SLU		ใบมิด 115 เควี
12	1SLU01YS-02	สับ	ปลด		1SLU		ใบมิด 115 เควี
13	1SLU02YS-01	สับ	ปลด		1SLU		ใบมิด 115 เควี
14	1SLU02YS-02	สับ	ปลด		1SLU		ใบมิด 115 เควี
15	1SLU03YS-01	สับ	ปลด		1SLU		ใบมิด 115 เควี
16	1SLU03YS-02	สับ	ปลด		1SLU		ใบมิด 115 เควี
17	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 18.00 น. ***กฟย.บางหลวง สังเกตการณ์ขณะไทรทองปลด ABS 115 เควี***						
18	BEA04YS-10	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		ไทรทอง		ABS หน้าไทรทอง
19	BEA04YS-11	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		ไทรทอง		ABS หน้าไทรทอง
20	แจ้ง ทรล.กบช. ทำการเปลี่ยน Setting Relay ที่สถานีฯ สองพี่น้อง 1 และโครงการไทรทอง						
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
22	SPN04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		- -
23	2SCL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- -
24	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
25	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
26	SPN04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- -
27	2SCL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- -
28	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
29	BEA04YS-10	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		ไทรทอง		ABS หน้าไทรทอง
30	BEA04YS-11	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		ไทรทอง		ABS หน้าไทรทอง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	1SLU01YS-01	ปกติ	สับ		1SLU		ใบมิต 115 เควี
32	1SLU01YS-02	ปกติ	สับ		1SLU		ใบมิต 115 เควี
33	1SLU02YS-01	ปกติ	สับ		1SLU		ใบมิต 115 เควี
34	1SLU02YS-02	ปกติ	สับ		1SLU		ใบมิต 115 เควี
35	1SLU03YS-01	ปกติ	สับ		1SLU		ใบมิต 115 เควี
36	1SLU03YS-02	ปกติ	สับ		1SLU		ใบมิต 115 เควี
37	1SLU01YB-01	ปกติ	สับ คง OFF Auto Reclose		1SLU		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
38	1SLU02YB-01	ปกติ	สับ คง OFF Auto Reclose		1SLU		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
39	1SLU03YB-01	ปกติ	สับ คง OFF Auto Reclose		1SLU		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
40	แจ้ง กพย.บลง. ตรวจสอบ LBS 115 เควี รหัส BEA04YS-05 หน้าไทรหลวง สถานะไม่ LOW GAS						
41	BEA04YS-05	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บลง.		LBS หน้าไทรหลวง
42	แจ้ง โครงการไทรหลวง ทำการขนานโหลดคินระบบได้						
43	แจ้ง ผลร.กบข. ทำการเปลี่ยน Setting Relay ที่สถานีฯ สองพี่น้อง 1 และโครงการไทรฉลุย คินสภาพปกติ						
44	SPN04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		- -
45	2SCL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- -
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

บริษัท โซลาร์คอน จำกัด
SOLARCON COMPANY LIMITED



335 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางอ้อ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทร. 66(0)-2879-7781 โทรสาร 66(0)-2879-7783
335 Charansanitwong Road, Bang-O, Bangplad, Bangkok 10700 Thailand TEL: 66(0)-2879-7781 FAX: 66(0)-2879-7783

ทพอ.บางเลน
เลขที่รับ 4852
วันที่รับ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๖
เวลา 10.47 น.

ที่ SLC 015/2566

วันที่ 11 สิงหาคม 2566

เรื่อง ขอลดขนานไฟฟ้า เพื่อทำการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำปี 2566 กลุ่มบริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด , บริษัท โซลาร์วา จำกัด และ บริษัท โซลาร์ชาร์ จำกัด

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
สำเนาเรียน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า เขต 3 ภาคกลาง

เนื่องด้วย บริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร์เพาเวอร์ จำกัด, บริษัท โซลาร์วา จำกัด และบริษัท โซลาร์ชาร์ จำกัด มีกำหนดการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 115 KV ประจำปี 2566 โดยมอบหมายให้บริษัท โซลาร์คอน จำกัด ดำเนินการซ่อมบำรุงสถานีไฟฟ้าจึงขอลดขนานไฟฟ้าตามชวงวันและเวลาดังนี้

โครงการ	วันที่ดำเนินการ	เวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		เริ่มต้น	สิ้นสุด	
สถานีไฟฟ้าโทรจลวย (Terminal substation)	5 ก.ย. 2566	18.00 น.	03.00 น.	
โทรจลวย	6 ก.ย. 2566	18.00 น.	03.00 น.	
โทรสูยริมน้ำซ้าย	7 ก.ย. 2566	18.00 น.	03.00 น.	
โทรใหญ่หน้า	8 ก.ย. 2566	18.00 น.	03.00 น.	
โทรมะนาว	9 ก.ย. 2566	18.00 น.	03.00 น.	
สถานีไฟฟ้าโทรหลวง (Terminal substation)	10 ก.ย. 2566	18.00 น.	03.00 น.	
โทรหลวง 1	11 ก.ย. 2566	18.00 น.	03.00 น.	<input type="radio"/> รจก.(ท) <input type="radio"/> รจก.(บ) <input type="radio"/> ผชน.๙ <input type="radio"/> นบช.
โทรหลวง 3	12 ก.ย. 2566	18.00 น.	03.00 น.	<input type="radio"/> ผชน.๘ <input type="radio"/> ศปค. <input type="radio"/> จป.(ว) <input type="radio"/> หม.ทุกแผนก
โทรหลวง 9	13 ก.ย. 2566	18.00 น.	03.00 น.	<input type="radio"/> ทม.บพ. <input type="radio"/> ทผ.บป. <input type="radio"/> ทผ.มต. <input checked="" type="radio"/> ทผ.ปป.
โทรหลวง 2	14 ก.ย. 2566	18.00 น.	03.00 น.	<input type="radio"/> ทผ.กส. <input type="radio"/> ทผ.บค. <input type="radio"/> ผจก.กฟย.บางหลวง
โทรหลวง 10	15 ก.ย. 2566	18.00 น.	03.00 น.	<input type="radio"/> ประธานกรรมการ <input type="radio"/>เจ้าของเรื่อง

เพื่อทราบ เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
 เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัญชฎา พุทธาน)

ผู้จัดการโครงการ

(นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์)

รจก.(ท) รักษาการแทน

ผจก.ทพอ.บางเลน

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๖

ผู้ประสานงาน ฝ่าย O&M

คุณสถาพร จิตต์มันการ บริษัท โซลาร์คอน จำกัด (โทร. 092 787 8751)