



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(ตบ)...๒๘๘๓./๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญธรรม สิงห์โตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดั่ง

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า...กบข.(ก.๓)... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนลูกถ้วยแขวนระบบ ๑๑๕ เควี ช่วงสฟฟ.ไทรน้อย-โหลดเบรค สวิทช์คลองพระพิมล ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SNO	28 ส.ค. 65	08.30 น.	12.00 น.	-เปลี่ยนลูกถ้วย 115 kV โดย Hotline 115 kV หน้าบริษัทเตลีสท์แก๊ว	สฟฟ.ไทรน้อย	SNO3YS-11 คลองพระพิมล	นายอดิศร HL ๑๑๕ kV ๐๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) \*งาน Switching ข้างเคียง 1294\*

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณฤพณ์ เปรมศิริ ตำแหน่ง ผ.ตบ.กบข.(ก.๓) โทร ๐๘๙-๗๗๒-๓๐๔๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....)

ตำแหน่ง.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. พิดเดอร์ 115 kV จาก SNO 398 ถึง LBS SNO3YS-11  
ในวันที่ 28 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1392/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิศร สิงห์โตทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับคคฟ.กบข.๓ เปรมศิริ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.บค.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

อดิศร สิงห์โตทอง  
(นายอดิศร สิงห์โตทอง)  
๒๑ก.4 แทน ผ.ตบ.คฟ.


ยื่นต่อ ก.ว.ว.ร.๓ 3 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

คคฟ. (คคฟ.๓)

เพื่อทราบ และจัดหน้างาน เตรียมสวิชชิงร่วมกับศูนย์ฯ ดตบขม

ตั้งแต่วันที่..... น. ถึง..... น. และนำไปแจ้งคคฟ.จนแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าบริษัทเดลีก็๊กแวย์						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28-ส.ค.-22	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	12.00 น.		
3. ผู้ขอทำงาน	กษช.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนลูกถ้วย 115 เควี โดย HL. 115 kV		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1392/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง				วันที่	24 สิงหาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	24 สิงหาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	24 สิงหาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต, นายสุธี 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งาน Switching ช่างเคียงเลขที่ 1294						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
3	ย้ายโหลดสถานีฯ สองพี่น้อง 2 ไปรับไฟจากสถานีฯ อุ้มทอง						
4	KS 7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		-
5	1UGP02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		อุ้มทองกรีน		-
6	SPO01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
7	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯ สองพี่น้อง 2 รหัส SPO03YS-01,02 ให้สับอยู่						
8	OFF SCL THROW OVER SPO						
9	SPO03YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SPO		-
10	SPO01YB-01	สับ	ปลด		SPO		-
11	แจ้ง กฟผ. ขอควบคุมแรงดันที่ สถานีฯ กาญจนบุรี 2 อยู่ที่ 119 เควี						
12	SPO03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
13	1UGP02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		อุ้มทองกรีน		-
14	ย้ายโหลดสถานีฯ ตอนตุม ไปรับไฟจากสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.)						
15	BEA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
16	DTM02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
17	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯ ตอนตุม รหัส DTM04YS-01,02 ให้สับอยู่						
18	OFF SCL THROW OVER DTM						
19	DTM04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		DTM		-
20	DTM02YB-01	สับ	ปลด		DTM		-
21	DTM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
22	BEA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
23	KS 7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		-
24	เมื่อพร้อมดับไฟ						
25	SNO03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	BEA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
27	ตรวจสอบสภาพการจ่ายไฟ 115 เควี (Loop SNO02YB-03,SNO03YB-03) สถานะจ่ายไฟ Close Loop อยู่						
28	ตรวจสอบสถานะ Gas LBS 115 kV รหัส SNO03YS-11 คลองพระพิมล อยู่สถานะ ปกติ						
29	SNO03YS-11	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บล.		LBS คลองพระพิมล

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	SNO03YB-02	สับ	ปลด		กฟภ.1		- เบริกเกอร์ 115 เควี
31	SNO03YB-03	สับ	ปลด		กฟภ.1		- เบริกเกอร์ 115 เควี
32	SNO03YS-03	สับ	ปลด		กฟภ.1		- ไบมีด 115 เควี
33	SNO03YS-04	สับ	ปลด		กฟภ.1		- ไบมีด 115 เควี
34	SNO03YS-05	สับ	ปลด		กฟภ.1		- ไบมีด 115 เควี
35	SNO03YS-06	สับ	ปลด		กฟภ.1		- ไบมีด 115 เควี
36	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
37	แจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1 (115 เควี)						
38	แจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2 (115 เควี)						
39	หลังจากผู้ควบคุมงาน ทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
40	BEA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- เบริกเกอร์ 115 เควี
41	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****						
41	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
42	BEA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- เบริกเกอร์ 115 เควี
43	แจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1 (115 เควี)						
44	แจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2 (115 เควี)						
45	หลังจากผู้ควบคุมงาน ทำการ ปลด Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
46	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ (ตรวจสอบงาน Switching ช่างเคียงเลขที่ 1294)						
47	ตรวจสอบสถานะ Gas LBS 115 kV รหัส SNO03YS-11 คลองพระพิมล อยู่สถานะ ปกติ						
48	SNO03YS-03	ปลด	สับ		กฟภ.1		- ไบมีด 115 เควี
49	SNO03YS-04	ปลด	สับ		กฟภ.1		- ไบมีด 115 เควี
50	SNO03YS-05	ปลด	สับ		กฟภ.1		- ไบมีด 115 เควี
51	SNO03YS-06	ปลด	สับ		กฟภ.1		- ไบมีด 115 เควี
52	SNO03YB-02	ปลด	สับ		กฟภ.1		- เบริกเกอร์ 115 เควี
53	SNO03YB-03	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		กฟภ.1		- เบริกเกอร์ 115 เควี
54	SNO03YS-11	ปลด	สับ		บล.	LBS	คลองพระพิมล
55	SNO03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบริกเกอร์ 115 เควี
56	BEA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- เบริกเกอร์ 115 เควี
57	ย้ายโหลดสถานีฯ ดอนตูม กลับจากสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.)						
58	KS 7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		-
59	BEA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
60	DTM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
61	DTM02YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		DTM		-
62	DTM04YB-01	สับ	ปลด		DTM		-
63	ON SCL THROW OVER DTM						
64	DTM02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
65	BEA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
66	ย้ายโหลดสถานีฯ สองพี่น้อง 2 กลับจากสถานีฯ อุ้มทอง						
67	1UGP02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		อุ้มทองกรีน		-
68	SPO03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
69	SPO01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SPO		-
70	SPO03YB-01	สับ	ปลด		SPO		-
71	ON SCL THROW OVER SPO						
72	แจ้ง กฟผ. ปรับแรงดันที่ สถานีฯ กาญจนบุรี 2 อยู่ที่สภาพปกติ						
73	SPO01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
74	1UGP02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		อุ้มทองกรีน		-
75	KS 7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		-
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

แผนผังโดยสังเขป

