



1. สถานที่ทำงาน AVR.ทิพูเย (VLA4R-01)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 14 ต.ค. 67 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสพ.(ก3) งานที่ทำ ตรวจสอบการทำงาน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1444/2567
4. เตรียมการสวิทชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 2 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย  วันที่ 2 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิทชิงโดย  วันที่ 2 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิทชิงโดย
 1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายจิรวุฒิ,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายวัฒนา,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นางสาวสุภัสชา,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิทชิง						
2	VLA04R-01	Normal	Nonreclosing		ทภ.	SCADA	AVR บ้านทิพูเย
3	VLA04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ทภ.		AVR บ้านทิพูเย
4	VLA05R-01	Normal	Nonreclosing		สขบ.	SCADA	AVR บ้านจงอ้ว
5	VLA05R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		สขบ.		AVR บ้านจงอ้ว
6	ย้ายโหลด VLA04 ไปจ่ายจาก VLA05						
7	VLA04S-08	ปลด	สับ		สขบ.		SF6 ก่อนน้ำตกเกริงกระเวีย
8	VLA04R-01	สับ	ปลด		ทภ.		AVR บ้านทิพูเย
9	แจ้งกพส.ทงผาภูมิทำการปลดสวิทชิงใบมีดด้าน Source และ Load ของ VLA04R-01 ออกทั้ง 2 ชุด						
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กสพ.รับทราบ						
11	แจ้งกสพ.เทสไฟดับแล้วทำการช้อตกราวด์ ลง We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
12	VLA05R-01	Nonreclosing	Normal		สขบ.	SCADA	AVR บ้านจงอ้ว
13	VLA05R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		สขบ.		AVR บ้านจงอ้ว
14	แจ้งกสพ.ปฏิบัติงานได้						
	%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
15	หลังจากกสพ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
16	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิทชิง						
17	แจ้งกสพ.ทำการปลดช้อตกราวด์ออก						
18	VLA05R-01	Normal	Nonreclosing		สขบ.	SCADA	AVR บ้านจงอ้ว
19	VLA05R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		สขบ.		AVR บ้านจงอ้ว
20	- ย้ายโหลด VLA04 กลับคืนจาก VLA05						
21	แจ้งกพส.ทงผาภูมิทำการสับสวิทชิงใบมีดด้าน Source และ Load ของ VLA04R-01 เข้าทั้ง 2 ชุด						
22	แจ้งกพส.ทงผาภูมิทำการลด TAP AVR VLA04R-01 ลงเหลือ TAP 1 พร้อม Manual TAP ไว้						
23	VLA04R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ทภ.		AVR บ้านทิพูเย
24	VLA04S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สขบ.		SF6 ก่อนน้ำตกเกริงกระเวีย
25	VLA04R-01	Nonreclosing	Normal		ทภ.	SCADA	AVR บ้านทิพูเย
26	VLA04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ทภ.		AVR บ้านทิพูเย
27	VLA05R-01	Nonreclosing	Normal		สขบ.	SCADA	AVR บ้านจงอ้ว
28	VLA05R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		สขบ.		AVR บ้านจงอ้ว
	%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%						