



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บส) ๐๐๐๑๓ /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราวสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ

Switching Deadline

20 ต.ค. 2566

วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนแฉลัมป์ยึดสาย 115KV Underground Cable ที่ชำรุดผุพัง ที่สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง 2 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

| ที่ | พีดเตอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|--|------------|------------|---|
| ๑ | 115 kV | 24 ต.ค. 2566 | 08.30 น. | 16.30 น. | เปลี่ยนแฉลัมป์ยึดสาย 115KV Underground Cable วงจร BPB 7YB สถานีบ้านโป่ง2 ที่ชำรุดผุพัง | BPB 7YB-01 | NPV 4YB-01 | นายณัฐนันท์ กุลธนพิพัฒน์พงศ์ ทพ.จค.กบส. |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรพงษ์ ลิ้มเจริญ ตำแหน่ง ข.ผ.บ.ส.กบข.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๑๕๕-๓๔๓๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.สรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก๓)

๕ ต.ค. ๒๕๖๖

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเตอร์ 115KV จาก BPB 7YB-01 ถึง NPV 4YB-01
ในวันที่ 24 ต.ค. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1480/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิรภัทร ไพรพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย อรพงษ์ ลิ้มเจริญ

(นายพิรภัทร ไพรพันธ์)
อ.ต.ก. 4 แทน ผ.ค.ผ.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)
เรียน ผ.จก. ภ.ฟ.อ.บ.บ., กฟผ.บุรี
อ.ก.บ.ข.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)
อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจพ. 2 (สถานี NPV)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ บ้านโป่ง 2 (BPB) | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 24 ต.ค. 66 | ระหว่าง 08.30 น. | ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข. งานที่ทำ | เปลี่ยนแคสึมบียัดสาย 115 เควี | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1480/2566 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพีรภัทร โพธิ์พันธ์ | | วันที่ 10 ตุลาคม 2566 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | | วันที่ 10 ตุลาคม 2566 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 10 ตุลาคม 2566 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายจักรวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|------|--------------|------------|----------------------|
| 1 | ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | BPB07YB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | BPB | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 3 | NPV04YB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | NPV | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 4 | เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น. | | | | | | |
| 5 | ตรวจสอบ Close Loop สถานีฯ บ้านโป่ง 2 เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BPB07YB-01 และ BPB09YB-01 | | | | | | |
| 6 | NPV04YB-01 | สับ | ปลด | | NPV | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 7 | BPB07YB-01 | สับ | ปลด | | BPB | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 8 | BPB07YS-01 | สับ | ปลด | | BPB | | - ไบมิต 115 เควี |
| 9 | BPB07YS-02 | สับ | ปลด | | BPB | | - ไบมิต 115 เควี |
| 10 | NPV04YS-01 | สับ | ปลด | | NPV | | - ไบมิต 115 เควี |
| 11 | NPV04YS-02 | สับ | ปลด | | NPV | | - ไบมิต 115 เควี |
| 12 | แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กบข. รับทราบ | | | | | | |
| 13 | แจ้ง กบข. ทำการทดสอบ, ซ็อตกราวด์ | | | | | | |
| 14 | หลังจาก กบข. ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย | | | | | | |
| 15 | แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| ***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า*** | | | | | | | |
| 16 | เมื่อ กบข. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 17 | แจ้ง กบข. ทำการปลดซ็อตกราวด์ | | | | | | |
| 18 | หลังจาก กบข. ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย | | | | | | |
| 19 | พร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 20 | BPB07YS-01 | ปลด | สับ | | BPB | | - ไบมิต 115 เควี |
| 21 | BPB07YS-02 | ปลด | สับ | | BPB | | - ไบมิต 115 เควี |
| 22 | NPV04YS-01 | ปลด | สับ | | NPV | | - ไบมิต 115 เควี |
| 23 | NPV04YS-02 | ปลด | สับ | | NPV | | - ไบมิต 115 เควี |
| 24 | BPB07YB-01 | ปลด | สับ "OFF" Auto Reclose | | BPB | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 25 | NPV04YB-01 | ปลด | สับ "OFF" Auto Reclose | | NPV | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 26 | BPB07YB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | BPB | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 27 | NPV04YB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | NPV | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| สิ้นสุด Switching | | | | | | | |

พื้นที่ขอค้ำไฟเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนแฉลัมป์ยึดสาย 115kV Underground Cable ที่ซำรุดมพ้ง
วงจร BPB 7YB-01 สถานีบ้านโป่ง 2

