



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
วันที่ 21 ก.ย. 65

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.)-๓๒๗๗/๒๕๖๕

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด้วง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)

2

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบ พร้อมครอบ PRD switch ที่หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง สถานีไฟฟ้า กระทบแบน๖(ชั่วคราว) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP.1	๒๕ ก.ย. ๒๕๖๕	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ที่ สถานีไฟฟ้ากระทบแบน๖ (ชั่วคราว) (ดับไฟเมื่อ ผบพ. ถึง สถานีไฟฟ้า)	TP.1	INC01	นายธำรง ต้นภูมิประเทศ ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง ผ.บ.พ.(ก๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ช.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ / ฟีดเดอร์ TP1 จาก 258415-04 ถึง 4207BVS-01
ในวันที่ 25 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1518/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ นาย ภาณุวัฒน์ ธีระ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ

20 ก.ย. 65

ภาณุวัฒน์ ธีระ
นายภาณุวัฒน์ ธีระ
๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. ผ.อ.จก.

อก.บ.บ.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ ๒ แผ่น

แผนผังแนบ ๑ แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี กระทบแบน 6)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐8-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน 6 (ชั่วคราว)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ก.ย. 65	เวลา	09.00 น. ถึง	25 ก.ย. 65	เวลา	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบพร้อมครอบ PRD Switch		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1518/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ				วันที่	21 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	21 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ย้ายโหลด วงจร KTU03 ไปรับไฟจากวงจร KTA10						
3	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		- 9.37 MW
4	KTA10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		- 2.7 MW
5	KTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTU		- 6.2 MW
6	KTU03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTU		- 1.8 MW
7	KTA10S-14	ปลด	ล๊ับ		กทบ.		SF6(RCS) ตรงข้ามโรงเรียนบ้านแคราย
8	KTU03VB-01	ล๊ับ	ปลด		KTU		- -
9	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		- -
10	KTA10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		- -
11	ย้ายโหลด วงจร KTU05 ไปรับไฟจากวงจร KTA05 (จ่ายไฟขึ้นบัส)						
12	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		- 10.5 MW
13	KTA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		- 2.4 MW
14	KTU05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTU		- 4.9 MW
15	KTA05S-12	ปลด	ล๊ับ		กทบ.		SF6(RCS) ตรงข้ามโรงเรียนบ้านแคราย
16	KTU01BVB-01	ล๊ับ	ปลด		KTU		- INCOMING 1
17	KTU01BVS-01	ล๊ับ	ปลด		KTU		- ใบมีด INC1
18	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		- -
19	KTA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		- -
20	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.						
21	KTU04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	KTU01YB-01	ล๊ับ	ปลด		KTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	KTU01YS-01	ล๊ับ	ปลด		KTU		- ใบมีด 115 เควี
24	KTU04YS-04	ล๊ับ ล็อคกุญแจ	ปลด ล็อคกุญแจ		กทบ.		ABS สถานีฯ กระทุ่มแบน 6
25	KTU04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก.3) ทราบ						
27	แจ้งให้ กบข.(ก.3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	เมื่อทำการ Test ไฟ จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
29	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ กบข.(ก.3) ทราบ และให้ปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
30	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกชุด ยืนยันการลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อยแล้ว เวลา ผู้แจ้ง.....						
31	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
32	KTBO4YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	KTBO4YS-04	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ ล็อคกุญแจ		กทบ.		ABS สถานีฯ กระทุมแบน 6
34	KTU01YS-01	ปลด	สับ		KTU		- ไบมีด 115 เควี
35	KTU01YB-01	ปลด	สับ		KTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	KTBO4YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	ควบคุมแรงดันที่หม้อแปลง KTU-TP1 ไว้ที่ 22.7 เควี						
38	ย้ายโหลด วงจร KTU05 กลับจากวงจร KTA05						
39	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		- -
40	KTA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		- -
41	KTU01BVS-01	ปลด	สับ		KTU		- ไบมีด INC1
42	KTU01BVB-01	ปลด	สับ		KTU		- INCOMING 1
43	KTA05S-12	สับ	ปลด		กทบ.		SF6(RCS) ตรงข้ามโรงเรียนบ้านแคราย
44	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		- -
45	KTA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		- -
46	KTU05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTU		- -
47	ย้ายโหลด วงจร KTU03 กลับจากวงจร KTA10						
48	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		- -
49	KTA10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		- -
50	KTU03VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KTU		- -
51	KTA10S-14	สับ	ปลด		กทบ.		SF6(RCS) ตรงข้ามโรงเรียนบ้านแคราย
52	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		- -
53	KTA10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		- -
54	KTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTU		- -
55	KTU03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTU		- -
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						