



Switching Deadline

15 พ.ย. 66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(นร) ๐๐๑๕๗ / ๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพิทธรณ์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ

วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า...กบข.(ก๓)... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนลูกถ้วยแขวนระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี เป็นชนิดโพลีเมอร์ โดยขอทไลน์
กระเช้า ๑๑๕ เควี จำนวน ๓๒ ต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ระบบ 115 KV	13-18 พ.ย. 66	08.30 น.	16.30 น.	-เปลี่ยนลูกถ้วยแขวนระบบสายส่ง 115 เควี เป็นชนิดโพลีเมอร์	สพฟ.สองพี่น้อง 1(2Y)	โซล่าโก(ไทรเขียว)	นายเศรษฐีชัย เปาวสันต์ พง.5
๒.	ระบบ 115 KV	20-25 พ.ย. 66	08.30 น.	16.30 น.	โดยขอทไลน์กระเช้า 115 เควี จำนวน 32 ต้น	โซล่าโก(ไทรเขียว)	เซคชั่นเนอโรเซอร์ LBL2YS-04 บ.สิงห์	นายเศรษฐีชัย เปาวสันต์ พง.๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณฤพณ์ เปรมศิริ ตำแหน่ง ทพ.นร.กบข.(ก.๓) โทร ๐๘๘๗๗๒๒๓๐๔๐.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Handwritten signature

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓)
๒๕ ต.ค. ๒๕๖๖

สำหรับแผนควบคุมระบบไฟฟ้า (ผคพ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๒ พิดเตอร์ 115KV จาก 1 Skyol 14B-01 ถึง LBL2YS-04 ๒.๖๕๕ ลิ่ง
ในวันที่ 20-25 พ.ย. ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1595/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย สุธี พิธีกร ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๒.๖๕๕ ลิ่ง ๒๕๖๖

Handwritten signature
(นายสุธี พิธีกร) ๖๐๓.5 ทน. นว.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ)
เรียน ผจก. กฟ.ช. ๒๖๖.
อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

รก.	<i>Handwritten signature</i>	๒๕ ต.ค. ๖๖
ทพ.	ณฤพณ์	๒๕ ต.ค. ๖๖

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	VSPP บริษัท โซลาร์ โก จำกัด (โครงการไทรเขียว) – Sectionalizer 115 เควี บริเวณหน้า บริษัทเบียร์สิงห์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20-25 พ.ย. 66	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนลูกถ้วยแขวนชนิดโพลีเมอร์ในระบบ 115 kV ตามใบขอปฏิบัติงาน 1595/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพ็ชร		วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายโมฆ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบการจ่ายไฟ รหัส SNO2YB-02,03 SNO03YB-02,03 จ่ายไฟ Close loop						
3	Open loop						
4	LBL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	2SKY01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ไทรเขียว	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	2SKY01YB-01	สับ	ปลด		ไทรเขียว	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	LBL02YS-04	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บลจ.	Z	หน้า บ.เบียร์สิงห์
8	2SKY01YS-01	สับ	ปลด		ไทรเขียว	-	ใบมีด 115 เควี
9	2SKY01YS-02	สับ	ปลด		ไทรเขียว	-	ใบมีด 115 เควี
10	ตรวจสอบ LBS รหัส LBL02YS-06 ผังตรงข้ามไทรเขียว สถานะ Open+ล็อคกุญแจ						
11	LBL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1 (115kV.)						
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2 (115kV.)						
15	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน We safe เรียบร้อยแล้ว						
16	แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน We Safe เรียบร้อย พร้อมย้ายโหนดกลับ						
18	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1 (115kV.)						
19	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2 (115kV.)						
20	LBL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	2SKY01YS-01	ปลด	สับ		ไทรเขียว	-	ใบมีด 115 เควี
22	2SKY01YS-02	ปลด	สับ		ไทรเขียว	-	ใบมีด 115 เควี
23	LBL02YS-04	ปลด	ปลด ล็อคกุญแจ		บลจ.	Z	หน้า บ.เบียร์สิงห์
24	2SKY01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ไทรเขียว	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
25	LBL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
26	2SKY01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ไทรเขียว	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

