



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

12 พ.ย. 65

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.)-๓๙๒๑/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พุฒิสวรรณ์ชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบน้ำมันรั่วซึม ของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.1 ที่สถานี
ไฟฟ้า บางเลน๒(ชั่วคราว) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
	TP.1	๑๓ พ.ย. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอปลดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.1 ที่สถานี ไฟฟ้าบางเลน๒(ชั่วคราว)	CB 115 KV	Riser pole	นายธำรง ต้นภูมิประเทศ ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง หน.บพ.(ก๓) โทร. ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ช.ก.บ.ช.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ช.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TP1 จาก SNO3YS-13 ถึง BEU, 2, 3, 4, 5 Bb ๗

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1791/65

พนักงานศูนย์ฯ นาย เชวินทร์ สีสวรรณ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ

(นายเชวินทร์ สีสวรรณ์)
๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟ๑.พทท., กฟ๑.มค.

อก.บ.ช.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี BEU)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บางเลน 2 (ชั่วคราว)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 พ.ย. 65	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบน้ำมันหม้อแปลง		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1791/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวคิน			วันที่	12 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนัส (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	* มีงานข้างเคียงหมายเลข 1452 มีงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ ไทรน้อย ถึง LBS คลองพระพิมล *						
3	* มีงานข้างเคียงหมายเลข 1774 มีงานดับไฟระบบจำหน่าย 22 เควี บริเวณฟิสิกส์เซ็นเตอร์ *						
4	* ตรวจสอบ BEU2S-03 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ อยู่สถานะ OFF + ล็อคคาน ตามสวิตชิงหมายเลข 1774 *						
5	SNO03YB-04	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		บล.	SCADA	CSW ปากทางเข้า บ.ประปาไทย
6	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		-
7	BEU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		-
8	BEU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		-
9	BEU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		-
10	BEU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		-
11	BEU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		-
12	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
13	SLY10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
14	BEV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEV		-
15	BEA08R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R วัดเวฬุ
16	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
17	BEA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R วัดเกษม
18	ย้ายโหลดระบบ 22 kV. ย้ายโหลดสถานีฯ บางเลน 2						
19	ย้าย BEU 4 ไปจ่ายจาก BEU 3						
20	BEU03S-02	ปลด	สับ		บล.		SF6 หน้าสถานีฯ
21	BEU04VB-01	สับ	ปลด		BEU		-
22	ย้าย BEU 3 ไปจ่ายจาก SLY 10						
23	BEU03S-05	ปลด	สับ		พทต.		SF6 ช่างร้านเลม่อนมี
24	BEU03VB-01	สับ	ปลด		BEU		-
25	ย้าย BEU 2 ไปจ่ายจาก BEU 5						
26	BEU02S-02	ปลด	สับ		บล.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ
27	BEU02VB-01	สับ	ปลด		BEU		-
28	ย้าย BEU 5 ไปจ่ายจาก BEA06						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	BEA09S-17	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 สะพานคลองทองกลาง
30	BEU05VB-01	สับ	ปลด		BEU		-
31	ย้าย BEU 1 ไปจ่ายจาก BEV03						
32	BEU01S-13	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บล.		SF6 อบต.ลำพญา
33	BEU01VB-01	สับ	ปลด		BEU		-
34	BEU01S-01	สับ	ปลด		บล.		DIS POT HEAD F.1
35	BEU02S-01	สับ	ปลด		บล.		DIS POT HEAD F.2
36	BEU03S-01	สับ	ปลด		บล.		DIS POT HEAD F.3
37	BEU04S-01	สับ	ปลด		บล.		DIS POT HEAD F.4
38	BEU05S-01	สับ	ปลด		บล.		DIS POT HEAD F.5
39	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
40	BEU01BVB-01	สับ	ปลด		BEU		- INCOMING 1
41	BEU02YB-01	สับ	ปลด		BEU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
42	SNO03YS-13	สับ	ปลด ล็อคคกุญแจ		บล.		ABS มาตามหมู
43	SNO03YB-04	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		บล.	SCADA	CSW ปากทางเข้า บ.ประปาไทย
44	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
45	SLY10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
46	BEV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEV		-
47	BEA08R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R วัดเวฬุ
48	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
49	BEA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R วัดเกษม
50	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ ผู้ควบคุมงานทราบ รับทราบ						
51	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
52	แจ้ง กบข.(ก3) ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
53	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
54	SNO03YB-04	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		บล.	SCADA	CSW ปากทางเข้า บ.ประปาไทย
55	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
56	SLY10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
57	BEV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEV		-
58	BEA08R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R วัดเวฬุ
59	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
60	BEA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R วัดเกษม
61	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
62	SNO03YS-13	ปลด ล็อคคกุญแจ	สับ		บล.		ABS มาตามหมู
63	BEU02YB-01	ปลด	สับ		BEU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
64	BEU01BVB-01	ปลด	สับ		BEU		- INCOMING 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	BEU01S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS POT HEAD F.1
66	BEU02S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS POT HEAD F.2
67	BEU03S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS POT HEAD F.3
68	BEU04S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS POT HEAD F.4
69	BEU05S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS POT HEAD F.5
70	ย้าย BEU 1 กลับจาก BEV03						
71	BEU01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEU		- -
72	BEU01S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 อบต.ลำพญา
73	ย้าย BEU 5 กลับจาก BEA06						
74	BEU05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEU		- -
75	BEA09S-17	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 สะพานคลองทองกลาง
76	ย้าย BEU 2 กลับจาก BEU 5						
77	BEU02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEU		- -
78	BEU02S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ
79	ย้าย BEU 3 กลับจาก SLY 10						
80	BEU03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEU		- -
81	BEU03S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พทท.		SF6 ข้างร้านเลม่อนมี
82	ย้าย BEU 4 กลับจาก BEU 3						
83	BEU04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEU		- -
84	BEU03S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 หน้าสถานีฯ
85	SNO03YB-04	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		บล.	SCADA	CSW ปากทางเข้า บ.ประปาไทย
86	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		- -
87	BEU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		- -
88	BEU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		- -
89	BEU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		- -
90	BEU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		- -
91	BEU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		- -
92	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		- -
93	SLY10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		- -
94	BEV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEV		- -
95	BEA08R-03	Nonreclosing, ALT	Nonreclosing, ALT		บล.	R	วัดเวฬุ
96	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		- -
97	BEA09R-01	Nonreclosing, ALT	Nonreclosing, ALT		บล.	R	วัดเกษม
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							