



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สก.) ๓๘๗/๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อุทอง ๑ ตามแผนผังส่งเซปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑YB-๐๑	๑๕ ธ.ค. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับไฟ Breaker ๑๕ KV รหัส UTG๑YB-๐๑ เพื่อเปลี่ยน Surge Arrester ๑๕ KV	นายนิโรจน์ ปั้นแดง กบส. ๐๘๔-๗๒๔๔๒๔๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนพล ตีลอด ตำแหน่ง วิศวกร โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย

(นายสมหมาย ขึ้นดั่ง)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ UTG๑YB-๐1 จาก UTG๑YB-๐1 ถึง UTG๑YS-๐4
ในวันที่ 15 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1815/66
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ขุนทอง ต่าเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพนพล ตีลอด

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. อุทอง

อก.สฟ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

พนพล ตีลอด
(นายพนพล ตีลอด)
อก.๑ กฟภ. น.ค.

ขั้นตอนการสวิชชิง: 2 แผ่น
แผนผังแนบ: - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี UTG)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ UTG 01YB-01		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ธ.ค. 66	เวลา	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยน Surge Arrester 115 KV ตามใบขอปฏิบัติงาน 1815/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ผาเงิน		วันที่ 12 ธันวาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 12 ธันวาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 12 ธันวาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	แจ้งบ.อุทงกรีนเพาเวอร์ หยุดขนานชายไฟ						
3	OFF ATS 115 KV สถานีฯ SPO						
4	ย้ายโหลดสถานีฯ SPO,บ.อุทงกรีนเพาเวอร์ ไปรับไฟจาก KS-7022						
5	ตรวจสอบใบมิต SPO01YS-01,02 .ให้อยู่ตำแหน่ง สับ อยู่						
6	UTG04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SPO01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPO'		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	UTG04YB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	SPO01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO'		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	ย้ายโหลดสถานีฯ UTG,UTV ไปรับไฟจาก สถานีฯ AT2						
11	ตรวจสอบใบมิต DOA05YS-01,02 .ให้อยู่ตำแหน่ง สับ อยู่						
12	UTG01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	BOP05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	DOA05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	UTG01YB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	UTG01YS-01	สับ	ปลด		UTG		- ใบมิต 115 เควี
17	UTG01YS-02	สับ	ปลด		UTG		- ใบมิต 115 เควี
18	DOA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
20	UTG01YS-04	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		อทง.		ABS. ตรงข้าม ม.เวสต์เทิร์น
21	BOP05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.ก.3 รับทราบ						
23	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และช็อคกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
24	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
25	เมื่อชุดปฏิบัติงาน แล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ,ลง WE SAVE เรียบร้อย						
26	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
27	BOP05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	UTG01YS-04	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		อทง.		ABS. ตรงข้าม ม.เวสต์เทิร์น
29	ย้ายโหลดสถานีฯ UTG,UTV กลับจาก สถานีฯ AT2						

