

Switching Deadline

15 ก.พ. 67



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3.กสฟ.(ปค.)230/2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบแก้ไข ARC Protection Relay 22 เควี. สฟฟ.ด้านข้าง ฟีดเดอร์ 4 รหัส DAA-04VB-01 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	4VB-01	20 ก.พ. 67	08.30 น.	16.30 น.	ตรวจสอบแก้ไข ARC Protection Relay รหัส DAA- 4VB-01 (ปลดเบรกเกอร์, Truck out, ปลด Risor pole, สับกราวด์)	-	-	นายนิทัศน์ ศิริพิน ผปค.กสฟ.(ก3) 088 849 4911

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิทัศน์ ศิริพิน ตำแหน่ง พชง.4 โทร. 088 849 4911

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

อก.สฟ.(ก3)

9 กุมภาพันธ์ 2567

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ DAA04 จาก DAA4VB-01 ถึง DAA4S-01
ในวันที่ 20 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 253/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรพงษ์ ทนงชัย

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนิทัศน์ ศิริพิน

(นายธีรพงษ์ ทนงชัย)

20 ก.พ. 67 ณ ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ผคฟ. ๑๖.

อก.สฟ.(ก3), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี DAA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน สถานีฯด้านข้าง (DAA04VB-01)

2. กำหนดวันที่ทำงาน 20 ก.พ. 67 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

3. ผู้ขอทำงาน กสพ.(ก3) งานที่ทำ ตรวจสอบ Arc Protection Relay ตามใบขอปฏิบัติงาน 253/2567

4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมนโอช ทองย้อย วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

7. สั่งทำสวิตชิงโดย

1. นายจิรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- -
3	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- -
4	*ย้ายโหนด DAA04 ไปรับไฟจาก DAA05*						
5	DAA04S-04	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		ดช.		SF6 หน้าสยามโซลาร์เอ็นเนอร์ยี
6	DAA04VB-01	ล๊ับ	ปลด		DAA		- -
7	DAA04S-01	ล๊ับ	ปลด		ดช.		DIS POT HEAD F.4
8	DAA04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DAA		- -
9	แจ้งพนักงานสถานีฯด้านข้าง ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อน ให้ล๊ับกราวด์						
10	DAA04VG-01	ปลด	ล๊ับ		DAA		- กราวด์ F4
11	แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
12	แจ้ง กสพ.(ก3) Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว และแจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
13	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อ กสพ.(ก3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ และยืนยันลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
16	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- -
17	DAA04VG-01	ล๊ับ	ปลด		DAA		- กราวด์ F4
18	DAA04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DAA		- -
19	DAA04S-01	ปลด	ล๊ับ		ดช.		DIS POT HEAD F.4
20	*ย้ายโหนด DAA04 กลับคืนจาก DAA05*						
21	DAA04VB-01	ปลด	ล๊ับ "OFF" Auto Reclose		DAA		- -
22	DAA04S-04	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		ดช.		SF6 หน้าสยามโซลาร์เอ็นเนอร์ยี
23	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- -
24	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- -
สิ้นสุด Switching							