



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สก.) ๔๓๐/๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรวิสารธรรมชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ดอนเจดีย์
ตามแผนผังส่งขบแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
F๑,๒,๓,๔,๕	๙ เม.ย ๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับไฟ F๑,๒,๓,๔,๕ (จ่าย Inc.๑ ชั้น Bus ๑)	Truck In, ไม่สับ Ground, ไม่ปลด Riser Pole
F๖,F๗,F๘,F๙,F๑๐	๑๐ เม.ย ๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับไฟ F๖,F๗,F๘,F๙,F๑๐ (จ่าย Inc.๒ ชั้น Bus ๒)	Truck Out, ไม่สับ Ground, ไม่ปลด Riser Pole

นายภาณุพงศ์ แสงใส
๐๙๙-๔๐๗๗๒๐๓
ผว.กบส.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ตีลอด ตำแหน่ง วศก.๗ โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Signature)
(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)
12 มี 68

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DOA-8๖51 จาก DOA 1-5 VB-๐1 ถึง DOA 1-5 VB-๐1

ในวันที่ 9 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา ๐๘.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 485/2568

พนักงานศูนย์ฯ นาย นนิต ราชบุรินทร์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทช.เขต ๑ ด.๖๐๐.

(Signature)
(ทช.เขต ๑ ด.๖๐๐)
๖๐๐.๑ แทน ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. ผค.๓.

อก.สฟ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี DOA)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(Signature)
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(Signature)
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานีฯดอนเจดีย์ (รีโนเวท DOA CAP1)

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯดอนเจดีย์ (รีโนเวท DOA CAP1)			
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 เม.ย. 68	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.	งานที่ทำ	รีโนเวท DOA CAP1	ตามใบขอปฏิบัติงาน 485/68
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภรณ์นิยม			วันที่ 31 มีนาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่ 31 มีนาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่ 31 มีนาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายพีรภัทร์, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชญา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน	ดำเนินการ						
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง								
2	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			DOA	-	-	
3	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			DOA	-	-	
4	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			DOA	-	L = 5.0 MW	
5	DOA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			DOA	-	L = 1.1 MW	
6	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			DOA	-	L = 1.2 MW	
7	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			DOA	-	L = 3.0 MW	
8	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			DOA	-	L = 4.7 MW	
9	DOA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			DOA	-	L = 4.6 MW	
10	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			DOA	-	L = 2.1 MW	
11	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			DOA	-	L = 0.3 MW	
12	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			SPC	-	-	
13	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SPC	-	L = 1.5 MW	
14	SPC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SPC	-	L = 2.2 MW	
15	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			LWA	-	-	
16	LWA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			LWA	-	L = 0.0 MW	
17	DOA07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT			ดจ.	AVR.	บ้านสระกระโจม	
18	- ลดโหลด DOA07 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก LWA06								
19	DOA07S-07	ปลด	ล๊ับ			ดจ.	SCADA	SF6	ทัพตาแทน ได้เลน ±15 kV.
20	DOA07R-02	ล๊ับ	ปลด			ดจ.		AVR.	บ้านสระกระโจม
21	- ย้ายโหลด DOA06 ไปจ่ายไฟจาก DOA07								
22	DOA06S-05	ปลด	ล๊ับ			ดจ.	SCADA	SF6	เลย์ปัมน้ำมัน PT
23	DOA01S-04	ล๊ับ	ปลด			ดจ.	SCADA	SF6	สนามข้าง
24	- ย้ายโหลด DOA01 ไปจ่ายไฟจาก SPC02								
25	DOA01S-08	ปลด	ล๊ับ			ดจ.	SCADA	SF6	วัดเกาะ
26	DOA01VB-01	ล๊ับ	ปลด			DOA		-	-
27	- ย้ายโหลด DOA03 ไปจ่ายไฟจาก SPC01								

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน	ดำเนินการ						
28	DOA03S-03		ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6	สะพานตาแล
29	DOA03VB-01		สับ	ปลด		DOA		-	-
30	- ย้ายโหลด DOA02 ไปจ่ายไฟจาก DOA07								
31	DOABVB-01		ปลด	สับ		DOA		-	ขนานบัส
32	DOA02S-02		ปลด	สับ		ดจ.		DIS	บ้านหนองนา
33	DOA02VB-01		สับ	ปลด		DOA		-	-
34	- ย้ายโหลด DOA04 ไปจ่ายไฟจาก DOA09								
35	DOA04S-03		ปลด	สับ		ดจ.		DIS	ตรงข้ามอุ้งเงี้ยว
36	DOA04VB-01		สับ	ปลด		DOA		-	-
37	- ย้ายโหลด DOA05 ไปจ่ายไฟจาก DOA08								
38	DOA05S-02		ปลด	สับ		ดจ.		DIS	อุ้งเงี้ยว
39	DOABVB-01		สับ	ปลด		DOA		-	ขนานบัส
40	DOA05VB-01		สับ	ปลด		DOA		-	-
41	แจ้งผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบ DOA01CVB-01 อยู่สถานะปลด ทรัก Out Service Cap Step1-3 สถานะปลด								
42	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ								
43	แจ้งผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE								
44	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อยแล้ว								
45	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานที่ DOA CAP 1 ได้								
46	DOA-TP1		"OLTC" Auto	"OLTC" Auto		DOA		-	-
47	DOA06VB-01		"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-	-
48	DOA07VB-01		"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-	-
49	DOA08VB-01		"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-	-
50	DOA09VB-01		"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-	-
51	SPC-TP1		"OLTC" Auto	"OLTC" Auto		SPC		-	-
52	SPC01VB-01		"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
53	SPC02VB-01		"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
54	LWA-TP1		"OLTC" Auto	"OLTC" Auto		LWA		-	-
55	LWA06VB-01		"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		-	-
	<u>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</u>								
56	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ								
57	DOA-TP1		"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-	-
58	DOA06VB-01		"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-	-
59	DOA07VB-01		"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-	-
60	DOA08VB-01		"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-	-
61	DOA09VB-01		"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-	-
62	SPC-TP1		"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-	-
63	SPC01VB-01		"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน	ดำเนินการ						
64	SPC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SPC		-	-
65	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			LWA		-	-
66	LWA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			LWA		-	-
67	DOA01CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"			DOA		-	-
68	DOA01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual			DOA		-	-
69	- ย้ายโหลด DOA05 กลับจาก DOA08								
70	DOA05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Auto Reclose			DOA		-	-
71	DOABVB-01	ปลด	สับ			DOA		-	ขนานบัส
72	DOA05S-02	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)			ดจ.		DIS	อยู่เจ็นา
73	- ย้ายโหลด DOA04 กลับจาก DOA09								
74	DOA04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Auto Reclose			DOA		-	-
75	DOA04S-03	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)			ดจ.		DIS	ตรงข้ามอยู่เจ็นา
76	- ย้ายโหลด DOA02 กลับจาก DOA07								
77	DOA02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Auto Reclose			DOA		-	-
78	DOA02S-02	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)			ดจ.		DIS	บ้านหนองนา
79	DOABVB-01	สับ	ปลด			DOA		-	ขนานบัส
80	- ย้ายโหลด DOA03 กลับจาก SPC01								
81	DOA03VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Auto Reclose			DOA		-	-
82	DOA03S-03	สับ	ปลด			ดจ.	SCADA	SF6	สะพานตาแล
83	- ย้ายโหลด DOA01 กลับจาก SPC02								
84	DOA01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Auto Reclose			DOA		-	-
85	DOA01S-08	สับ	ปลด			ดจ.	SCADA	SF6	วัดเกาะ
86	- ย้ายโหลด DOA06 กลับจาก DOA07								
87	DOA01S-04	ปลด	สับ			ดจ.	SCADA	SF6	สนามช้าง
88	DOA06S-05	สับ	ปลด			ดจ.	SCADA	SF6	เลยบิมน้ำมัน PT
89	- ย้ายโหลด DOA07 กลับจาก LWA06								
90	DOA07R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT			ดจ.		AVR.	บ้านสระกระโจม
91	DOA07S-07	สับ	ปลด			ดจ.	SCADA	SF6	ทัพตาแทน ใต้ไลน์ 115 kv.
92	DOA01CVB-01	Manual	Auto			DOA		-	-
93	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			DOA		-	-
94	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			DOA		-	-
95	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			DOA		-	-
96	DOA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			DOA		-	-
97	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			DOA		-	-
98	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			DOA		-	-
99	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			DOA		-	-
100	DOA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			DOA		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน	ดำเนินการ						
101	DOA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-	-
102	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-	-
103	DOA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-	-
104	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto	"OLTC" Auto		SPC		-	-
105	SPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
106	SPC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
107	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Auto	"OLTC" Auto		LWA		-	-
108	LWA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		-	-
109	DOA07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT	Nonreclosing, ALT		ดจ.		AVR.	บ้านสระกระโจม
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด									