



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.กสฟ.(สก) /2568  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)  
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้า SPP 115 เควี บ.พัฒนาโซลาร์ เพื่อตรวจสอบ แก้ไขระบบป้องกัน 115 เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	115 เควี	20 มี.ค. 68	09.30 น.	16.30 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี SPP 115 เควี บ.พัฒนาโซลาร์ รหัส 1SLD03YB-01 , 1SLD01YB-01	1SLD03YB-01 1SLD01YB-01	-	นายธวัช 086-7663850

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธวัช ตำแหน่ง โทร 086-7663850

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ เอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์  
( นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์ )  
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 KV จาก 1SLD01,03YB-01 ถึง -  
ในวันที่ 20 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 518/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่  
พนักงานศูนย์ นาย วรณพงษ์ นกเทศ ประสานงานการขอตัดไฟกับ คุณธวัช

( นายสุทธาสัก สาทิสสิทธิ์ )  
อ.ก. - 5 นท.ร. อว.อ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.บช.(ก3), อ.ก.ว.(ก3) ผจก. กฟส.ลย.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. - (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ.พัฒนาโซล่าจำกัด		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 มี.ค. 68	เวลา	09.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบแก้ไขระบบป้องกัน 115kV ตามใบขอปฏิบัติงาน 518/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ		วันที่ 19 มีนาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 19 มีนาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 19 มีนาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช 3. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายวัฒนา, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	1SKP01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		สกายา		
3	1SLD01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		พัฒนา		
4	1SLD02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		พัฒนา		
5	ตรวจสอบ บ.พัฒนาโซล่าร์ หุคชานานเรียบร้อย						
6	แจ้งพัธวัช ผบค.ดำเนินการ CUT OFF ระบบ Intertrip บ.พัฒนาโซล่าร์						
7	- เมื่อชุดทำงานพร้อมที่พัฒนาโซล่าร์ เวลา 09.30 น.						
8	- เปลี่ยนทางจ่ายไฟ 115kV โดยการจ่ายผ่าน LBS BYPASS บ.พัฒนาโซล่าร์						
9	ตรวจสอบสถานะBOP05YS-13 LBS หน้าพัฒนาโซล่าร์ ไม่LOWGAS						
10	BOP05YS-13	ปลด	ลับ"ล็อกกุญแจ"		ลข.		LBS Bypass หน้าพัฒนาโซล่าร์
11	ตรวจสอบสถานะBOP05YS-13 LBS หน้าพัฒนาโซล่าร์ สับใบมีดสนิททั้งสามเฟส อินดิเคเตอร์โซวีส์แดงทั้งสามเฟส						
12	1SLD03YB-01	ลับ	ปลด		พัฒนา		CB 115kV
13	1SLD01YB-01	ลับ	ปลด		พัฒนา		CB 115kV
14	1SLD01YS-01	ลับ	ปลด		พัฒนา		ใบมีด 115kV
15	1SLD01YS-02	ลับ	ปลด		พัฒนา		ใบมีด 115kV
16	1SLD03YS-01	ลับ	ปลด		พัฒนา		ใบมีด 115kV
17	แจ้งพัธวัช ผบค.ดำเนินการ Set Relay ที่ บ.สกายพาวเวอร์ 1SKP01YB-01 และสถานีฯ อุโมง1 UTG01YB-01						
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดทำงานรับทราบ						
19	แจ้งชุดทำงานทดสอบ และทำการลง WE SAFE ปฏิบัติงานได้						
20	1SKP01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		สกายา		
21	1SLD02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		พัฒนา		
%%%%%%%%%% ล็อค Switching เข้า %%%%%%%%%%							
22	หลังจากปฏิบัติเสร็จทุกชุดพร้อมจ่ายไฟ						
23	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
24	1SKP01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		สกายา		
25	1SLD02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		พัฒนา		
26	- เปลี่ยนทางจ่ายไฟ 115kV โดยจ่ายแบบ In-Out บ.พัฒนาโซล่าร์						
27	1SLD01YS-01	ปลด	ลับ		พัฒนา		ใบมีด 115kV
28	1SLD01YS-02	ปลด	ลับ		พัฒนา		ใบมีด 115kV

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	1SLD03YS-01	ปลด	ล๊اب		พัฒนาฯ		ใบมีด	115kV
30	1SLD01YB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		พัฒนาฯ		CB	115kV
31	1SLD03YB-01	ปลด	ล๊اب		พัฒนาฯ		CB	115kV
32	ตรวจสอบสถานะBOP05YS-13 LBS หน้าพัฒนาโซลาร์ ไม่LOWGAS							
33	BOP05YS-13	ล๊اب	ปลด ล็อคกุญแจ		ลข.		LBS	Bypass หน้าพัฒนาโซลาร์
34	ตรวจสอบสถานะBOP05YS-13 LBS หน้าพัฒนาโซลาร์ ปลดใบมีดจากทั้งสามเฟส อินดิเคเตอร์โซลาร์สีเขียวทั้งสามเฟส							
35	แจ้งที่อวช ผบค.ดำเนินการ ON ระบบ Intertrip บ.พัฒนาโซลาร์							
36	แจ้งที่อวช ผบค.ดำเนินการ Set Relay ที่ บ.สกายพาวเวอร์ 1SKP01YB-01 และสถานีฯ อุโมงค์1 UTG01YB-01							
37	แจ้ง บ.พัฒนาโซลาร์ ขนานไฟได้							
38	1SKP01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		สกายฯ			
39	1SLD01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		พัฒนาฯ			
40	1SLD02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		พัฒนาฯ			
	%%%%%%%%%% ล๊ินสุด Switching %%%%%%%%%%							