



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

31 มี.ค. 68

เลขที่ ก.ต.สค.(ปบ) ๑๙๕๕ /๒๕๖๘

วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(กต)

ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอัมไพ

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอตัดไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแก้ไขคอนซาร์ต บริเวณ หน้าโครงการอยู่เจริญทำจิ้น (เลยบริษัทจ้งไทย) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMO๐๙	๒ เม.ย.๖๘	๐๙.๐๐ น.	๑๓.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย แก้ไขคอนซาร์ต บริเวณ หน้าโครงการอยู่เจริญ ทำจิ้น (เลยบริษัทจ้ง ไทย)	SMB๑๓S-๐๖ ปากซอยคลอง ชลประทาน	จุดตัดเบรกโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า ๒๒.เควี เลยบริษัท จ้งไทย	นายจิรวัดณ์ บุญ พร้อม โทร. ๐๘๖๓๘๓๒๐๙๐
๒	SMK๐๓	๒ เม.ย.๖๘	๐๙.๐๐ น.	๑๓.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า ๒๒ เควี เลยบริษัท จ้งไทย	ปลายสาย	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ ปากทางคลองชลประทาน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัดณ์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๘๖๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสขำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายวิโรจน์ เอกอัมไพ)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟิวเตอร์ SM009 จาก SM8135-06 ถึง ๐๐๕ เลข บริษัท ไทย
ในวันที่ 2 เม.ย. ๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 13.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 557/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟิวเตอร์ SM003 จาก ๐๐๕ เลข บ. ไทย ถึง ปลายสาย
ในวันที่ 2 เม.ย. ๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 13.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟิวเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟิวเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟิวเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟิวเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟิวเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟิวเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ยนต์ ฝาเงิน ประสานงานการขอดับไฟกับ นายวิวัฒน์ บุณพร้อม


(นายพิชิต โพธิ์ไธ)
๑๓ก.๕ 1๓๓ นพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)


เรียน ผจก. กฟภ. ๓๓.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้า 1 จาก 3
เบสงานสวทชง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ โครงการอยู่เจริญท่าจีน					
2. กำหนดวันทำงาน	2 เม.ย. 68	เวลา	09.00 น.	ถึง	13.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ศค.	งานที่ทำ	แก้ไขคอนซาร์ต	ตามใบขอปฏิบัติงาน	557/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	29 มีนาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	29 มีนาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	29 มีนาคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นางสาวสุภัสชา,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิษฐ์,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	SMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMK		
3	SMK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMK		LOAD 3.28 MW
4	SMK05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMK		LOAD 2.02 MW
5	SMK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMK		LOAD 2.0 MW
6	SMO-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMO		
7	SMO09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMO		LOAD 7.0 MW
8	ย้ายโหลด SMK05 บางส่วนไปจ่ายจาก SMK08						
9	SMK05S-11	ปลด	สับ		ศค.	SCADA	SF6 วงเวียนท่าฉลอม
10	SMK05S-08	สับ	ปลด		ศค.	SCADA	SF6 ปากซอยหมู่บ้านท่าจีนธานี
11	ย้ายโหลด SMO09 บางส่วนไปจ่ายจาก SMK05						
12	SMB03S-09	ปลด	สับ		ศค.	SCADA	SF6 ตรงข้าม บ.จกไทยเคมีคอล
13	SMB13S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศค.	SCADA	SF6 ปากซอยคลองชลประทาน
14	แจ้งช่างกฟส.ศค. โหลดโหลดหม้อแปลง ออก 1 เครื่อง ในไลน์ SMK03VB-01						
15	หลังจากกฟส.ศค. โหลดโหลดหม้อแปลง ออก 1 เครื่อง เสร็จเรียบร้อย ในไลน์ SMK03VB-01						
16	แจ้ง HL.22 KV ตัด DDE บริเวณหน้า บริษัทจกไทย ออกทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ จุดตัดเคส- DDE ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ ในไลน์ SMO09						
17	หลังจาก HL.22 KV ตัด DDE บริเวณหน้า บริษัทจกไทย ออกทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ เสร็จเรียบร้อย ในไลน์ SMO09						
18	แจ้ง HL.22 KV ตัด DDE บริเวณหน้า บริษัทจกไทย ออกทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ ในไลน์ SMK03						
19	หลังจาก HL.22 KV ตัด DDE บริเวณหน้า บริษัทจกไทย ออกทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ เสร็จเรียบร้อย ในไลน์ SMK03						
20	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ศค. รับทราบ						
21	แจ้ง กฟส.ศค. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
22	แจ้ง กฟส.ศค. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
23	แจ้ง กฟส.ศค. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G3						
24	แจ้ง กฟส.ศค. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G4						
25	เมื่อ กฟส.ศค. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
26	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	SMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMK		
28	SMK03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMK		
29	SMK05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMK		
30	SMK08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMK		
31	SMO-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMO		
32	SMO09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMO		
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
33	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
34	SMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMK		
35	SMK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMK		
36	SMK05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMK		
37	SMK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMK		
38	SMO-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMO		
39	SMO09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMO		
40	แจ้ง กฟส.สค. ปลด Short Ground จุด G1						
41	แจ้ง กฟส.สค. ปลด Short Ground จุด G2						
42	แจ้ง กฟส.สค. ปลด Short Ground จุด G3						
43	แจ้ง กฟส.สค. ปลด Short Ground จุด G4						
44	แจ้ง HL.22 KV จัม DDE บริเวณหน้า บริษัทจกไทย เข้าทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ ในไลน์SMK03						
45	หลังจาก HL.22 KV จัม DDE บริเวณหน้า บริษัทจกไทย เข้าทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ เสร็จเรียบร้อย ในไลน์ SMK03						
46	แจ้ง HL.22 KV จัม DDE บริเวณหน้า บริษัทจกไทย เข้าทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ จุดจัมเดส- DDE ไม่มีไหลตผู้ใช้ไฟ ในไลน์SMO09						
47	หลังจาก HL.22 KV จัม DDE บริเวณหน้า บริษัทจกไทย เข้าทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ เสร็จเรียบร้อย ในไลน์ SMO09						
48	แจ้งช่างกฟส.สค.นำไหลตหม้อแปลง เข้า 1 เครื่อง ในไลน์ SMK03VB-01						
49	หลังจากกฟส.สค.นำไหลตหม้อแปลง เข้า 1 เครื่อง เสร็จเรียบร้อย ในไลน์ SMK03VB-01						
50	ย้ายไหลต SMO09 บางส่วนกลับจาก SMK05						
51	SMB13S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.	SCADA	SF6 ปากชอยคอลลองชลประทาน
52	SMB03S-09	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 ตรงข้าม บ.จกไทยเคมีคอล
53	ย้ายไหลต SMK05 บางส่วนกลับจาก SMK08						
54	SMK05S-08	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 ปากชอยหมู่บ้านท่าจีนธานี
55	SMK05S-11	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 วงเวียนท่าฉลอม
56	SMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMK		
57	SMK03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMK		
58	SMK05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMK		
59	SMK08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMK		
60	SMO-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMO		
61	SMO09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMO		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

