



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วิทย์ขอตัดไฟ

03/04/68

เลขที่ วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง บ.นิกริม ยันฮี โซลาร์เพาเวอร์ จำกัด ตำแหน่ง

ด้วย บ.นิกริม ยันฮี โซลาร์เพาเวอร์ จำกัด จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... ไทรหลวง..... ตามบันทึก
จำนวน 1..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	115 เควี	4 เม.ย. 68 5 เม.ย. 68	18.00 น. -	- 03.00 น.	บำรุงรักษาภายใน	BEA04YS-10 BEA04YS-11	1SLU0103YB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสุภาพร..... ตำแหน่ง .. โทร 092-7878751

- ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง 115 เควี จาก BEA04YS-10, 11 ถึง 1SLU0103YB-01
ในวันที่ 4-5 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 03.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 571/68

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย มโนช ทอช้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

.....
(นายเอกสิทธิ์ ธารามศิริ)
วคก.3 กกน. นว.อศ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟภ. 422

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผ่นผังแนบ..... แผ่น.....


ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้าไทรทอง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 เม.ย. 68	ระหว่าง	18.00	น.	ถึง	5 เม.ย. 68 03.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบป.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาภายใน			ตามใบขอปฏิบัติงาน 571/2568
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายมน โทงน้อย				วันที่	3 เมษายน 2568
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย					วันที่	3 เมษายน 2568
6. อนุมัติสวิทชิงโดย					วันที่	3 เมษายน 2568
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายจรัสวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. น.ส.สุรัชชา, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมน โทงน้อย (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิทชิง						
2	SPN04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- -
3	2SCL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ไทรทอง		- -
4	แจ้ง กฟส.บลง. ตรวจสอบ LBS 115 เครือ รหัส BEA04YS-05 หน้าไทรทอง สถานะไม่ LOW GAS						
5	BEA04YS-05	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		บลง.		LBS หน้าไทรทอง
6	แจ้ง โครงการไทรทอง ปลดโหลดภายในออกทั้งหมด						
7	เมื่อ โครงการไทรทอง ให้ปลดโหลดภายในออกทั้งหมด แล้วเสร็จ						
8	1SLU01YB-01	สับ	ปลด		1SLU		CB เบรกเกอร์ 115 เครือ
9	1SLU02YB-01	สับ	ปลด		1SLU		CB เบรกเกอร์ 115 เครือ
10	1SLU03YB-01	สับ	ปลด		1SLU		CB เบรกเกอร์ 115 เครือ
11	1SLU01YS-01	สับ	ปลด		1SLU		ใบมีด 115 เครือ
12	1SLU01YS-02	สับ	ปลด		1SLU		ใบมีด 115 เครือ
13	1SLU02YS-01	สับ	ปลด		1SLU		ใบมีด 115 เครือ
14	1SLU02YS-02	สับ	ปลด		1SLU		ใบมีด 115 เครือ
15	1SLU03YS-01	สับ	ปลด		1SLU		ใบมีด 115 เครือ
16	1SLU03YS-02	สับ	ปลด		1SLU		ใบมีด 115 เครือ
17	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 18.00 น.						
18	BEA04YS-10	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		ไทรทอง		ABS หน้าไทรทอง
19	BEA04YS-11	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		ไทรทอง		ABS หน้าไทรทอง
20	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
21	แจ้งคุณธวัช เป็นวงษ์ ดำเนินการเปลี่ยน Setting Relay ที่ SPN04YB-01						
22	SPN04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		- -
23	2SCL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ไทรทอง		- -
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
24	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
25	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิทชิง						
26	SPN04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- -
27	2SCL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ไทรทอง		- -
28	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
29	BEA04YS-10	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		ไทรทอง		ABS หน้าไทรทอง

[illegible]

335 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางอ้อ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทร. 66(0)-2879-7781 โทรสาร 66(0)-2879-7783

335 Charansanitwong Road, Bang-O, Bangplad, Bangkok 10700 Thailand TEL: 66(0)-2879-7781 FAX: 66(0)-2879-7783

ที่ SLC 010/2568

วันที่ 30 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอลดขนานไฟฟ้า เพื่อทำการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำปี 2568 กลุ่มบริษัท บี.กริม
ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด และ บริษัท โซลาร์ชาร์ จำกัด

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม


สำเนาเรียน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า เขต 3 ภาคกลาง

เนื่องด้วย บริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร์เพาเวอร์ จำกัด และบริษัท โซลาร์ชาร์ จำกัด มีกำหนดการ
บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 115 kV ประจำปี 2568 โดยมอบหมายให้บริษัท โซลาร์คอน จำกัด ดำเนินการซ่อมบำรุง
สถานีไฟฟ้าจึงขอลดขนานไฟฟ้าตามช่วงวันและเวลาดังนี้

โครงการ	วันที่ดำเนินการ	เวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		เริ่มต้น	สิ้นสุด	
ไทรหลวง 1	30 มี.ค. 2568	18.00 น.	03.00 น.	
ไทรหลวง 3	31 มี.ค. 2568	18.00 น.	03.00 น.	
ไทรหลวง 9	1 เม.ย. 2568	18.00 น.	03.00 น.	
ไทรหลวง 2	2 เม.ย. 2568	18.00 น.	03.00 น.	
ไทรหลวง 10	3 เม.ย. 2568	18.00 น.	03.00 น.	
สถานีไฟฟ้าไทรหลวง (Terminal substation)	4 เม.ย. 2568	18.00 น.	03.00 น.	ปลดขนาน 01YB-01, 01YS-01, 01YS-02
				ปลดขนาน 02YB-01, 02YS-01, 02YS-02
				ปลดขนาน 03YB-01, 03YS-01, 03YS-02
				ปลดขนาน ABS LINE TO BANG LAN
				ปลดขนาน ABS LINE TO SONG PHI NONG

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัษฎา พุทธานุ)

ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงาน ฝ่าย O&M

คุณสถาพร จิตต์มันการ บริษัท โซลาร์คอน จำกัด (โทร. 092 787 8751)