



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

1 พ.ค. 2568

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า.....กฟน.3 จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	115 kV	5 พ.ค. 2568	09.00 น.	10.00 น.	ตัดไฟสายส่ง 115 เครวี เพื่อย้าย โหลดผู้ใช้ไฟ 115 เครวี โรงสีธนากรณ์ กลับ	DBN 7062	1BSP01YB-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....กฟน.3 ตำแหน่ง.....โทร.....

1. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(.....)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟน.3

ตำแหน่ง.....

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kV จาก DBN-2062 ถึง 1BSP01YB-01
ในวันที่ 5 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 710/2568

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์ ธิราช เรืองธนากร ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

.....
(นาย.....รองผู้อำนวยการ.....)
.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อก.บข.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. -

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี 0AA (ท่าอากาศยาน))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

- | ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์
ปกติก่อน
ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สังเกต | หมายเหตุ |
|---------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|------|------------------|-----------|-----------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | ประสานแจ้ง SPP 115 เควี บริษัท บริษัท แอนด์ โซนจำกัด หยุดชาน Generator กับระบบ กฟผ. | | | | | | |
| 3 | ประสานแจ้ง SPP 115 เควี บริษัท บริษัท แอนด์ โซนจำกัด OFF Inter Trip ฟังสถานี DBN | | | | | | |
| 4 | เมื่อ SPP 115 เควี บริษัท บริษัท แอนด์ โซนจำกัด แจ้งดำเนินการแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 5 | OFF ATS สถานี DAA | | | | | | |
| 6 | 1BSP0101YB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | บริษัท แอนด์ โซน | | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 7 | - ย้ายโหลด 115 เควี SPP 115 เควี บริษัท บริษัท แอนด์ โซนจำกัด ไปจ่ายไฟจากสถานี ATB ผ่านสถานี DAA | | | | | | |
| 8 | DAA01YB-01 | ปลด | สับ คง OFF Auto Reclose | | DAA | | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 9 | 1BSP0101YB-01 | สับ | ปลด | | บริษัท แอนด์ โซน | | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 10 | DAA01YB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | DAA | | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 11 | แจ้งสถานการณ์ย้ายโหลด 115 เควี ให้ กฟน.3 (ศูนย์ลพฯ) รับทราบ | | | | | | |
| 12 | แจ้ง กฟน.3 (ศูนย์ลพฯ) ประสานการย้ายโหลดกับ Egat (ศูนย์นนทบุรี) | | | | | | |
| 13 | เมื่อ กฟน.3 (ศูนย์ลพฯ) แจ้งประสานการย้ายโหลดกับ Egat (ศูนย์นนทบุรี) แล้วเสร็จ และให้ย้ายโหลดกลับมารับไฟจากสถานี DBN ได้ปกติ | | | | | | |
| 14 | DAA01YB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | DAA | | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 15 | - ย้ายโหลด 115 เควี SPP 115 เควี บริษัท บริษัท แอนด์ โซนจำกัด กลับจากสถานี ATB ผ่านสถานี DAA | | | | | | |
| 16 | 1BSP0101YB-01 | ปลด | สับ คง OFF Auto Reclose | | บริษัท แอนด์ โซน | | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 17 | DAA01YB-01 | สับ | ปลด | | DAA | | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 18 | ประสานแจ้ง SPP 115 เควี บริษัท บริษัท แอนด์ โซนจำกัด ON Inter Trip ฟังสถานี DBN | | | | | | |
| 19 | ประสานแจ้ง SPP 115 เควี บริษัท บริษัท แอนด์ โซนจำกัด ชาน Generator กับระบบ กฟผ. ได้ปกติ | | | | | | |
| 20 | ON ATS สถานี DAA | | | | | | |
| 21 | 1BSP0101YB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | บริษัท แอนด์ โซน | | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | | |