



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3กสฟ.(ปก.)261/2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราษฎร์วรณัช

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

# Switching Deadline

20 ก.พ. 67

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้าย Synchronize check relay สถานีไฟฟ้า ตำบลช้าง และ เลขาวิญ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์         | วัน/เดือน/ปี    | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ                    | จาก                                    | ถึง | ผู้ควบคุมงาน                          |
|-----|------------------|-----------------|-------------|----------|---|--|-----|---------------------------------------|
| 1.  | DAA06VB-01       | 23-24 ก.พ. 2567 | 09.00 น.    | 16.00 น. | รีดตอน PT และ synchronize check relay         | Open CB<br>Truck out<br>ปลด riser pole |     | นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข<br>082-1289484 |
| 2.  | LWA03VB-01       | 23-24 ก.พ. 2567 | 09.00 น.    | 16.00 น. | ติดตั้ง PT และ synchronize check relay        | Open CB<br>Truck out<br>ปลด riser pole |     | นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข<br>082-1289484 |
| 3.  | DAA6R-02<br>DAA6 | 23 ก.พ. 2567    | 09.00 น.    | 16.00 น. | รีดตอนฟังก์ชัน Block reclosing<br>บริเวณสถานี | Bypass<br>recloser                     |     | นายนิธินัย เกิดความสุข<br>085-2908434 |
| 4.  | DAA6R-03<br>LWA3 | 23 ก.พ. 2567    | 09.00 น.    | 16.00 น. | ติดตั้งฟังก์ชัน Block reclosing<br>ออกบงกช    | Bypass<br>recloser                     |     | นายนิธินัย เกิดความสุข<br>085-2908434 |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข ตำแหน่ง วิศวกร.4 โทร 082-1289484

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*สมหมาย*

(นายสมหมาย ขึ้นดั่ง...)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก.3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1,2 ฟีดเดอร์ - จาก DAA06VB-01 ถึง DAA06VB-01  
LWA3VB-01 ถึง LWA3VB-01

ในวันที่ 23-24 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 298/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3,4 ฟีดเดอร์ - จาก DAA6R-02 ถึง DAA6R-03

ในวันที่ 23 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรุณ อรุณพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผอ.ทว.ร. เอ็ม.โอรุณ

*อรุณ*  
(นางอรุณ อรุณพันธ์ วิศวกร.5  
สน.5 ทน. น.พ.อ.ค.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.3, กฟภ.พชร, กฟภ.คช.

อก.สฟ.(ก.3), อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี DAA, LWA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

*เอกสิทธิ์*  
(นายเอกสิทธิ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

*เอกสิทธิ์*  
(นายเอกสิทธิ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

|                        |   |          |   |
|------------------------|---|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน        | DAA06R-02(บ้านหนองอีพัง),DAA06R-03(วัดกองเงิน),DAA06VB-01,LWA03VB-01  |          |   |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 23-24 ก.พ.67  | ระหว่าง  | 09.00 น. ถึง 16.00 น.                                     |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กสฟ.(ก.3)   | งานที่ทำ | รีเซ็ตและติดตั้ง syn check relay ตามใบขอปฏิบัติงาน 298/67 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์   |          | วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567                                 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567                                 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567                                 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | <ol style="list-style-type: none"> <li>นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>นายจิรวุฒิน,นายวิฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>นายพีรภัทร,นางสาวสุภักษา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol> |          |   |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ             | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ      |
|-----|--|--------------------------------------|-----------------------|------|--------------|------------|---------------|
| 1   | - พร้อมทำ DAA06R-02 RE.บ้านหนองอีพัง เวลา 09.00 น.(ทำวันที่ 23 ก.พ.67 เพียงวันเดียว) |                                      |                       |      |              |            |               |
| 2   | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง                                   |                                      |                       |      |              |            |               |
| 3   | LWA01VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose    |      | LWA          |            |               |
| 4   | DAA06R-02  | Normal                               | Nonreclose,Block GND  |      | นญช.         | RE         | บ้านหนองอีพัง |
| 5   | SW.By-Pass   | ปลด                                  | สับ                   |      | นญช.         | RE         | บ้านหนองอีพัง |
| 6   | DAA06R-02  | สับ                                  | ปลด                   |      | นญช.         | RE         | บ้านหนองอีพัง |
| 7   | SW.ด้าน source   | สับ                                  | ปลด                   |      | นญช.         | RE         | บ้านหนองอีพัง |
| 8   | SW.ด้าน load   | สับ                                  | ปลด                   |      | นญช.         | RE         | บ้านหนองอีพัง |
| 9   | LWA01VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose     |      | LWA          |            |               |
| 10  | แจ้งกสฟ.ปฏิบัติงานที่ DAA06R-02 ได้  |                                      |                       |      |              |            |               |
| 11  | หลังจากกสฟ.ปฏิบัติงานที่ DAA06R-02 เสร็จ (เย็น 23 ก.พ.67)                            |                                      |                       |      |              |            |               |
| 12  | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง                                   |                                      |                       |      |              |            |               |
| 13  | LWA01VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose    |      | LWA          |            |               |
| 14  | SW.ด้าน source   | ปลด                                  | สับ                   |      | นญช.         | RE         | บ้านหนองอีพัง |
| 15  | SW.ด้าน load   | ปลด                                  | สับ                   |      | นญช.         | RE         | บ้านหนองอีพัง |
| 16  | DAA06R-02  | ปลด                                  | สับ คง Non, Block GND |      | นญช.         | RE         | บ้านหนองอีพัง |
| 17  | SW.By-Pass   | สับ                                  | ปลด                   |      | นญช.         | RE         | บ้านหนองอีพัง |
| 18  | DAA06R-02  | Nonreclose,Block GND                 | Normal                |      | นญช.         | RE         | บ้านหนองอีพัง |
| 19  | LWA01VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose     |      | LWA          |            |               |
|     | %%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เย็น 23 ก.พ.67 %%%%%%%%%%                               |                                      |                       |      |              |            |               |
| 1   | - พร้อมทำ DAA06R-03 RE.วัดกองเงิน เวลา 09.00 น.(ทำวันที่ 23 ก.พ.67 เพียงวันเดียว)    |                                      |                       |      |              |            |               |
| 2   | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง                                   |                                      |                       |      |              |            |               |
| 3   | LWA03VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose    |      | LWA          |            |               |
| 4   | DAA06R-03  | Normal                               | Nonreclose,Block GND  |      | นญช.         | RE         | วัดกองเงิน    |
| 5   | SW.By-Pass   | ปลด                                  | สับ                   |      | นญช.         | RE         | วัดกองเงิน    |
| 6   | DAA06R-03  | สับ                                  | ปลด                   |      | นญช.         | RE         | วัดกองเงิน    |
| 7   | SW.ด้าน source   | สับ                                  | ปลด                   |      | นญช.         | RE         | วัดกองเงิน    |
| 8   | SW.ด้าน load   | สับ                                  | ปลด                   |      | นญช.         | RE         | วัดกองเงิน    |
| 9   | LWA03VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose     |      | LWA          |            |               |
| 10  | แจ้งกสฟ.ปฏิบัติงานที่ DAA06R-03 ได้  |                                      |                       |      |              |            |               |

| ที่   | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ             | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ           |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------|------|--------------|------------|--------------------|
| 11  | หลังจากกสพ.ปฏิบัติงานที่ DAA06R-03 เสร็จ (เย็น 23 ก.พ.67)                                |                                      |                       |      |              |            |                    |
| 12  | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตซ์  |                                      |                       |      |              |            |                    |
| 13  | LWA03VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose    |      | LWA          |            |                    |
| 14  | SW.ด้าน source   | ปลด                                  | สับ                   |      | นญช.         | RE         | วัดทองเงิน         |
| 15  | SW.ด้าน load   | ปลด                                  | สับ                   |      | นญช.         | RE         | วัดทองเงิน         |
| 16  | DAA06R-03  | ปลด                                  | สับ คง Non, Block GND |      | นญช.         | RE         | วัดทองเงิน         |
| 17  | SW.By-Pass   | สับ                                  | ปลด                   |      | นญช.         | RE         | วัดทองเงิน         |
| 18  | DAA06R-03  | Nonreclose,Block GND                 | Normal                |      | นญช.         | RE         | วัดทองเงิน         |
| 19  | LWA03VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose     |      | LWA          |            |                    |
| %%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เย็น 23 ก.พ.67 %%%%%%%%%% |  |                                      |                       |      |              |            |                    |
| 1   | - พร้อมทำ DAA06VB-01 และ LWA03VB-01 เวลา 09.00 น.(ทำวันที่ 23-24 ก.พ.67 ดับยาวต่อเนื่อง) |                                      |                       |      |              |            |                    |
| 2   | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตซ์  |                                      |                       |      |              |            |                    |
| 3   | DAA-TP1  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual         |      | DAA          |            |                    |
| 4   | DAA02VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose    |      | DAA          |            |                    |
| 5   | DAA06VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose    |      | DAA          |            |                    |
| 6   | LWA-TP1  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual         |      | LWA          |            |                    |
| 7   | LWA01VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose    |      | LWA          |            |                    |
| 8   | LWA03VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose    |      | LWA          |            |                    |
| 9   | DAA06R-03  | Normal                               | Nonreclosing, ALT     |      | นญช.         | RE         | วัดทองเงิน         |
| 10  | - ย้ายโหลด DAA06 ไปจ่ายจาก DAA07   |                                      |                       |      |              |            |                    |
| 11  | DAA07VB-01   | ปลด                                  | สับ คง "OFF" Reclose  |      | DAA          | CB         | DAA07              |
| 12  | DAA06VB-01   | สับ                                  | ปลด                   |      | DAA          | CB         | DAA06              |
| 13  | DAA06S-01  | สับ                                  | ปลด                   |      | ดช.          | DIS        | หัว Pot Head DAA06 |
| 14  | ตั้ง Truck DAA06VB-01 ออก "Out Service"  |                                      |                       |      | DAA          | CB         | DAA06              |
| 15  | - ย้ายโหลด LAW03 ไปจ่ายจาก DAA02   |                                      |                       |      |              |            |                    |
| 16  | DAA02S-05  | ปลด                                  | สับ                   |      | นญช.         | SCADA SF6  | ร.ร.หนองหญ้าไซ     |
| 17  | SF6 โหลดLWA03  | สับ                                  | ปลด,ล๊อคคาน           |      | นญช.         | SF6        | ปากทางบ้านหนองโก   |
| 18  | - ย้ายโหลด LAW03 ไปจ่ายจาก LWA01   |                                      |                       |      |              |            |                    |
| 19  | DIS.LWA01-03   | ปลด                                  | สับ                   |      | นญช.         | DIS        | ปากทางวัดทองเงิน   |
| 20  | LWA03VB-01   | สับ                                  | ปลด                   |      | LWA          | CB         | LWA03              |
| 21  | LWA03S-01  | สับ                                  | ปลด                   |      | ลช.          | DIS        | หัว Pot Head LWA03 |
| 22  | ตั้ง Truck LWA03VB-01 ออก "Out Service"  |                                      |                       |      | LWA          | CB         | LWA03              |
| 23  | DAA-TP1  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto           |      | DAA          |            |                    |
| 24  | DAA02VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose     |      | DAA          |            |                    |
| 25  | LWA-TP1  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto           |      | LWA          |            |                    |
| 26  | LWA01VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose     |      | LWA          |            |                    |
| 27  | DAA06R-03  | Nonreclosing, ALT                    | Normal                |      | นญช.         | RE         | วัดทองเงิน         |
| 28  | แจ้งกสพ.ปฏิบัติงานที่ DAA06VB-01และ LWA03VB-01 ได้                                       |                                      |                       |      |              |            |                    |
| %%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เช้า 23 ก.พ.67 %%%%%%%%%% |  |                                      |                       |      |              |            |                    |

| ที่  | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ               |
|--|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|------------------------|
| 29   | หลังจากกสพ.ปฏิบัติงานที่ DAA06VB-01 และ LWA03VB-01 เสร็จ (เย็น 24 ก.พ.67 ) |                                      |                      |      |              |            |                        |
| 30   | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง                         |                                      |                      |      |              |            |                        |
| 31   | DAA-TP1  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | DAA          |            |                        |
| 32   | DAA02VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | DAA          |            |                        |
| 33   | DAA07VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | DAA          |            |                        |
| 34   | LWA-TP1  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | LWA          |            |                        |
| 35   | LWA01VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | LWA          |            |                        |
| 36   | DAA06R-03  | Normal                               | Nonreclosing, ALT    |      | นญช.         | RE         | วัดทองเงิน             |
| 37   | - ย้ายโหลด DAA06 กลับคืนจาก DAA07  |                                      |                      |      |              |            |                        |
| 38   | ดัน Truck DAA06VB-01 เข้า "In Service"                                     |                                      |                      |      | DAA          |            | CB DAA06               |
| 39   | DAA06S-01  | ปลด                                  | สับ                  |      | ดช.          |            | DIS หัว Pot Head DAA06 |
| 40   | DAA06VB-01   | ปลด                                  | สับ คง "OFF" Reclose |      | DAA          |            | CB DAA06               |
| 41   | DAA07VB-01   | สับ                                  | ปลด                  |      | DAA          |            | CB DAA07               |
| 42   | - ย้ายโหลด LAW03 กลับคืนจาก LWA01  |                                      |                      |      |              |            |                        |
| 43   | ดัน Truck LWA03VB-01 เข้า "In Service"                                     |                                      |                      |      | LWA          |            | CB LWA03               |
| 44   | LWA03S-01  | ปลด                                  | สับ                  |      | ลช.          |            | DIS หัว Pot Head LWA03 |
| 45   | LWA03VB-01   | ปลด                                  | สับ คง "OFF" Reclose |      | LWA          |            | CB LWA03               |
| 46   | DIS.LWA01-03   | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | นญช.         |            | DIS ปากทางวัดทองเงิน   |
| 47   | - ย้ายโหลด LAW03 กลับคืนจาก DAA02  |                                      |                      |      |              |            |                        |
| 48   | SF6 โหลด LWA03   | ปลด                                  | สับ                  |      | นญช.         |            | SF6 ปากทางบ้านหนองโก   |
| 49   | DAA02S-05  | สับ                                  | ปลด                  |      | นญช.         | SCADA      | SF6 ร.ร.หนองหญ้าไซ     |
| 50   | DAA-TP1  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | DAA          |            |                        |
| 51   | DAA02VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | DAA          |            |                        |
| 52   | DAA06VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | DAA          |            |                        |
| 53   | LWA-TP1  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | LWA          |            |                        |
| 54   | LWA01VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | LWA          |            |                        |
| 55   | LWA03VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | LWA          |            |                        |
| 56   | DAA06R-03  | Nonreclosing, ALT                    | Normal               |      | นญช.         | RE         | วัดทองเงิน             |
| %%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เย็น 24 ก.พ.67 %%%%%%%%%% |  |                                      |                      |      |              |            |                        |