



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วิทยขอตัดไฟ

08/04/67

เลขที่ ..... ก.๓.ทยค. - 168 /๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ ..... นายสมหมาย ชื่นด้วง  
ชื่อผู้ส่ง ..... นายทวีข จันขันตี

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง ..... อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ..... ผ.จก.กฟส.ทยค.

ร.ร.	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SYA๐๖	๙ เมษายน ๒๕๖๗	๐๙.๓๐ น.	๑๕.๐๐ น.	ตัดไฟเพื่อทำ DEE ต้น DIS และ เชื่อม DIS ชั่วคราวบ้านวังใหญ่	DIS ชั่วคราว SYA๐๖ บ้านพุ่มวง	จุดตัด DDE ทางรถไฟ ปตท.ท่าเสา	นายพีรวัฒน์ รื่นประเสริฐ โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๐๗๓๒๔๘

ด้วยการไฟฟ้า.....โทรโยค.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....โทรโยค.....ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟมีผลกระทบ (ไฟดับ)...บ้านพุ่มวง,บ้านหนองตาม่วง,ซอยท่าเสด็จ,เขเว่น ปตท.ท่าเสา

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายชัยสิทธิ์ ภูมิรินทร์.....ตำแหน่ง.....หน.กป.....โทร.....๐๙๓-๕๖๓๖๒๕๑.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง กฟภ.(หากมีโอกาสชำระคคส.กรส.(ก.๓)จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำระ ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำระ  
๒  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(.....นายทวีข จันขันตี.....)

ตำแหน่ง..... ผ.จก.กฟส.ทยค.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SYA06 จาก DIS ซึ่งสถานีหนองตาม่วงถึง DIS ซึ่งสถานีบ้านวังใหญ่

ในวันที่ 9 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09:30 น. ถึง 15:00 น. ตามใบสั่งทำสวขซึ่งเลขที่ 512/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....สุภัทรา.....ว.ต้นสูงฯประสานงานการขอตัดไฟกับ.....นางวันสิริจี้.....ภูมิรินทร์.....

.....  
(นางสาวสุภัทรา ว.ต้นสูงฯ.....)

ว.ต้นสูงฯ หน.คคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คคฟ.)

เรียน ผ.จก.กฟส.ทยค., อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนสวขซึ่ง.....๒.....แผ่น

แผนผังแนบ.....1.....แผ่น

คคฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |          |   |
|------------------------|---|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน        | แยกบ้านวังใหญ่ หมู่ 5 ต.ท่าเสา  |          |   |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 9 เม.ย. 67  | ระหว่าง  | 09.30 น. ถึง 15.00 น.   |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟส.ทยศ.  | งานที่ทำ | ทำ DDE และเชื่อม Dis ชั่วคราวบ้านวังใหญ่ ตามใบขอปฏิบัติงาน 512/67 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นางสาวสุภัสชา วงศ์บุญมาก  |          | วันที่ 6 เมษายน 2567  |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   | <u>ดิฉันท</u>   |          | วันที่ 6 เมษายน 2567  |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 6 เมษายน 2567  |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีร์วัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, วรณพงษ์, นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |   |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SYA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		Load = 1.9 MW
3	SYA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		Load = 0.97 MW
4	SYA10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทยศ.	R	บ้านปากแซง
5	ย้ายโหลด SYA06 บางส่วนไปรับไฟจาก SYA10						
6	Dis ชั่วคราวตัดไลน์ SYA06	ปลด	สับ		ทยศ.	DIS	บ้านแก่งสารวัตร
7	Dis ชั่วคราวในไลน์ SYA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทยศ.	DIS	ชั่วคราวบ้านวังใหญ่
8	ย้ายโหลด SYA06 บางส่วนไปรับไฟจาก SYA01						
9	SYA01S-06	ปลด	สับ		ทยศ.	DIS	อนามัยท่าเสา
10	Dis ชั่วคราวในไลน์ SYA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทยศ.	DIS	ชั่วคราวหนองตาม่วง
11	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 09.30 น.						
12	แจ้ง กฟส.ทยศ. ทำการไลน์โหลดก่อนตัด DDE ทางรถไฟ ปตท.ท่าเสา						
13	เมื่อ กฟส.ทยศ. ทำการไลน์โหลดแล้วเสร็จ						
14	แจ้ง HL ทำการตัด DDE ทางรถไฟ ปตท.ท่าเสา ออกจากกันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ						
15	เมื่อ HL ทำการตัด DDE ทางรถไฟ ปตท.ท่าเสา ออกจากกันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบแล้วเสร็จ						
16	แจ้งพื้นที่ไต่ดับให้ กฟส.ทยศ. รับทราบ						
17	แจ้ง กฟส.ทยศ. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
18	แจ้ง กฟส.ทยศ. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
19	แจ้ง กฟส.ทยศ. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G3						
20	เมื่อ กฟส.ทยศ. ทำการ Short Ground ครบทั้ง 3 จุด พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย แจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
21	SYA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		
22	SYA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		
23	SYA10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทยศ.	R	บ้านปากแซง
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมรับไฟ						
25	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิง						
26	SYA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		
27	SYA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		
28	SYA10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทยค.		R บ้านปากแซง
29	แจ้ง กฟส.ทยค. ทำการปลด Short Ground จุด G1, G2 และ G3						
30	เมื่อ กฟส.ทยค. ทำการปลด Short Ground จุด G1, G2 และ G3 แล้วเสร็จ						
31	ตรวจสอบ Dis ชั่วคราวบ้านวังใหญ่ (ที่ติดตั้งใหม่อยู่เมนไลน์) เชื่อมเข้าระบบเรียบร้อย อยู่สถานะ "เปิด" อยู่						
32	แจ้ง HL ทำการเชื่อม DDE ทางรถไฟ ปตท.ท่าเสา เข้าสนิททั้ง 3 เฟส						
33	เมื่อ HL ทำการเชื่อม DDE ทางรถไฟ ปตท.ท่าเสา เข้าสนิททั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
34	Dis ชั่วคราวในไลน์ SYA06	ปลด	สับ		ทยค.		DIS ชั่วคราวบ้านวังใหญ่ (ติดตั้งใหม่)
35	ย้ายโหลด SYA06 บางส่วนกลับจาก SYA01						
36	Dis ชั่วคราวในไลน์ SYA06	ปลด	สับ		ทยค.		DIS ชั่วคราวหนองตาม่วง
37	SYA01S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทยค.		DIS อนามัยท่าเสา
38	ย้ายโหลด SYA06 บางส่วนกลับจาก SYA10						
39	Dis ชั่วคราวในไลน์ SYA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทยค.		DIS ชั่วคราวบ้านวังใหญ่
40	Dis ชั่วคราวตัดไลน์ SYA06	ปลด	สับ		ทยค.		DIS บ้านแก่งสารวัตร
41	SYA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		
42	SYA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		
43	SYA10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทยค.		R บ้านปากแซง
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</u>							

# แผนผังดับไฟติดตั้ง DISCONNECTING SWITCH (ชั่วคราวแยกวงใหญ่)

## หมู่ 5 ต.ท่าเสา

