



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

03/05/67

เลขที่ ก.๓.ทยค. 223 /๒๕๖๗

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัชรัตน์ พิชิตสุวรรณมงคล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายทวี จันทันติ

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ทยค.

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|----------------|-------------|----------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| ๑ | SYA๑๐ | ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ | ๐๙.๐๐ น. | ๑๕.๐๐ น. | ตัดไฟเพื่อปรับเสาเอน ต้นหม้อแปลงนังร้าน บริเวณบ้านช่องแคบ และยกระดับสายแรงต่ำให้สูงขึ้น | DIS ชั่วคราว SYA๑๐ บ้านสามเนิน | DIS ชั่วคราว SYA๑๐ บ้านทับศิลา | นายนพดล เจริญสุข โทรศัพท ๐๙๐-๑๕๑๘๖๗๒ |

ด้วยการไฟฟ้า.....โทรโยค..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....โทรโยค..... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟมีผลกระทบ (ไฟดับ)...วัดถ้ำศรีสรรเพชร , ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.๑ , ส.สกุลพันธ์ , บ้านหนองอ้อเบี้ยว , ป้อม PT ช่องแคบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยสิทธิ์ ภูมิรินทร์ ตำแหน่ง ผ.ก.ป โทร. ๐๙๓-๕๖๓๖๒๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง กฟภ.(หากมีโอกาสชำระตมคส.กรส(ก.๓)จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ

๒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายทวี จันทันติ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ทยค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ SYA10 จาก Dis.ช.ด.บ้านสามเนิน ถึง Dis.ร.ด. บ้านทับศิลา
ในวันที่ ๙ พ.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 596/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ท.ท.ท.ท.ท. ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย นพดล เจริญสุข

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.ทยค. , อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนสวิตชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ..... 1แผ่น


ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | | | | |
|------------------------|---|----------|---|---------------------------|----------------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณบ้านช่องแคบ (SYA10) | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 9 พ.ค. 67 | ระหว่าง | 09.00 น. | ถึง | 15.00 น. | |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.ทยศ. | งานที่ทำ | ปรับเสอาเอนตันหม้อแปลงนังรำน และยกระดับสายแรงต่ำ ตามใบขอปฏิบัติงาน 596/2567 | | | |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง | | | วันที่ | 30 เมษายน 2567 | |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 30 เมษายน 2567 | |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 30 เมษายน 2567 | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายพีรภัทร,น.ส.สุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) | | |
| | 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายอนันต์,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน | | | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) | | |
| | 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร | | | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|--------------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | SYA01VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SYA | | |
| 3 | SYA10VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SYA | | |
| 4 | ย้ายโหลด SYA10 บางส่วนไปรับไฟจาก SYA01 | | | | | | |
| 5 | SYA01S-07 | ปลด | สับ | | ทยศ. | | DIS โฉ้วเฮงหมง |
| 6 | Dis. โลน์ SYA10 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | ทยศ. | | DIS ชั่วคราว บ้านสามเนิน |
| 7 | เมื่อพร้อมดับไฟ | | | | | | |
| 8 | Dis. โลน์ SYA10 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | ทยศ. | | DIS ชั่วคราว บ้านทับศิลา |
| 9 | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ | | | | | | |
| 10 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 11 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| 12 | หลังจากผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว | | | | | | |
| 13 | SYA01VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SYA | | |
| 14 | SYA10VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SYA | | |
| 15 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| | ***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***** | | | | | | |
| 16 | หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 17 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 18 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| 19 | หลังจากทำการปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว | | | | | | |
| 20 | SYA01VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SYA | | |
| 21 | SYA10VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SYA | | |
| 22 | เมื่อพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 23 | Dis. โลน์ SYA10 | ปลด | สับ | | ทยศ. | | DIS ชั่วคราว บ้านทับศิลา |
| 24 | ย้ายโหลด SYA10 บางส่วนกลับจาก SYA01 | | | | | | |
| 25 | Dis. โลน์ SYA10 | ปลด | สับ | | ทยศ. | | DIS ชั่วคราว บ้านสามเนิน |
| 26 | SYA01S-07 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | ทยศ. | | DIS โฉ้วเฮงหมง |
| 27 | SYA01VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SYA | | |
| 28 | SYA10VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SYA | | |
| | ***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***** | | | | | | |

แผนดับไฟทำงานบริเวณบ้านช่องแคบ

