



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทหมก(ปป) ๗๑๖ /๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตวาสุวรรณ์ชล  
ชื่อผู้ส่ง นายณัฏฐ์ เขาวรรักษ์

# Switching Deadline

13/05/67

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.ท่ามะกา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK ๐๑	๑๔ พ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	จุด A เลขหมู่บ้าน วันเพ็ญวิลล่า	จุด B เลขหมู่บ้าน วันเพ็ญ ๑	นาย ธนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร โทร ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่ ๑ ตำบล แสนตอ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย ธนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร ตำแหน่ง ท.ผ.ป.น. โทร ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

✓ ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....  
(นายณัฏฐ์ เขาวรรักษ์)  
ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟก.๓  
เรียน อ.ก.ป.น.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ TMK01 จาก จุด A เลขหมู่บ้าน วันเพ็ญวิลล่า ถึง จุด B เลขหมู่บ้าน วันเพ็ญ ๑  
ในวันที่ 14 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 656/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สว่าง ใจรุ่งเรือง... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ธนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟอ.ท่ามะกา  
อ.ก.บ.ช.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

(นางสาวพิศ ใจรุ่งเรือง)  
วศก.๑ แทนผจก.กฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 12 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	จุด A เลย์หมู่บ้านวันเพ็ญวิลล่า - จุด B เลย์หมู่บ้านวันเพ็ญ 1						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 พ.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ทมก.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	656/67	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	10 พฤษภาคม 2567		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10 พฤษภาคม 2567		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	10 พฤษภาคม 2567		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายณัฏฐพร, น.ส.พชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 2. นายจิรวุฒิ, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 3. นายพีรภัทร, น.ส.สุกษา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)			
				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)			
				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	TMK01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		- LOAD 7.17 mW
2	TMK02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT, GND		ทมก.	SCADA	R หนองพลับ
3	TMK04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.	SCADA	R ต.ห้วยเหนียว
4	TMK05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.	SCADA	R ท่าเสา
5	ย้ายโหลด TMK01 บางส่วนไปรับไฟจาก TMK05						
6	TMK04S-08	ปลด	ล๊ับ		ทมก.		SF6 อนามัยห้วยเหนียว
7	TMK04R-01	ล๊ับ	ปลด		ทมก.	SCADA	R ต.ห้วยเหนียว
8	เปลี่ยนทางการจ่ายไฟ TMK01						
9	SW.By - Pass	ปลด	ล๊ับ		ทมก.		R หนองพลับ
10	TMK02R-01	ล๊ับ	ปลด		ทมก.	SCADA	R หนองพลับ
11	TMK01S-09	ปลด	ล๊ับ		ทมก.		SF6 หน้า อบต.แสนตอ
12	TMK01S-10	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS หมู่บ้านวันเพ็ญ
13	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
14	แจ้ง กฟอ.ทมก.ทำการไลน์โหลดบริเวณพื้นที่ทำงานออก						
15	เมื่อ กฟอ.ทมก.ทำการไลน์โหลดบริเวณพื้นที่ทำงานออกแล้วเสร็จ						
16	แจ้ง H/L กระจายทำการตัด DDE จุด A (เลย์ ม.วันเพ็ญวิลล่า) และจุด B (เลย์ ม.วันเพ็ญ 1) ออกทั้ง 3 เฟสได้						
17	เมื่อ H/L กระจายทำการตัด DDE จุด A (เลย์ ม.วันเพ็ญวิลล่า) และจุด B (เลย์ ม.วันเพ็ญ 1) ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
18	แจ้ง กฟอ.ทมก. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
19	แจ้ง กฟอ.ทมก. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
20	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.ทมก. รับทราบทำการ Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เวลา .....ชื่อผู้แจ้ง.....						
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.ทมก. ทราบ						
22	TMK01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		- LOAD 7.17 MW
23	TMK05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.	SCADA	R ท่าเสา
24	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***							
25	เมื่อ กฟอ.ทมก.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
26	TMK01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		- LOAD 7.17 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	TMK05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.	SCADA	R	ทำเสา
28	แจ้ง กฟอ.ทมก.ปลด Short Ground จุด G1							
29	แจ้ง กฟอ.ทมก.ปลด Short Ground จุด G2							
30	แจ้ง H/L กระเช้าทำการเชื่อม DDE จุด A (เลย ม.วันเพ็ญวิลล่า)และจุด B (เลย ม.วันเพ็ญ 1 )เข้าทั้ง 3 เฟสได้							
31	เมื่อ H/L กระเช้าทำการเชื่อม DDE จุด A (เลย ม.วันเพ็ญวิลล่า)และจุด B (เลย ม.วันเพ็ญ 1 )เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ							
32	เปลี่ยนทางการจ่ายไฟ TMK01 กลับสภาพเดิม							
33	TMK01S-10	ปลด	สับ		ทมก.		DIS	หมู่บ้านวันเพ็ญ
34	TMK01S-09	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ทมก.		SF6	หน้า อบต.แสนตอ
35	TMK02R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT,GND		ทมก.	SCADA	R	หนองพลับ
36	SW.By - Pass	สับ	ปลด		ทมก.		R	หนองพลับ
37	ย้ายโหลด TMK01 บางส่วนกลับจาก TMK05							
38	TMK04R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		ทมก.	SCADA	R	ต.หวายเหนียว
39	TMK04S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ทมก.		SF6	อนามัยหวายเหนียว
40	TMK01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		-	LOAD 7.17 MW
41	TMK02R-01	Nonreclosing,ALT,GND	Normal		ทมก.	SCADA	R	หนองพลับ
42	TMK04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.	SCADA	R	ต.หวายเหนียว
43	TMK05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.	SCADA	R	ทำเสา
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***								



ปฏิบัติงานวันที่ 14 พ.ค. 2567  
เวลา 8.30 - 16.30 น.

