



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

28 พ.ค. 67

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ .....	วันที่ .....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล .....	ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3) .....
ชื่อผู้ส่ง นายสิทธิชัย ทอระตะ .....	ตำแหน่ง ท.ค.พ. ....

ด้วย บริษัท โชลาร์คอน จำกัด จะดำเนินการบำรุงรักษาสถานีฯ ภายในตามเอกสารแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	สถานีฯ ไทรหลวง	29 พ.ค. 67	18.00 น.	03.00 น.	บำรุงรักษาภายใน	1SLU0101YS-02 1SLU0102YS-02	1SLU0103YS-02

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟส.บลง..... ตำแหน่ง - โทร. ....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง 115 เที จาก 1SLU0101YS-02 ถึง 1SLU0103YS-02  
ในวันที่ 29 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 03.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 744/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง 115 เที จาก 1SLU0102YS-02 ถึง 1SLU0103YS-02  
ในวันที่ 29 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 03.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิชาญ ทองจ้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล)  
20ก.5 กกบ. นว.อป.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก..... กฟส. บลง.....

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น



ผจฟ. (สถานีฯ.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ..... สถานีไฟฟ้าไทรหลวง
2. กำหนดวันที่ทำงาน ..... 29 พ.ค. 67 ..... ระหว่าง ..... 18.00 น. ..... ถึง ..... 30 พ.ค. 67 ..... 03.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน ..... กฟส.บลง. .... งานที่ทำ ..... บำรุงรักษาภายใน ..... ตามใบขอปฏิบัติงาน 744/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย ..... นายมนอ ทองย้อย ..... วันที่ ..... 27 พฤษภาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย .....  ..... วันที่ ..... 27 พฤษภาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย .....  ..... วันที่ ..... 27 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนอ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายพิรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPN04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- -
3	2SCL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ไทรฉลวย		- -
4	แจ้ง กฟส.บลง. ตรวจสอบ LBS 115 เควี รหัส BEA04YS-05 หน้าไทรหลวง สถานะไม่ LOW GAS						
5	BEA04YS-05	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		บลง.		LBS หน้าไทรหลวง
6	แจ้ง โครงการไทรหลวง ปลดโหลดภายในออกทั้งหมด						
7	เมื่อ โครงการไทรหลวง ให้ปลดโหลดภายในออกทั้งหมด แล้วเสร็จ						
8	1SLU01YB-01	สับ	ปลด		1SLU		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
9	1SLU02YB-01	สับ	ปลด		1SLU		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
10	1SLU03YB-01	สับ	ปลด		1SLU		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
11	1SLU01YS-01	สับ	ปลด		1SLU		ใบมีด 115 เควี
12	1SLU01YS-02	สับ	ปลด		1SLU		ใบมีด 115 เควี
13	1SLU02YS-01	สับ	ปลด		1SLU		ใบมีด 115 เควี
14	1SLU02YS-02	สับ	ปลด		1SLU		ใบมีด 115 เควี
15	1SLU03YS-01	สับ	ปลด		1SLU		ใบมีด 115 เควี
16	1SLU03YS-02	สับ	ปลด		1SLU		ใบมีด 115 เควี
17	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 18.00 น.						
18	BEA04YS-10	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		ไทรหลวง		ABS หน้าไทรหลวง
19	BEA04YS-11	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		ไทรหลวง		ABS หน้าไทรหลวง
20	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
21	SPN04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		- -
22	2SCL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ไทรฉลวย		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
23	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
24	SPN04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- -
25	2SCL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ไทรฉลวย		- -
26	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
27	BEA04YS-10	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		ไทรหลวง		ABS หน้าไทรหลวง
28	BEA04YS-11	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		ไทรหลวง		ABS หน้าไทรหลวง
29	1SLU01YS-01	ปลด	สับ		1SLU		ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	1SLU01YS-02	ปกติ	สับ		1SLU		ใบมีด 115 เควี
31	1SLU02YS-01	ปกติ	สับ		1SLU		ใบมีด 115 เควี
32	1SLU02YS-02	ปกติ	สับ		1SLU		ใบมีด 115 เควี
33	1SLU03YS-01	ปกติ	สับ		1SLU		ใบมีด 115 เควี
34	1SLU03YS-02	ปกติ	สับ		1SLU		ใบมีด 115 เควี
35	1SLU01YB-01	ปกติ	สับ คง OFF Auto Reclose		1SLU		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
36	1SLU02YB-01	ปกติ	สับ คง OFF Auto Reclose		1SLU		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
37	1SLU03YB-01	ปกติ	สับ คง OFF Auto Reclose		1SLU		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
38	แจ้ง กฟส.บลง. ตรวจสอบ LBS 115 เควี รหัส BEA04YS-05 หน้าไทรหลวง สถานะไม่ LOW GAS						
39	BEA04YS-05	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		บลง.		LBS หน้าไทรหลวง
40	แจ้ง โครงการไทรหลวง ทำการขนานโหลดคืนระบบได้						
41	SPN04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		- -
42	2SCL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ไทรฉลวย		- -
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

325 ถนนเจริญวัฒนา แขวงวัดราชโอรส เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10700 โทร. 66(0)-2879-7781 โทรสาร 66(0)-2879-7783  
325 Charansanitwong Road, Bang O, Bangkok, Bangkok 10700 Thailand TEL: 66(0)-2879-7781 FAX: 66(0)-2879-7783

ที่ SLC 015/2567

วันที่ 18 เมษายน 2567

เรื่อง ขอลดขนานไฟฟ้า เพื่อทำการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำปี 2567 กลุ่มบริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด , บริษัท โซลาร์วา จำกัด และ บริษัท โซลาร์ซาร์ จำกัด


เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
สำเนาเรียน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า เขต 3 ภาคกลาง

เนื่องด้วย บริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร์เพาเวอร์ จำกัด, บริษัท โซลาร์วา จำกัด และบริษัท โซลาร์ซาร์ จำกัด มีกำหนดการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 115 kV ประจำปี 2567 โดยมอบหมายให้บริษัท โซลาร์คอน จำกัด ดำเนินการซ่อมบำรุงสถานีไฟฟ้าจึงขอลดขนานไฟฟ้าตามช่วงวันและเวลาดังนี้

โครงการ	วันที่ดำเนินการ	เวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		เริ่มต้น	สิ้นสุด	
สถานีไฟฟ้าโทรลวย (Terminal substation)	22 พ.ค. 2567	18.00 น.	03.00 น.	
โทรลวย	23 พ.ค. 2567	18.00 น.	03.00 น.	
โทรลวยวิมว้าซ้าย	24 พ.ค. 2567	18.00 น.	03.00 น.	
โทรใหญ่หน้า	27 พ.ค. 2567	18.00 น.	03.00 น.	
โทรมะนาว	28 พ.ค. 2567	18.00 น.	03.00 น.	
สถานีไฟฟ้าโทรหลวง (Terminal substation)	29 พ.ค. 2567	18.00 น.	03.00 น.	
โทรหลวง 1	30 พ.ค. 2567	18.00 น.	03.00 น.	
โทรหลวง 3	31 พ.ค. 2567	18.00 น.	03.00 น.	
โทรหลวง 9	1 มิ.ย. 2567	18.00 น.	03.00 น.	
โทรหลวง 2	2 มิ.ย. 2567	18.00 น.	03.00 น.	
โทรหลวง 10	3 มิ.ย. 2567	18.00 น.	03.00 น.	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัษฎา ทุพพาน)

ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงาน ฝ่าย O&M

คุณสกาพร จิตต์มันการ บริษัท โซลาร์คอน จำกัด ( โทร. 092 787 6751 )