



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) ๒๒๐๗/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... กระทบแบน ๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... -..... แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่ เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|------------------|----------------|---------------------|---------|--|-----|-----|---|
| ๑ | BYB-๐๑ | ๒๘-๓๐ มิ.ย. ๖๖ | ตัดต่อเนื่อง ๓ วัน | | ปลด Breaker ๑๑๕ KV. รหัส KTDBYB-๐๑ และ ไบมีด หัว - ท้าย เพื่อเปลี่ยน ไบมีด ๑๑๕ KV. รหัส KTDBYS-๐๒ | | | นายนิโรจน์ ปั่นแดง ๐๘๔-๗๒๔๔๒๔๕ (กบส.) |
| ๒ | ๑YB-๐๑ | ๓-๗ ก.ค. ๖๖ | ตัดต่อเนื่อง ๕ วัน | | ปลด Breaker ๑๑๕ KV. รหัส KTD๑YB-๐๑ (TP๑) และ ไบมีด หัว - ท้าย เพื่อเปลี่ยน ไบมีด ๑๑๕ KV. รหัส KTD๑YS-๐๓ และ KTD๑YS-๐๒, สิป ๕. Incl | | | |
| ๓ | ๒YB-๐๑ | ๑๐-๑๔ ก.ค. ๖๖ | ตัดต่อเนื่อง ๕ วัน | | ปลด Breaker ๑๑๕ KV. รหัส KTD๒YB-๐๑ และ ไบมีด หัว - ท้าย และ ดับสายส่งช่วง SAA๓YB-๐๑ ถึง KTD๒YB-๐๑ ให้สายส่ง ไม่มีไฟ เพื่อเปลี่ยนไบมีด ๑๑๕ KV. รหัส KTD๒YS-๐๓ และ KTD๒YS-๐๒ | | | |
| ๔ | ๓YB-๐๑ | ๑๗-๒๑ ก.ค. ๖๖ | ตัดต่อเนื่อง ๕ วัน | | ปลด Breaker ๑๑๕ KV. รหัส KTD๓YB-๐๑ (TP๒) และ ไบมีด หัว - ท้าย เพื่อเปลี่ยน ไบมีด ๑๑๕ KV. รหัส KTD๓YS-๐๓ และ KTD๓YS-๐๒ | | | |
| ๕ | ๔YB-๐๑ | ๒๔-๒๗ ก.ค. ๖๖ | ตัดต่อเนื่อง ๔ วัน | | ปลด Breaker ๑๑๕ KV. รหัส KTD๔YB-๐๑ และ ไบมีด หัว - ท้าย และ ดับสายส่งช่วง KTD๔YB-๐๑ ถึง จุดปลดสายใน สฟ.กระทบแบน ๔ (ให้ Hotline ปลด) ให้สายส่งไม่มีไฟ เพื่อเปลี่ยน ไบมีด ๑๑๕ KV. รหัส KTD๔YS-๐๓ และ KTD๔YS-๐๒ | | | |
| ๖ | Main Bus ๑๑๕ KV. | ๗-๑๘ ส.ค. ๖๖ | ตัดต่อเนื่อง ๑๒ วัน | | ดับ Main Bus ๑๑๕ KV. ด้วยวิธี Solid Bus เพื่อ เปลี่ยน DS ๑๑๕ KV. รหัส KTDBYS-๐๑, KTD๑YS-๐๑, KTD๒YS-๐๑, KTD๓YS-๐๑ และ KTD๔YS-๐๑ | | | |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนพล ตีลอุด..... ตำแหน่ง..... วศก.๖..... โทร..... ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง.....ร.ก.บ.ข.(ก.๓).....ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ 115kv จาก KTD1YB-01 ถึง KTD18YB-01
ในวันที่ 3-7 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 922/2566
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ เขียวมณี ประสานงานการขอดับไฟกับ นายหนวด ดัลลิต

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. กทม.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายอภิสิทธิ์ เขียวมณี)
อ.ก. 5 แทน ผคฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี KTD (กระท่อมแบน 4))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | | | | | |
|------------------------|---|----------|-------------------------------------|-----|-----------|-------------------|------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ กระทุ่มแบน 4 | | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 3 ก.ค. 66 | เวลา | 08.30 น. | ถึง | 7 ก.ค. 66 | เวลา | 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบช.(ก.3) | งานที่ทำ | เปลี่ยนใบมีด 115 เควี KTD01YS-02,03 | | | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 922/2566 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง | | | | | วันที่ | 17 มิถุนายน 2566 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | | | วันที่ | 17 มิถุนายน 2566 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | | | วันที่ | 17 มิถุนายน 2566 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | <ol style="list-style-type: none"> นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|--|--|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|--------------------|
| 1 | ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching | | | | | | |
| 2 | KTD-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | KTD | | โหลด = 16.5 MW. |
| 3 | KTD-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | KTD | | โหลด = 19.2 MW. |
| 4 | ย้ายโหลด KTD-TP1 ไปรับไฟจาก KTD-TP2 | | | | | | |
| 5 | KTD0BVB-01 | ปลด | สับ | | KTD | CB | ขนานเมนบัส |
| 6 | KTD01BVB-01 | สับ | ปลด | | KTD | CB | INCOMING 1 |
| 7 | เมื่อพร้อมดับไฟ KTD-TP1 | | | | | | |
| 8 | KTD01YB-01 | สับ | ปลด | | KTD | CB | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 9 | KTD01YS-01 | สับ | ปลด | | KTD | | ใบมีด 115 เควี |
| 10 | KTD01YS-02 | สับ | ปลด | | KTD | | ใบมีด 115 เควี |
| 11 | KTD01BVB-01 | ทรัก "In service" | ทรัก "Out service" | | KTD | | INCOMING 1 |
| 12 | ตรวจสอบไฟย้อนที่เบรกเกอร์ KTD01BVB-01 หากไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์ | | | | | | |
| 13 | KTD01BVG-01 | ปลด | สับ | | KTD | | กราวด์ INCOMING 1 |
| 14 | แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงรายละเอียด We Safe เรียบร้อย | | | | | | |
| 15 | KTD-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | KTD | | |
| 16 | แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| ***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก วันที่ 3 ก.ค. 66 ***** | | | | | | | |
| 17 | หลังจากผู้ควบคุมงาน แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ วันที่ 7 ก.ค. 66 | | | | | | |
| 18 | ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching | | | | | | |
| 19 | KTD01BVG-01 | สับ | ปลด | | KTD | | กราวด์ INCOMING 1 |
| 20 | KTD-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | KTD | | |
| 21 | KTD01BVB-01 | ทรัก "Out service" | ทรัก "In service" | | KTD | | INCOMING 1 |
| 22 | เมื่อพร้อมจ่ายไฟ KTD-TP1 | | | | | | |
| 23 | KTD01YS-01 | ปลด | สับ | | KTD | | ใบมีด 115 เควี |
| 24 | KTD01YS-02 | ปลด | สับ | | KTD | | ใบมีด 115 เควี |
| 25 | KTD01YB-01 | ปลด | สับ | | KTD | CB | เบรกเกอร์ 115 เควี |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|------|--------------|------------|---------------|
| 26 | ย้ายโหลด KTD-TP1 กลับจาก KTD-TP2 | | | | | | |
| 27 | KTD01BVB-01 | ปลด | สับ | | KTD | | CB INCOMING 1 |
| 28 | KTD0BVB-01 | สับ | ปลด | | KTD | | ขนานเมนบัส |
| 29 | KTD-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | KTD | | |
| 30 | KTD-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | KTD | | |
| ***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***** | | | | | | | |



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบส. ถึง กบช.(ก.3) , กบป.(ก.3)
เลขที่ กบส.(มป.) 1135 /2566 วันที่ 9 พ.ค. 2566
เรื่อง แจ้งแผนงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 1 และสถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4
เรียน อก.บช.(ก.3) , อก.บป.(ก.3)

1. เรื่องเดิม

ตามสัญญาเลขที่ บส.(บส.1)-ปก.-001/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 (เอกสารแนบ 1) กฟภ.จ้างเหมา บริษัท โคเอลเม่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV จำนวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 1 และสถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4 เขตพื้นที่ กฟภ.3

2. ข้อมูล

2.1 ตามหนังสือบริษัทเลขที่ Clจ.-66-0023 ลงวันที่ 24 เมษายน 2566 (เอกสารแนบ 2) บริษัทฯ แจ้งแผนงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4 ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2566 ถึง 25 สิงหาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ลำดับ | วันที่ดับกระแสไฟฟ้า | พื้นที่ปฏิบัติงาน |
|-------|---------------------|--|
| 1 | 28-30 มิถุนายน 2566 | BYS-02 |
| 2 | 3-7 กรกฎาคม 2566 | 1YS-03, 1YS-02 |
| 3 | 10-14 กรกฎาคม 2566 | 2YS-03, 2YS-02(2YG-02) |
| 4 | 17-21 กรกฎาคม 2566 | 3YS-03, 3YS-02 |
| 5 | 24-27 กรกฎาคม 2566 | 4YS-03, 4YS-02(4YG-02) |
| 6 | 7-18 สิงหาคม 2566 | BYS-01, 1YS-01, 2YS-01, 3YS-01, 4YS-01 |

2.2 ตามหนังสือบริษัทเลขที่ Clจ.-66-0024 ลงวันที่ 24 เมษายน 2566 (เอกสารแนบ 3) บริษัทฯ แจ้งแผนงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 1 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึง 3 พฤศจิกายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ลำดับ | วันที่ดับกระแสไฟฟ้า | พื้นที่ปฏิบัติงาน |
|-------|---------------------|--|
| 1 | 13-15 กันยายน 2566 | BYS-02 |
| 2 | 18-22 กันยายน 2566 | 5YS-03, 5YS-02(5YG-02) |
| 3 | 25-29 กันยายน 2566 | 4YS-02, 4YS-03 |
| 4 | 2-6 ตุลาคม 2566 | 3YS-03, 3YS-02(3YG-02) |
| 5 | 9-13 ตุลาคม 2566 | 2YS-02, 2YS-03 |
| 6 | 16-27 ตุลาคม 2566 | BYS-01, 5YS-01, 4YS-01, 3YS-01, 2YS-01 |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(Handwritten mark)

(นายธีระ โรหิตะบุตร)
รท.บส. รักษาการแทน อก.บส.

อ.ท.ท.
มป. กบส. 9108
SCAN ส่ง

(Handwritten signature)



ที่ CIจ.-66-0023

กองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า
วันที่ 26 เม.ย. 2566
เลขรับที่ จ. 1308

24 เมษายน 2566

เรื่อง ขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน งานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV
สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4

เรียน ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ้างถึง สัญญาจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV เลขที่ บส.(บส.1)-ปก.-001/2566 ลงวันที่ 14
มีนาคม 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการทำงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4

ตามอ้างถึงบริษัท โคเอลเม่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขออนุญาตนำส่งแผนการทำงานสำหรับงานจ้าง
เปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV สำหรับสถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อขออนุญาต
เข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน งานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2566 จนถึง
วันที่ 25 สิงหาคม 2566

ทั้งนี้บริษัทจึงขอตัดไฟ เพื่อดำเนินงานทั้งสิ้นทั้งหมด 6 ครั้ง ดังนี้

| | | |
|------------|---------------------------------|--|
| ครั้งที่ 1 | 28 มิถุนายน 66 – 30 มิถุนายน 66 | [BYS-02] |
| ครั้งที่ 2 | 3 กรกฎาคม 66 – 7 กรกฎาคม 66 | [1YS-03, 1YS-02] |
| ครั้งที่ 3 | 10 กรกฎาคม 66 – 14 กรกฎาคม 66 | [2YS-03, 2YS-02(2YG-02)] |
| ครั้งที่ 4 | 17 กรกฎาคม 66 – 21 กรกฎาคม 66 | [3YS-03, 3YS-02] |
| ครั้งที่ 5 | 24 กรกฎาคม 66 – 27 กรกฎาคม 66 | [4YS-03, 4YS-02(4YG-02)] |
| ครั้งที่ 6 | 7 สิงหาคม 66 – 18 สิงหาคม 66 | [BYS-01, 1YS-01, 2YS-01] [3YS-01, 4YS-01] |

ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาจากท่านด้วยดี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉัตรชัย บุตตะโยธี)

ผู้จัดการแผนกอาวุโส



สิ่งที่ส่งมาด้วย

แผนงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 KV สถานีไฟฟ้าแรงดัน 4 งานวัน 14 วัน

สัญญาเลขที่ มท.(พ.ท.1)-ปท.-001/2566

ระยะเวลาดำเนินงานทั้งสิ้น 57 วัน (ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2566 - 25 สิงหาคม 2566)

ขอบเขต
 ๑) งานจ้างดำเนินงาน
 ๒) ใช้งาน

| Task Name | Week | Duration | Start | Finish | พ.ค.-23 | | | | ค.ค.-22 | | | | ก.ค.-22 | | | | ก.ค.-22 | | | | Status |
|----------------------|------|----------|------------|-------------|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|--------|
| | | | | | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | |
| เตรียมงาน (CI) วัสดุ | 1 | 5 | 5 มิ.ย. 23 | 9 มิ.ย. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ช่าง Platform วัสดุ | 2 | 3 | 5 มิ.ย. 23 | 27 มิ.ย. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BYS-02 | 3 | 2.5 | 3 ก.ค. 23 | 5 ก.ค. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1YS-03 | 3 | 2.5 | 5 ก.ค. 23 | 7 ก.ค. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1YS-02 | 3 | 2.5 | 5 ก.ค. 23 | 7 ก.ค. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2YS-03 | 4 | 2.5 | 10 ก.ค. 23 | 12 ก.ค. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2YS-02 (2YG-02) | 4 | 2.5 | 12 ก.ค. 23 | 14 ก.ค. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2YS-03 | 5 | 2.5 | 17 ก.ค. 23 | 19 ก.ค. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3YS-03 | 5 | 2.5 | 19 ก.ค. 23 | 21 ก.ค. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3YS-02 | 5 | 2.5 | 24 ก.ค. 23 | 26 ก.ค. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4YS-03 | 6 | 2 | 26 ก.ค. 23 | 27 ก.ค. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4YS-02 (2YG-02) | 6 | 2 | 26 ก.ค. 23 | 27 ก.ค. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BYS-01 | 7 | 2.5 | 7 ส.ค. 23 | 9 ส.ค. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1YS-01 | 7 | 2.5 | 9 ส.ค. 23 | 11 ส.ค. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2YS-01 | 8 | 2.5 | 12 ส.ค. 23 | 14 ส.ค. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3YS-01 | 8 | 2.5 | 14 ส.ค. 23 | 16 ส.ค. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4YS-01 | 9 | 2 | 17 ส.ค. 23 | 18 ส.ค. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เตรียมพื้นที่ | 10 | 4 | 21 ส.ค. 23 | 24 ส.ค. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ตรวจรับสถานที่ | 11 | 1 | 25 ส.ค. 23 | 25 ส.ค. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

แผนผัง

STC-E 123-2000

แผนปฏิบัติงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV ณ สฟ.กระทู้แบน 4

ติดต่อผู้ประสานงาน
 นางศิริประภา เกิดกรุง
 โทรศัพท์ 02-9614501 ต่อ 3103 , 065-9240687
 E-mail: siraprapa.k@precise.co.th