

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ.อ.น.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1แผ่น

แผนผังแนบ..... 2แผ่น

ผจพ. - (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านหนองแหน		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ก.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.อทง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 955/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว		วันที่ 11 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 11 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 11 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, วัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, สุภัสษา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ						
2	UTV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		
3	UTV03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.	R	หนองแหน
4	ย้ายโหลด UTV03 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก UTV02						
5	UTV02S-04	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	บ้านไซฟ่อน
6	UTV03R-01	สับ	ปลด		อทง.	R	หนองแหน
7	SW.Load UTV03R-01	สับ	ปลด		อทง.	DIS	SW.Load R หนองแหน
8	เมื่อพร้อมดับไฟ						
9	DIS ชค. UTV3	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.	DIS	ชค. หน้าวัดห้วยมงคล
10	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
11	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G1						
12	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G2						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
14	UTV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		
สิ้นสุด Switching แรก							
15	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
16	UTV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		
17	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
18	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
19	DIS ชค. UTV3	ปลด	สับ		อทง.	DIS	ชค. หน้าวัดห้วยมงคล
20	ย้ายโหลด UTV03 บางส่วน กลับจาก UTV02						
21	SW.Load UTV03R-01	ปลด	สับ		อทง.	DIS	SW.Load R หนองแหน
22	UTV03R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		อทง.	R	หนองแหน
23	UTV02S-04	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	บ้านไซฟ่อน
24	UTV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		
25	UTV03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.	R	หนองแหน
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

