



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

11 ก.ค. 66

โทรสารขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ ดมข.(กป.) / ๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิวราสุวรรณชล
ชื่อผู้ นายเจริญ ศรีบัวงแพรรค


วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดมข.

ด้วย กฟส.อ.ดมข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างระบบจำหน่ายเพิ่มวงจรถวายไฟ KCE๐๕ ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า ภาณุจันบุรี ๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KCE๐๓	๑๔ ก.ค.๖๖	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ก่อสร้างระบบจำหน่าย ๒๒ เครือเพิ่มวงจรถวายไฟ	Dis ชั่วคราว จุดตรวจตะเคียนงาม	ตลอดไลน์ KCE03	นายประสาน ๗ โทร ๐๘-๔๑๕๕-๕๕๑๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณตั้งแต่หน้า สฟพ.กจ.๔ ตลอดไลน์ ถึง บ้านพุน้ำร้อน ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ ประสาน ประสพผล ตำแหน่ง ชผ.กป.กฟส.อ.ดมข. โทร ๐๓๔-๖๗๒๖๔๘, ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒ พื้นที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ  ๓ ก.ค. ๖๖
(นายเจริญ ศรีบัวงแพรรค)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดมข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอขอ 1. ฟีดเดอร์ KCE03 จาก DI4 ๖๓๗๗๖๖๖๖๖๖ ถึง ๓๓๐๑๒๖ KCE03
ในวันที่ 14 กค ๖๖ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1035/2566

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย (สามารถ) จิตนาการศักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายประวิทย์ ประสพผล
5 ก.ค. ๖๖



(นายประวิทย์ ประสพผล)
๐๘๐.๖ ๓๓๗ พ.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส. อ.ดมข.
อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี) _____
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ
นครปฐม ตั้งแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DIS ชค.จุดตรวจตะเคียนงาม - ตลอดไลน์ KCE03				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ก.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00
3. ผู้ขอทำงาน	ดมช.	งานที่ทำ	ก่อสร้างระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1035/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	5 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง							
1	KCE03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE	-	-
2	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
3	KCE03S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดมช.	SF6	บ้านพุน้ำร้อน
4	DIS ชค. ไลน์ KCE03	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดมช.	DIS	จุดตรวจตะเคียนงาม
5	แจ้งหน่วยงานเทสไฟข้อตราวด์ จุด G1						
6	แจ้งหน่วยงานเทสไฟข้อตราวด์ จุด G2						
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ดมช.ทราบ						
8	แจ้งให้ กฟส.ดมช.ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
9	KCE03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE	-	-
*****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า*****							
10	เมื่อชุด กฟส.ดมช.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
11	KCE03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE	-	-
12	แจ้งหน่วยงานทำการปลดข้อตราวด์ จุด G1						
13	แจ้งหน่วยงานทำการปลดข้อตราวด์ จุด G2						
14	DIS ชค. ไลน์ KCE03	ปลด	สับ		ดมช.	DIS	จุดตรวจตะเคียนงาม
15	KCE03S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดมช.	SF6	บ้านพุน้ำร้อน
16	KCE03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE	-	-
*****สิ้นสุด Switching ทั้งหมด*****							

ผังดับไฟทำงาน

วันที่ ๑๔ ก.ค. ๖๖

