



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.คตม.(กป.) ๕๒ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตาสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายไพรัช พุ่มวงศ์

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ดอนตูม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้านี้ดอนตูม
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑.	DTM๐๓	๕-๙ ก.พ.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟเพื่อดำเนินการเปลี่ยนสายแรงสูงเป็นสาย TAC หน้าร้านศรีสวัสดิ์ โลน DTMO๓ สถานีดอนตูม	Dis DTMS-๐๓ หน้าสถานี	Dis DTMS-๐๒ หน้าไปรษณีย์	นายวิเชียร เหมือนวงศ์ ธรรม
๒.	DTM๐๔	๕-๙ ก.พ.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟเพื่อดำเนินการเปลี่ยนสายแรงสูงเป็นสาย TAC หน้าร้านศรีสวัสดิ์ โลน DTMO๓ สถานีดอนตูม	Dis ชั่วคราว หน้าวัดสามง่าม	จุดตัดเคห์ สุด โลน	
๓.	DTM๐๔	๕-๙ ก.พ.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟเพื่อดำเนินการเปลี่ยนสายแรงสูงเป็นสาย TAC หน้าร้านศรีสวัสดิ์ โลน DTMO๓ สถานีดอนตูม	Dis ชั่วคราว หน้าวัดสามง่าม	Dis DTMS-๐๓ ร้านแม้งโตนาโม	
๔.	DTM๐๔	๕-๙ ก.พ.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟเพื่อดำเนินการเปลี่ยนสายแรงสูงเป็นสาย TAC หน้าร้านศรีสวัสดิ์ โลน DTMO๓ สถานีดอนตูม	Dis ชั่วคราว หน้าวัดสามง่าม	Dis DTMS-๐๔ โรงไม้กระถิน	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)ม.๑ ต.สามง่าม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม ตำแหน่ง ผ.ก.ป. โทร ๐๖๒-๑๖๕๕๒๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายไพรัช พุ่มวงศ์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

Dis DTMS-01

DTM 3S-02

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1,2 พิดเดอร์ DTM3,9 จาก Dis ๕๓ วัดสามง่าม(F๓) ถึง DDE F๓ (สถานี)
ในวันที่ 5-9 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 105/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเดอร์ DTM4 จาก Dis ๕๓ วัดสามง่าม ถึง DTMS-03,04
ในวันที่ 5 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 105/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย ขจรสาธิตพงษ์ พงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กอฉ.เรื่อง เสนอแผนผัง

(ลงชื่อ) _____
ตำแหน่ง (นายไพรัช พุ่มวงศ์) _____
ว.ก.๓ กฟภ.จ.บ. ค.พ.

รับทราบ

ชื่อ ก.ก.บ.บ.(ก.๓)

เรียน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน อก.บษ.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. ปฟส.๑๓๗

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 4 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจพ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

рк.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าร้านศรีสวัสดิ์ (DTM03,04,09)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5-9 ก.พ. 2567	เวลา 08.30 น.	ถึง เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดตม.	งานที่ทำ	เปลี่ยนสายแรงสูงเป็นสาย TAC ตามใบขอปฏิบัติงาน 105/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ		วันที่ 28 มกราคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 28 มกราคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 28 มกราคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	DTM04 ดับไฟช่วงเช้า วันที่ 5 ก.พ. 67 - จ่ายไฟช่วงเย็น วันที่ 5 ก.พ. 67						
2	DTM03,09 ดับไฟช่วงเช้า วันที่ 5 ก.พ. 67 - จ่ายไฟช่วงเย็น วันที่ 9 ก.พ. 67 (ดบยาวต่อเนื่อง)						
3	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
4	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
5	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
6	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		Load = 6 MW
7	DTM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		Load = 5.5 MW
8	DTM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		Load = 5.2 MW
9	DTM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		Load = 3 MW
10	DTM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		Load = 3.3 MW
11	DTM04R-01	Normal	Nonreclosing, GND		ดตม.		R ตะโกสูง
12	DTM04R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดตม.	SCADA	R ร.ร.แจรงงาม
13	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
14	KSA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		Load = 3.52 MW
15	ดำเนินการ ByPass รีโคลสเซอร์ ตะโกสูง รหัส DTM04R-01						
16	SW. Bypass	ปลด	สับ		ดตม.		R ตะโกสูง
17	DTM04R-01	สับ	ปลด		ดตม.		R ตะโกสูง
18	ย้ายโหลด DTM04 บางส่วนไปจ่ายจาก DTM02						
19	DTM02S-15	ปลด	สับ		ดตม.		DIS ลำอ้ายเสา
20	DTM04S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS แหลมมะเกลือ
21	ย้ายโหลด DTM04 บางส่วนไปจ่ายจาก DTM05						
22	DTM04S-10	ปลด	สับ		ดตม.	SCADA	SF6 บ้านดอนแกะแระ
23	DTM04R-02	สับ	ปลด		ดตม.	SCADA	R ร.ร.แจรงงาม
24	ย้ายโหลด DTM03 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA07						
25	DTM03S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดตม.		SF6 หนองปลาไหล
26	DTM03S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดตม.		SF6 วัดทุ่งสีหลง
27	ย้ายโหลด DTM04 บางส่วนไปจ่ายจาก DTM03						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	DTM03S-04	ปลด	สับ		ดตม.		DIS ปากทางแยกเข้ายังยงไฟเบอร์
29	DTM04S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS โรงโม้กระถินยินดี
30	ย้ายโหลด DTM03 บางส่วนไปจ่ายจาก DTM09						
31	DTM03S-03	ปลด	สับ		ดตม.		SF6 หน้าไปรษณีย์ดอนตูม
32	DTMBVB-01	ปลด	สับ		DTM		- ขนานบัส
33	DTM03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS ไปรษณีย์ดอนตูม
34	DTMBVB-01	สับ	ปลด		DTM		- ขนานบัส
35	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
36	Dis ชั่วคราว (DTM04)	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS หน้าวัดสามง่าม
37	Dis ชั่วคราว (DTM09)	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS หน้าวัดสามง่าม
38	DTM03VB-01	สับ	ปลด		DTM		-
39	DTM03S-01	สับ	ปลด		ดตม.		DIS POT HEAD F.3
40	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.ดตม. ทราบ						
41	แจ้ง กฟส.ดตม. ทำการทดสอบไฟบริเวณที่ปฏิบัติงาน						
42	แจ้ง กฟส.ดตม. ทำการช้อตกราวด์ จุด G1,G2,G3,G4,G5						
43	แจ้ง กฟส.ดตม. ลงข้อมูล Wesafe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
44	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
45	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
46	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
47	DTM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
48	DTM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
49	DTM09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
50	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
51	KSA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า วันที่ 5 ก.พ. 67						
52	เมื่อ กฟส.ดตม. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมจ่ายไฟคืน						
53	แจ้ง กฟส.ดตม. ปลดช้อตกราวด์จุด G1,G2 (DTM04)						
54	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
55	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
56	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
57	DTM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
58	DTM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
59	DTM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
60	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ (DTM04)						
61	Dis ชั่วคราว (DTM04)	ปลด	สับ		ดตม.		DIS หน้าวัดสามง่าม
62	ย้ายโหลด DTM04 บางส่วนกลับจาก DTM09						
63	DTMBVB-01	ปลด	สับ		DTM		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	DTM04S-13	ปลด	สับ		ดตม.		DIS โรงโม้กระถินยินดี
65	DTM03S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS ปากทางแยกเข้ายั้งยงไฟเบอร์
66	DTMBVB-01	สับ	ปลด		DTM		- ขนานบัส
67	ย้ายโหลด DTM04 บางส่วนกลับจาก DTM05						
68	DTM04R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing ,ALT		ดตม.	SCADA	R ร.ร.แจ่งงาม
69	DTM04S-10	สับ	ปลด		ดตม.	SCADA	SF6 บ้านดอนแกะแระ
70	ย้ายโหลด DTM04 บางส่วนกลับจาก DTM02						
71	DTM04S-03	ปลด	สับ		ดตม.		DIS แหลมมะเกลือ
72	DTM02S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS ลำอ้ายเสา
73	ดำเนินการนำรีโคลสเซอร์ ตะโกสูง รหัส DTM04R-01 เข้าระบบ						
74	DTM04R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,GND		ดตม.		R ตะโกสูง
75	SW. Bypass	สับ	ปลด		ดตม.		R ตะโกสูง
76	วงจร DTM03.09 ดับไฟค้างไว้จนถึงวันที่ก่อสร้างสาย TAC แล้วเสร็จพร้อมนำเข้าระบบ						
77	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
78	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
79	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
80	DTM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
81	DTM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
82	DTM09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
83	DTM04R-01	Nonreclosing,GND	Normal		ดตม.		R ตะโกสูง
84	DTM04R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดตม.	SCADA	R ร.ร.แจ่งงาม
สิ้นสุด Switching ช่วงบ่ายวันที่ 5 ก.พ. 67							
85	เมื่อ กพส.ดตม. แจ่งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมจ่ายไฟคืนในวันที่ 9 ก.พ. 67						
86	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		
87	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		
88	DTM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		
89	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
90	KSA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		
91	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
92	ทำการ AC Withstand สาย TAC เป็นเวลา 1 ชม.						
93	DTM03S-01	ปลด	สับ		ดตม.		DIS POT HEAD F.3
94	DTM03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DTM		-
95	เมื่อครบเวลา AC Withstand แจ่งชุดฮอทไลน์ดำเนินการเช็คเฟสที่ Dis หน้าไปรษณีย์ดอนตูม รหัส DTM03S-02						
96	เมื่อดำเนินการเช็คเฟสแล้วเสร็จ เฟสตรงกันทั้ง 3 เฟส						
97	Dis ชั่วคราว (DTM09)	ปลด	สับ		ดตม.		DIS หน้าวัดสามง่าม
98	ย้ายโหลด DTM03 บางส่วนกลับจาก DTM09						
99	DTMBVB-01	ปลด	สับ		DTM		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
100	DTM03S-02	ปลด	ล๊اب		ดตม.		DIS ไปรษณีย์ดอนตูม
101	DTM03S-03	ล๊اب	ปลด		ดตม.		SF6 หน้าไปรษณีย์ดอนตูม
102	DTMBVB-01	ล๊اب	ปลด		DTM		- ขนานบัส
103	ย้ายโหลด DTM03 บางส่วนกลับจาก KSA07						
104	DTM03S-05	ปลด	ล๊اب		ดตม.		SF6 วัตถุสูงสี่หลง
105	DTM03S-06	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		ดตม.		SF6 หนองปลาไหล
106	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		
107	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		
108	DTM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		
109	DTM09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		
110	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
111	KSA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

