



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

11 ก.ค. 65

เลขที่ กบข.ก3(รล) 2342 / 2565
ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.3)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กบข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115 kv สฟฟ.ท่ามะกา 1 Bay Line รหัส TMK-02YB-01 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	TMK-02YB-01	19 ก.ค. 2565	09.00 น.	12.00 น.	ทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115 kv สถานีไฟฟ้าท่ามะกา 1 /ปลดเบรกเกอร์ 115 kv รหัส TMK-02YB-01 พร้อมสวิตช์ใบมีดหัวท้าย	2YS-01,02	2YS-03	นายรัช เป็นวงษ์ 086-7663850
					หมายเหตุ			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.7 โทร. 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ชก.บ.ข.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก TMK2YB-01 ถึง TMK 2YS-01, 02
ในวันที่ 19 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1158/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สนิต บุญชู ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย รัช เป็นวงษ์

()

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กบ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ผค. ท.ม.ก.

อ.ก.บ.ข.(ก.3), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี TMK)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กบข.ก3(รค.) 2343 / 2565
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด้วง

Switching Deadline

11 ก.ค. 65

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.3)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กบข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115 kv สฟฟ.พนมทวน Bay.Line รหัส PTU-02YB-01 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	PTU-02YB-01	19 ก.ค. 2565	13.00 น.	16.00 น.	ทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115 kv สถานีไฟฟ้าพนมทวน / ปลดเบรกเกอร์ 115 kv รหัส PTU-02YB-01 พร้อมสวิตช์ใบมีดหัวท้าย	2YS-01,02	2YS-03	นายรัช เป็นวงษ์ 086-7663850
					หมายเหตุ			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) :-

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.7 โทร. 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ชก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ 115 kv จาก PTU 2YB-01 ถึง PTU 2YS-01, 02
ในวันที่ 19 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1162/2565
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชนิต นุญญ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย รัช เป็นวงษ์.

(นายรัช เป็นวงษ์)
อ.ก.บ.บ. น. อ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กบ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. พนม., กฟภ. กนก., กฟภ. ท.

อก.บ.บ.(ก.3), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี PTU)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 13:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ TMK - PTU		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 ก.ค. 65	ระหว่าง 09.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ ทดสอบระบบ tele protection	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1162/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
		2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
		3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตติดตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานีฯ						
2	ย้ายโหลดสถานีฯ TMU ไปรับไฟจาก KCB						
3	แจ้ง OFF Intertrip ของบริษัทไทยเครนเปเปอร์ และ บริษัทกระดาษคราฟท์ไทย พร้อมทั้งให้หยุดขนานทั้ง2โรง						
4	ตรวจสอบสวิตใบมีด PTU02YS-01 และ PTU02YS-02 อยู่ตำแหน่งสับเข้า						
5	TMK02YB-01	Auto	Manual		BPB		เบรกเกอร์ 115 เควี
6	PTU02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	TMK02YB-01	สับ	ปลด		BPB		เบรกเกอร์ 115 เควี
8	TMK02YS-01	สับ	ปลด		BPB		ใบมีด 115 เควี
9	TMK02YS-02	สับ	ปลด		BPB		ใบมีด 115 เควี
10	แจ้งสถานะไฟดับให้ ผรล.ทราบ พร้อมลงข้อมูล We Safe เรียบร้อย						
11	PTU02YB-01	Manual	Auto		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	แจ้ง ผรล.ปฏิบัติงานที่ TMK02YB-01 ได้						
	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก						
13	เมื่อ ผรล.ทดสอบ Tele Protection Distance Relay 115 เควีของ TMK02YB-01 แล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลด กลับคืน						
14	PTU02YB-01	Auto	Manual		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	TMK02YS-01	ปลด	สับ		BPB		ใบมีด 115 เควี
16	TMK02YS-02	ปลด	สับ		BPB		ใบมีด 115 เควี
17	TMK02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPB		เบรกเกอร์ 115 เควี
18	PTU02YB-01	สับ	ปลด		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	PTU02YS-01	สับ	ปลด		PTU		- ใบมีด 115 เควี
20	PTU02YS-02	สับ	ปลด		PTU		- ใบมีด 115 เควี
21	แจ้งสถานะไฟดับให้ ผรล.ทราบ พร้อมลงข้อมูล We Safe เรียบร้อย						
22	TMK02YB-01	Manual	Auto		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	แจ้ง ผรล.ปฏิบัติงานที่ PTU02YB-01 ได้ สิ้นสุด สวิตชิง ช่วงที่ 2						
24	เมื่อ ผรล.ทดสอบ Tele Protection Distance Relay 115 เควี ที่PTU02YB-01 แล้วเสร็จ						
25	PTU02YS-01	ปลด	สับ		PTU		- ใบมีด 115 เควี
26	PTU02YS-02	ปลด	สับ		PTU		- ใบมีด 115 เควี
27	แจ้ง On Intertrip ของบริษัทไทยเครนเปเปอร์ และ บริษัทกระดาษคราฟท์ไทย พร้อมทั้งให้ขนานทั้ง2โรงได้						
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						