



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอดับไฟ

Switching Deadline

วันที่ 3 ส.ค. 65

เลขที่ กต.ภกข.(ปน.)๙๙๑/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง
ชื่อผู้ส่ง นายคำรน ทยคหยาต

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๖ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF5	๗ ส.ค.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสาพาดสายแรงสูง	SMF๕S-๑๘	DISชั่วคราวเลย หมู่บ้านพฤษภา	นายประวิทย์ กรังพาชินย์ เบอร์โทร ๐๙๑- ๘๑๓๒๖๐๙
๒	SMF9	๗ ส.ค.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMF๙S-๑๑	SMF๗S-๑๑	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)ขอขอยกพื้นที่ นายคำรน ทยคหยาต หมู่บ้านพฤษภา ขอขยัดกลางคลอง คลองคูโจ ไร่โอไมรวม
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรวิศ สอนวนพันธ์ ตำแหน่ง หน.ปน โทร ๐๘๑-๙๙๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____
(นายคำรน ทยคหยาต)
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเตอร์ SMF09 จาก SMF5S-18 ถึง Dis ชั่วคราว เลขหมู่ มิ.เพ.ท.๒๕
ในวันที่ 7 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1210/2565
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พีดเตอร์ SMF09 จาก SMF9S-11 ถึง SMF9S-11
ในวันที่ 7 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภากร ชาติสุข ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสุวิทย์ สว่าง สว่างพงษ์
26 ก.ค. 65 Mrs. Bee
(นางเบญจมาภรณ์ ธิษ)
26 ก.ค. 65


สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กมล. ตวง.
อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. (สถานี) _____
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณชอยพันทองท้าย (SMF05,SMF09)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ส.ค. 65	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.คกข.	งานที่ทำ	ปักเสาพาดสายแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1210/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	26 กรกฎาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	26 กรกฎาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	26 กรกฎาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		- L=20.93MW.
2	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		- L=18.84MW.
3	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		- L=7.60MW.
4	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- L=5.12MW.
5	SMF09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- L=5.28MW.
6	SXA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		- L=4.08MW.
7	ย้ายโหลด SMF05 บางส่วน ไปรับไฟจาก SXA06						
8	SMF09S-13	ปลด	สับ		คกข.	SCADA	SF6 หน้าวัดบ้านโคก
9	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF		- ขนนานบัส
10	SMF06S-10	ปลด	สับ		คกข.		DIS ปากซอยโรงเหล็ก
11	SMF05S-18	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		คกข.	SCADA	SF6 ประตุน้ำแก้มลิงล็กตะเคียน
12	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF		- ขนนานบัส
13	SMF09S-13	สับ	ปลด		คกข.	SCADA	SF6 หน้าวัดบ้านโคก
14	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
15	DIS ชค. SMF05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS เลยหมู่บ้านพุกษา
16	SMF09S-11	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		คกข.	SCADA	SF6 ศาล้ายเบลล่า
17	SMF09S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS สะพานทองพันท้าย
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟภ.คกข. รับทราบ						
19	แจ้ง กฟภ.คกข. เทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
20	แจ้ง กฟภ.คกข. เทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
21	แจ้ง กฟภ.คกข. เทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G3						
22	แจ้ง กฟภ.คกข. เทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G4						
23	เมื่อไฟฟ้า กฟภ.คกข. ทำการเทสไฟ และซ็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
24	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
25	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
26	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-
27	SMF05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
28	SMF09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
29	SXA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
31	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
32	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
33	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		-
34	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
35	SMF09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
36	SXA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		-
37	แจ้ง กฟภ.คกข. ปลดขีตกราวด์ จุด G1						
38	แจ้ง กฟภ.คกข. ปลดขีตกราวด์ จุด G2						
39	แจ้ง กฟภ.คกข. ปลดขีตกราวด์ จุด G3						
40	แจ้ง กฟภ.คกข. ปลดขีตกราวด์ จุด G4 และเมื่อกฟภ.คกข. ยืนยันข้อมูลการลง WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
41	SMF09S-12	ปลด	สับ		คกข.		DIS สะพานทองพันท้าย
42	SMF09S-11	ปลด, ล็อคคาน	สับ		คกข.	SCADA	SF6 ศุภาลัยเบลล่า
43	DIS ชค. SMF05	ปลด	สับ		คกข.		DIS เลย์หมู่บ้านพฤกษา
44	ย้ายโหลด SMF05 บางส่วน คืนจาก SXA06						
45	SMF09S-13	ปลด	สับ		คกข.	SCADA	SF6 หน้าวัดบ้านโคก
46	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF		- ขนนานบัส
47	SMF05S-18	ปลด, ล็อคคาน	สับ		คกข.	SCADA	SF6 ประตูน้้ำแก้มลิงลักตะเคียน
48	SMF06S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS ปากซอยโรงเหล็ก
49	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF		- ขนนานบัส
50	SMF09S-13	สับ	ปลด		คกข.	SCADA	SF6 หน้าวัดบ้านโคก
51	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
52	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
53	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-
54	SMF05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
55	SMF09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
56	SXA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

