



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 18 ส.ค. 65

วิthyขอดับไฟ

เลขที่ กต.ภกข.(ปบ) ๑๐๙๐ /๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สึงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายอนุพงษ์ เกิดชูชื่น

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง นบท.๙ รักษาการแทน ผจก.กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สมุทรสาครลง ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | พีด เตอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------|---|--------|----------|--|
| ๑ | SMF3 | ๒๓ ส.ค. ๖๕ | ๐๘.๓๐ น. | ๑๗.๐๐ น. | ปักเสาแรงสูง ปาก ทางเข้าวัดโกรกกรากใน | จุดจัม | SMF3S-09 | ชุดHOT LINEกระเช้า นายวรวิทย์ เนืองนอง โทร ๐๙๑-๘๑๓๒๖๐๙ |
| ๒ | SMF3 | ๒๔ ส.ค. ๖๕ | ๐๘.๓๐ น. | ๑๗.๐๐ น. | ปักเสาแรงสูง ปาก ทางเข้าวัดโกรกกรากใน | จุดจัม | SMF3S-09 | ชุดHOT LINEกระเช้า นายวรวิทย์ เนืองนอง โทร ๐๙๑-๘๑๓๒๖๐๙ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสร.ศ.ว.ล.ต.ร. สงวนพันธ์ ตำแหน่ง ผ.ผ.ป.บ. โทร ๐๘๑-๙๔๑๒๕๓๒

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายอนุพงษ์ เกิดชูชื่น)

ตำแหน่ง นบท.๙ รักษาการแทน ผจก.กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ SMF3 จาก DDE ปากทอวัดกรวดรังใต้ SMF3S-09
ในวันที่ 23 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1320/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ SMF3 จาก DDE ปากทอวัดกรวดรังใต้ SMF3S-09
ในวันที่ 24 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1320/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โภทพันธ์
13 ส.ค. 65

ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสรตาสทร์ สงานพื้นที่
สมพร ตันจึกอรรถวิ
(สมพร ตันจึกอรรถวิ)
อ.ก. 7 ปฏิบัติงานแทน ศคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(ศคฟ.)

เรียน ผจก. ศคฟ. ดกพ.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ศคฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | |
|------------------------|--|----------|--------------|-------------------|-------------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณปากทางเข้าวัดโกรกกรากใน | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 23,24 ส.ค. 65 | ระหว่าง | 08.30 น. | ถึง | 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟฟ.คกข. | งานที่ทำ | ปักเสาแรงสูง | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1320 1319 /2565 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายอมร โมกขพันธ์ | | | วันที่ | 16 สิงหาคม 2565 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 16 สิงหาคม 2565 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 16 สิงหาคม 2565 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | <ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|----------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------|
| 1 | ดับไฟเข้า 08.30 น. จ่ายไฟตอนเย็น 17.00 น. ทั้ง 2 วัน (23,24 ส.ค. 65) | | | | | | |
| 2 | ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตช์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง | | | | | | |
| 3 | SMF03VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SMF | | - |
| 4 | เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น. | | | | | | |
| 5 | ตรวจสอบ SMF03S-09 (DIS วัดโกรกกรากใน) อยู่สถานะ "ปลด" | | | | | | |
| 6 | แจ้งชุด Hot Line กระจาย การปลดจุดจัมพ์จี บริเวณปากทางเข้าวัดโกรกกรากใน ออกทั้ง 3 เฟส (ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ) | | | | | | |
| 7 | หลังจากชุด Hot Line กระจาย ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 8 | แจ้ง กฟฟ.คกข. ทำการเทสไฟ, ข้อตกลงจุดจุด G1 | | | | | | |
| 9 | แจ้ง กฟฟ.คกข. ทำการเทสไฟ, ข้อตกลงจุดจุด G2 | | | | | | |
| 10 | หลังจาก กฟฟ.คกข. ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย | | | | | | |
| 11 | แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟฟ.คกข. รับทราบและปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| 12 | SMF03VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SMF | | - |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | | |
| 13 | เมื่อ กฟฟ.คกข. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 14 | SMF03VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SMF | | - |
| 15 | แจ้ง กฟฟ.คกข. ทำการปลดข้อตกลงจุดจุด G1 ออก | | | | | | |
| 16 | แจ้ง กฟฟ.คกข. ทำการปลดข้อตกลงจุดจุด G2 ออก | | | | | | |
| 17 | หลังจาก กฟฟ.คกข. ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย | | | | | | |
| 18 | จ่ายไฟคืนสู่ระบบ | | | | | | |
| 19 | แจ้งชุด Hot Line กระจาย การเชื่อมจุดจัมพ์จี บริเวณปากทางเข้าวัดโกรกกรากใน เข้าทั้ง 3 เฟส | | | | | | |
| 20 | หลังจากชุด Hot Line กระจาย ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 21 | SMF03VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SMF | | - |
| สิ้นสุด Switching | | | | | | | |

โด่งตาเคียง

SMF2S-08

HOT LINE ปลดจุดจัมพ์

วัด

วัดโกรกกรากใน

SMF3S-09

วัดโกรกกราก

SMF3S-10

d_2

d_1

