



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
วันที่ 24 ส.ค.65

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.)-๒๘๙๘/๒๕๖๕

วันที่

ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

ตำแหน่ง อก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก๓)..... จะขอตกลงจ่ายไฟ เบรกเกอร์ ๒๒ KV รหัส SAC4VB-01 ที่สถานีไฟฟ้า สามพราน๓ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAC4VB-01	๒๕ ส.ค. ๒๕๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ขอตกลงจ่ายไฟ เบรกเกอร์ ๒๒ KV รหัส SAC4VB-01 สถานีไฟฟ้าสามพราน๓			นายธำรง ต้นภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ..... ตำแหน่ง..... หล.บพ.(ก.๓)..... โทร..... ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายธำรง ตัญเต็มวงศ์.)

ตำแหน่ง..... ชก.บข.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ พิดเดอร์ SAC04 จาก..... ถึง.....

ในวันที่ 25 ส.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1398/65

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ..... นายธำรง ต้นภูมิประเทศ.....

รทพร ต้นดึกเขตรกิจ
(ทยสมพร ต้นดึกเขตรกิจ)
๐๘๖.๗ ปฏิบัติงานแทน น.บ.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กบข.บข.

อก.บข.(ก๓),

อก.วว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สามพราน 3 (SAC04)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ส.ค. 65	ระหว่าง 09.00 น.	ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ทดลองจ่ายไฟเบรกเกอร์ SAC04 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1398/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 24 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 24 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 24 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร,นายศักดิ์สิทธิ์ 2. นายเพชรรัตน์,นายณัฐกาญจน์,นายพิชชา,นายสามารถ 3. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	รายละเอียดงาน ทดลองจ่ายไฟเบรกเกอร์ SAC04VB-01 ถึง Pot Head SAC04S-01 พร้อม Ac Withstand 24 ซม.						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
3	แจ้ง กฟอ.สพร. ตรวจสอบ Pot Head SAC04S-01 อยู่สถานะ <u>ปลด</u>						
4	แจ้ง กฟอ.สพร. ตรวจสอบ Pot Head SAC04S-01 ยังไม่มีการเชื่อมต่อไลน์ระบบจำหน่ายภายนอก						
5	ตรวจสอบเบรกเกอร์ SAC04VB-01 อยู่สถานะ <u>ปลด</u> และ <u>ทริค "Out service"</u>						
6	<u>- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ</u>						
7	SAC04VB-01	ทริค "Out service"	ทริค "In service"		SAC		-
8	SAC04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		-
9	จ่ายไฟเบรกเกอร์ SAC04VB-01 ถึง Pot Head SAC04S-01 Ac Withstand 24 ซม.						
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</u>							
10	เมื่อจ่ายไฟเบรกเกอร์ SAC04VB-01 ถึง Pot Head SAC04S-01 Ac Withstand 24 ซม. ปกติ						
11	SAC04VB-01	สับ	ปลด		SAC		-
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							