



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วิทยุขอตัดไฟ

30/09/67

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล	ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง บ.บริษัทแอนดีไซน์ เพาเวอร์ จำกัด	ตำแหน่ง

ด้วย บ.บริษัทแอนดีไซน์ เพาเวอร์ จำกัด จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....บ.บริษัทแอนดีไซน์ เพาเวอร์ จำกัด ตามบันทึก จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	115 เควี	1 ต.ค. 67	10.30 น.	14.00 น.	จ่ายไฟ SPP บ.บริษัทแอนดีไซน์ เพาเวอร์ จำกัด	-	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร ตำแหน่ง ชผ.คฟ. โทร 083-0183924

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 วงจร/หม้อแปลง SPP 115KV จาก ถึง
ในวันที่ 1 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1432/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิวัฒน์ รักเนตรสาคร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย กฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร
30 ก.ย. 67

(นาย วิวัฒน์ รักเนตรสาคร)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟภ. อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน SPP 115 เควี บริษัทบรีชแอนดีไซน์ พาวเวอร์
2. กำหนดวันที่ทำงาน 1 ต.ค. 67 ระหว่าง 10.30 น. ถึง 14.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กปบ.(ก.3) งานที่ทำ จ่ายไฟ SPP 115 เควี บริษัทบรีชแอนดีไซน์ พาวเวอร์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1432/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว วันที่ 30 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 30 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 30 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. จรรย์วัฒน์, วัฒนา, พิชชา, วีรวัชร, อมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นครินทร์, พิชชา, ณัฐกาญจน์, สุธี, สามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. ศุภสวัสดิ์, อนุสรณ์, ธนิต, วรณพพงษ์, มโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานที่ทำ จ่ายไฟโครงการ SPP 115 เควี บริษัทบรีชแอนดีไซน์ พาวเวอร์ รับไฟแบบ Tap Line ผ่านเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส 1BSP0102YB-01							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ 115 เควี สถานี โครงการ SPP 115 เควี บริษัทบรีชแอนดีไซน์ พาวเวอร์						
3	- Sw.Ground 115 เควี ภายในสถานี อยู่สถานะ ปลด โขว์ Open ทั้งหมด						
4	- เบรกเกอร์ 115 เควี 1BSP0101YB-01 ,02YB-01 ,03YB-01 อยู่สถานะ ปลด โขว์ Open						
5	- ไบมีด 115 เควี 1BSP0101YS-01,02 02YS-01,02 03YS-01 อยู่สถานะ ปลด โขว์ Open						
6	- ABS 115 เควี 1BSP0101ABS-01 ,02ABS-01 อยู่สถานะ ปลด, ล็อคกุญแจ						
7	ตรวจสอบสถานะ LBS 115 เควี DBA01YS-09 (ปาก บ.บรีชแอนดีไซน์ ฝั่งด้านข้าง) อยู่สถานะ ปลด, ล็อคกุญแจ						
8	ตรวจสอบสถานะ LBS 115 เควี DBA01YS-08 (ปาก บ.บรีชแอนดีไซน์ ฝั่งเดิมบางนางบัว) อยู่สถานะ ปลด, ล็อคกุญแจ						
9	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.		CSW แยกเดิมบางนางบัว
10	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
11	ตรวจสอบสถานะ GAS LBS 115 เควี DBA01YS-09 (ปาก บ.บรีชแอนดีไซน์ ฝั่งด้านข้าง) ปกติทั้ง 3 เฟส						
12	DBA01YS-09	ปลด, ล็อคกุญแจ	สับ		ดบ.		LBS ปากทาง บ.บรีชแอนดีไซน์ ฝั่งด้านข้าง
13	1BSP0102ABS-01	ปลด, ล็อคกุญแจ	สับ		1BSP01		ABS หน้า บ.บรีชแอนดีไซน์ ฝั่งด้านข้าง
14	1BSP0102YS-01	ปลด	สับ		1BSP01		DIS ไบมีด 115 เควี (บ.บรีชแอนดีไซน์)
15	1BSP0102YS-02	ปลด	สับ		1BSP01		DIS ไบมีด 115 เควี (บ.บรีชแอนดีไซน์)
16	1BSP0103YS-01	ปลด	สับ		1BSP01		DIS ไบมีด 115 เควี (บ.บรีชแอนดีไซน์)
17	1BSP0102YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		1BSP01		CB เบรกเกอร์ 115 เควี (บ.บรีชแอนดีไซน์)
18	1BSP0103YB-01	ปลด	สับ		1BSP01		CB เบรกเกอร์ 115 เควี (บ.บรีชแอนดีไซน์)
19	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.		CSW แยกเดิมบางนางบัว
20	1BSP0102YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		1BSP01		CB เบรกเกอร์ 115 เควี (บ.บรีชแอนดีไซน์)
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							