



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กฟจ.สค.๒(บป.) ๑๕๐๗/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมศักดิ์ นุชสาย

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.บ. (ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.สค.๒(บพว)

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.สค.๒(บ้านแพ้ว) จะขอตัดไฟระบบจำหน่าย ๒๒ kV โลนแยกคองโม่ (รับไฟไลน์ชั่วคราวจากวงจรที่ ๐๙ สถานีบ้านแพ้ว) เพื่อ
พาดสายแรงสูงงานปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณตั้งแต่ DF แยกคองโม่ จนถึง สุตระบบจำหน่ายขนแดนไฟฟ้าบางแพ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น
ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BNP ๐๙	วันเสาร์ที่ ๑๗ ก.ย. ๖๕.	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	พาดสายแรงสูงตามแผนงาน ป.ป. ระบบจำหน่าย	DF ปากทางตอน โม่	BNP ๐๕S-๐๗ หน้า SF.๖ ขนแดนไฟฟ้าบางแพ	นายขวัญเมือง ศรีจันทร์อินทร์ ตำแหน่ง พชง.๗ ผจก.กค.ก.๓ โทรศัพท์ ๐๙๕-๐๐๙๐๕๖๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ ๕ ต.หนองบัว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์ชัย จันทนภาวิบูลย์ ตำแหน่ง หน.บ. โทร ๐๘๑-๕๒๐๕๐๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.สค.2(บพว)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ. (ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ BNP09 จาก D/F แยกคองโม่ ถึง BNP55-07 (SF6 หนองปลาหมอ)

ในวันที่ 17 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1463/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศักดิ์ชัย จันทนภาวิบูลย์

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)
๑๕ ก.ย. ๖๕

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ. (คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ. สค. ๒ (บพว.)

อ.ก.บ.ช. (ก.๓), อ.ก.ว. (ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจก. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ. (ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ. (ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณไลน์บ้านดอนโฆ (BNP09)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ก.ย. 65	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สค2.(บพว.)	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย พาดสายแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1463/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง		วันที่ 11 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 11 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 11 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนิซ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	BNP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		CB BNP09
3	เมื่อพร้อมดับไฟ						
4	D/F ไลน์ BNP09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		D/F ปากทางดอนโฆ
5	แจ้ง กฟจ.สค.2 บ้านแพ้ว ตรวจสอบสถานะ SF6 BNP05S-07 ชนแดนไฟฟ้าบางแพะ สถานะอยู่ "Open พร้อม ล็อคคาน"						
6	แจ้ง กฟจ.สค.2 บ้านแพ้ว ให้ Hotline ทำการปลดสายลิตเข้า SF6 BNP05S-07 ชนแดนไฟฟ้าบางแพะ ด้านวงจร BNP09 ออกทั้ง 3 เฟส						
7	หลังจาก Hotline ทำการปลดสายลิตเข้า SF6 BNP05S-07 ชนแดนไฟฟ้าบางแพะ ด้านวงจร BNP09 ออกทั้ง 3 เฟส เรียบร้อย						
8	แจ้งพื้นที่ได้บให้ กฟจ.สค.2 บ้านแพ้ว ทราบ						
9	แจ้ง กฟจ.สค.2 บ้านแพ้ว Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
10	แจ้ง กฟจ.สค.2 บ้านแพ้ว Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
11	หลังจาก กฟจ.สค.2 บ้านแพ้ว ทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
12	BNP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		CB BNP09
13	แจ้ง กฟจ.สค2.(บพว.) ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
14	หลังจาก กฟจ.สค.2 บ้านแพ้ว แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
15	แจ้ง กฟจ.สค.2 บ้านแพ้ว ปลด Short Ground จุด G1 ออก						
16	แจ้ง กฟจ.สค.2 บ้านแพ้ว ปลด Short Ground จุด G2 ออก						
17	หลังจาก กฟจ.สค.2 บ้านแพ้ว ทำการ ปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด และยืนยันลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
18	BNP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		CB BNP09
19	แจ้ง กฟจ.สค.2 บ้านแพ้ว ให้ Hotline ทำการเชื่อมสายลิตเข้า SF6 BNP05S-07 ชนแดนไฟฟ้าบางแพะ ด้านวงจร BNP09 เข้าทั้ง 3 เฟส						
20	หลังจาก Hotline ทำการเชื่อมสายลิตเข้า SF6 BNP05S-07 ชนแดนไฟฟ้าบางแพะ ด้านวงจร BNP09 เข้าทั้ง 3 เฟส เรียบร้อย						
21	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
22	D/F ไลน์ BNP09	ปลด	สับ		บพว.		D/F ปากทางดอนโฆ
23	BNP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		CB BNP09
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผัง Single Line Diagram แสดงพื้นที่เฟดบ พร้อมระบุจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

