



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กษ.ก3(รล.) 3472 / 2565
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณธัช
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 3 ตุลาคม 2565
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.3)
ตำแหน่ง อ.ก.บษ.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กษ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบระบบ TeleProtection Distance Relay 115 kv สฟฟ.ลีสนาคร Bay Line รหัส SXA-02YB-01 และ SXA-04YB-01 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	SXA-02YB-01	18 ต.ค. 2565	09.00 น.	13.00 น.	ทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115 kv สถานีไฟฟ้าลีสนาคร /ปลดเบรกเกอร์ 115 kv รหัส SXA-02YB-01 และ SXA-04YB-01 พร้อมสวิตช์ใบมีดหัวท้าย หมายเหตุ	2YS-01	2YS-02	นายรัช เป็นวงษ์ 086-7663850
2.	SXA-04YB-01	18 ต.ค. 2565	13.00 น.	17.00 น.		4YS-01	4YS-02	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร 7 โทร 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ช.ก.บษ.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บษ.(ก.3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SXA 2Y จาก SXA 2YS-01 ถึง SXA 2YS-02
ในวันที่ 18 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1574/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SXA 4Y จาก SXA 4YS-01 ถึง SXA 4YS-02
ในวันที่ 18 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิสรณ์ วัฒนคุณ ประสานงานการขอตัดไฟกับ อดิสรณ์ วัฒนคุณ

6 ต.ค. 65

(นายอดิสรณ์ วัฒนคุณ)
๖๖๐.6 แทน ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. สฟฟ.ลีสนาคร

อก.บษ.(ก.3), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. ๕ (สถานี ลีสนาคร SXA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ สิ้นสาคร (เบรกเกอร์ 115 เควี SXA02,04YB-01)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 18 ต.ค. 65 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ ทดสอบระบบ Tele Protection Dist. ตามใบขอปฏิบัติงาน 1574/2565
Relay 115 เควี SXA02,04YB-01
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ 9 ตุลาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 9 ตุลาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 9 ตุลาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานที่ทำ 1.ทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115 เควี SXA02YB-01 เวลา 09.00 น.							
2.ทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115 เควี SXA04YB-01 เวลา 13.00 น.							
เมื่อพร้อมทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115 เควี SXA02YB-01							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบสถานะจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี สถานีฯ SMC04,07YB-01 Close Loop ปกติ						
3	SMF04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SXA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SXA02YB-01	สับ	ปลด		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SXA02YS-01	สับ	ปลด		SXA		- ไบมีด 115 เควี
7	SXA02YS-02	สับ	ปลด		SXA		- ไบมีด 115 เควี
8	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
10	SMF04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
12	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
13	SMF04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	SXA02YS-01	ปลด	สับ		SXA		- ไบมีด 115 เควี
15	SXA02YS-02	ปลด	สับ		SXA		- ไบมีด 115 เควี
16	SXA02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	SMF04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	SXA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	เมื่อพร้อมทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115 เควี SXA04YB-01 ต่อ						
20	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	SXA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	SXA04YB-01	สับ	ปลด		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	SXA04YS-01	สับ	ปลด		SXA		- ไบมีด 115 เควี
24	SXA04YS-02	สับ	ปลด		SXA		- ไบมีด 115 เควี
25	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
26	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
27	SMC07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย ***							
28	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
29	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
30	SXA04YS-01	ปลด	สับ		SXA		- ไบมีด 115 เควี
31	SXA04YS-02	ปลด	สับ		SXA		- ไบมีด 115 เควี
32	SXA04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	SMC07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	SXA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							