



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.) ๓๕๙๕/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชัย

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ท่ามะกา ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๒	๒๘ ต.ค. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอตัด F๒ เพื่อตรวจสอบ Switch Local/Remote (Open CB, Truck Out, ไม่ปลด Riser Pole และ ไม่สับ Ground)	TMK2VB๐1	Truck out	นายนพดล ดีลอด ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ดีลอด ตำแหน่ง วศก.๖ ผบพ.(ก๓) โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ชก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TMK2 จาก TMK2VB-01 ถึง Truck out
ในวันที่ 28 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1634/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โนกพันธ์ 18 ต.ค. 65
ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย นพดล ดีลอด

นาย อมร โนกพันธ์
ผช.ก.๓ ปฏิบัติงานแทน ผ.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี TMK)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯท่ามะกา 1 (TMK02VB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 ต.ค. 65	เวลา	09.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ Switch Local/Remote		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1634/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	19 ตุลาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	19 ตุลาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	19 ตุลาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	TMK02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		Load 0.15 MW
3	TMK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		Load 2.05 MW
4	ย้ายโหลด TMK02 ไปรับไฟจาก TMK03						
5	TMK02S-02	ปลด	สับ		ทมก.		DIS หน้าสถานีฯ
6	TMK02VB-01	สับ	ปลด		TMK		-
7	TMK02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		TMK		-
8	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
9	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
10	TMK03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
11	เมื่อชุด กบข.(ก3) ปฏิบัติงานทำงาน เสร็จแล้ว พร้อมย้ายโหลดกลับ						
12	TMK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		-
13	TMK02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMK		-
14	ย้ายโหลด TMK02 กลับจาก TMK03						
15	TMK02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		TMK		-
16	TMK02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS หน้าสถานีฯ
17	TMK02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		-
18	TMK03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							