



RR การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิญญูขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓.พทน ๕๐๗ /๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชัย  
ชื่อผู้ส่ง นายสุรวุฒิ บุญนาค

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ. (ก.๓)  
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.พนมทวน


ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	BOP05 115 เควี	๑๙ พ.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสาพาดสาย	BOP05YS-11	BOP05YS-12	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ช.ผ.บ. โทร ๐๘๔-๓๑๖๒๑๑๙


๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  
๓.  พิกัดพื้นที่ไฟดับ ๓.๑ จุดเริ่มต้น lat: ๑๔.๓๓๖๓๓๑, long: ๙๙.๗๕๕๑๒๙  
๓.๒ จุดสิ้นสุด lat: ๑๔.๓๓๖๕๐๕, long: ๙๙.๗๕๕๔๑๑

ลงชื่อ   
(นายสุรวุฒิ บุญนาค)  
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.บ.บ. (ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ 115kv จาก BOP5YS-12 ถึง BOP5YS-11.  
ในวันที่ 19 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1704/67  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่  
พนักงานศูนย์ฯ นาย สุธี ศรีจันทร์ ประสานงานการขอดับไฟกับ ก.อนุชา ชำนาญเรือ

  
(นายอนุชาร์ท อึ้งทอง)  
อ.ก.บ.บ. พ.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ. (ค.พ.)  
เรียน ผ.จก. กฟส.พนมทวน, กฟส.ลพ.  
อ.ก.ว. (ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ. (ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ. (ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกไฟสี่ (115kV)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 พ.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	ปักเสา พาดสายแรงสูงใต้ไลน์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1704/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร		วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวิวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสาธ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ LBS 115kV Bypass หน้า บ.สกายพาวเวอร์ จำกัด BOP05YS-12 อยู่สถานะ "OPEN+LOCK"						
3	ตรวจสอบ LBS 115kV Bypass หน้า บ.พัฒนาโซล่า จำกัด BOP05YS-13 อยู่สถานะ "OPEN+LOCK"						
4	ตรวจสอบ LBS 115kV แยกไฟสี่ (ฝั่งสถานีผู้อู่ทอง) BOP05YS-11 อยู่สถานะ "OPEN+LOCK"						
5	แจ้ง บ.พัฒนาโซล่า จำกัด ทำการหยุดขนานขายไฟ หยุดเดินโหลดภายใน และ OFF INTERTRIP (ไม่สามารถรับไฟจาก กฟภ. เดินโหลดเป็นผู้ใช้ไฟได้)						
6	เมื่อ บ.พัฒนาโซล่า จำกัด ทำการหยุดขนานขายไฟ หยุดเดินโหลดภายใน และ OFF INTERTRIP เรียบร้อย พร้อมให้ดับไฟ						
7	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30น.						
8	1SLD0103YB-01	สับ	ปลด		1SLD01		เบรกเกอร์ 115kV
9	1SLD0102YB-01	สับ	ปลด		1SLD01		เบรกเกอร์ 115kV
10	1SLD0102YS-01	สับ	ปลด		1SLD01		ใบมีด 115kV
11	1SLD0102YS-02	สับ	ปลด		1SLD01		ใบมีด 115kV
12	1SKP0101YB-01	สับ	ปลด		1SKP01		เบรกเกอร์ 115kV
13	1SKP0101YS-01	สับ	ปลด		1SKP01		ใบมีด 115kV
14	1SKP0101YS-02	สับ	ปลด		1SKP01		ใบมีด 115kV
15	แจ้งกฟส.พทน. Test ไฟย้อนในจุดที่จะปฏิบัติงาน						
16	เมื่อกฟส.พทน. Test ไฟย้อนในจุดที่จะปฏิบัติงาน ไม่พบไฟย้อน						
17	แจ้งกฟส.พทน. ลงข้อมูลใน WE SAFE (ไม่มีกร Short Ground เนื่องจากดับสายส่งเพื่อป้องกันการเกิด Induce)						
18	เมื่อกฟส.พทน. ลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
19	แจ้งกฟส.พทน. ปฏิบัติงานได้						
***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***							
20	เมื่อกฟส.พทน. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลการลง WE SAFE เรียบร้อยแล้ว พร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
21	แจ้ง บ.พัฒนาโซล่า จำกัด เตรียมพร้อมรับการจ่ายไฟ						
22	เมื่อ บ.พัฒนาโซล่า จำกัด พร้อมรับการจ่ายไฟ ยืนยันให้จ่ายไฟได้						
23	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
24	1SKP0101YS-01	ปลด	สับ		1SKP01		ใบมีด 115kV
25	1SKP0101YS-02	ปลด	สับ		1SKP01		ใบมีด 115kV
26	1SKP0101YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		1SKP01		เบรกเกอร์ 115kV

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	1SLD0102YS-01	ปกติ	สับ		1SLD01		SW	ใบมีด 115kV
28	1SLD0102YS-02	ปกติ	สับ		1SLD01		SW	ใบมีด 115kV
29	1SLD0102YB-01	ปกติ	สับ คง "OFF" Reclose		1SLD01		CB	เบรกเกอร์ 115kV
30	1SLD0103YB-01	ปกติ	สับ		1SLD01		CB	เบรกเกอร์ 115kV
31	แจ้ง บ.พัฒนาไซล่า จำกัด ทำการเดินโหลด ขนานขายไฟ และ O INTERTRIP ได้							
<b>***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***</b>								

