



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3.กสฟ.(ปก.)258/2566

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิวราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดั่ง

Switching Deadline

20 พ.ย. 66

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบอุปกรณ์ป้องกัน Distance Relay 115 เควี สฟฟ.สมุทรสาคร 3 Bay Line ตามแผนผังสิ่งเซปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	01YB-01	21 พ.ย. 66	08.30 น.	16.00 น.	ทดสอบอุปกรณ์ป้องกัน Distance Relay	01YS-01, 2	01YS-03	นายธวัช เป็นวงษ์
2.	03YB-01	22 พ.ย. 66	08.30 น.	12.00 น.	115 เควี สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 3/ปลด	03YS-02	03YS-03	ผ.ค.กสฟ.(ก3)
3.	09YB-01	24 พ.ย. 66	08.30 น.	16.00 น.	เบรกเกอร์ 115 เควี พร้อมสวิตช์ไบเมตตั	09YS-01	09YS-03	086-766-3850
4.	06YB-01	22 พ.ย. 66	13.00 น.	16.00 น.	ท้าย	06YS-01	06YS-03	
5.	07YB-01	29 พ.ย. 66	08.30 น.	16.00 น.		07YS-01	07YS-03	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธวัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.7 โทร 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด  
2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นดั่ง)  
อ.ก.สฟ.(ก3)  
20 พฤศจิกายน 2566

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.คฟ.) กฟภ.3  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผ.คฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kv จาก SMC1YS-01 ถึง SMC1YS-03  
ในวันที่ 21 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1719/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย รับให้ถือ ประสานงานการขอตัดไฟกับ   
20 พ.ย. 66

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก.

อ.ก.สฟ.(ก3), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นาย จิรวัฒน์ ๒๖ ธันวาคม ๖๖)  
อ.ค.ก-5 ๖๓๗๗ ๒๕.๓๗.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผ.จก. 1 (สถานี SMC)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 20.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)





ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สพ.สมุทรสาคร 3 SMC01YB-01                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                             |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 21 พ.ย. 66                                                                                                                                                                                                                                                        | ระหว่าง 08.30 น.                            | ถึง 16.00 น.                |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กบข.(ก.3)                                                                                                                                                                                                                                                         | งานที่ทำ ทดสอบอุปกรณ์ป้องกัน Distance relay | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1719/2566 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง                                                                                                                                                                                                                                           |                                             | วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566    |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |                                                                                                                                                                                  |                                             | วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566    |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566    |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมิโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |                                             |                             |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 kv ที่สถานีฯ SMC01YB-01 และ SMC03YB-01 ว่าจ่ายแบบ Closeloop						
2	เมื่อพร้อมดับไฟ						
3	SMC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		เบรกเกอร์ 115 kv
4	KTB05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		เบรกเกอร์ 115 kv
5	SMC01YB-01	สับ	ปลด		SMC		เบรกเกอร์ 115 kv
6	SMC01YS-01	สับ	ปลด		SMC		ไบมีด 115 kv
7	SMC01YS-03	สับ	ปลด		SMC		ไบมีด 115 kv
8	KTB05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		เบรกเกอร์ 115 kv
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
9	เมื่อชุดปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
10	KTB05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		เบรกเกอร์ 115 kv
11	SMC01YS-01				SMC		ไบมีด 115 kv
12	SMC01YS-03				SMC		ไบมีด 115 kv
13	SMC01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMC		เบรกเกอร์ 115 kv
14	SMC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		เบรกเกอร์ 115 kv
15	KTB05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		เบรกเกอร์ 115 kv
สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด							