



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

24 พ.ย. 66

เลขที่ ก3.กสฟ.(ปก.)258/2566  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)  
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบอุปกรณ์ป้องกัน Distance Relay 115 เควี สฟฟ.สมุทรสาคร 3 Bay Line ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	01YB-01	21 พ.ย. 66	08.30 น.	16.00 น.	ทดสอบอุปกรณ์ป้องกัน Distance Relay	01YS-02	01YS-03	นายธวัช เป็นวงษ์
2.	03YB-01	22 พ.ย. 66	08.30 น.	12.00 น.	115 เควี สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 3/ปลด	03YS-02	03YS-03	ผ.ก.กสฟ.(ก3)
3.	09YB-01	24 พ.ย. 66	08.30 น.	16.00 น.	เบรกเกอร์ 115 เควี พร้อมสวิตช์ใบมีดหัว	09YS-01	09YS-03	086-766-3850
4.	06YB-01	22 พ.ย. 66	13.00 น.	16.00 น.	ท้าย	06YS-01	06YS-03	
5.	07YB-01	29 พ.ย. 66	08.30 น.	16.00 น.		07YS-01	07YS-03	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธวัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.7 โทร. 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด  
2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)  
อ.ก.สฟ.(ก3)  
20 พฤศจิกายน 2566

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 5 ฟีดเดอร์ 115KV จาก SMC 745-01 ถึง SMC 745-03  
ในวันที่ 21 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1722/66  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิมลดา สุขศิริไพฑูริย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธวัช เป็นวงษ์  
22 พ.ย. 66

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)  
20 พ.ย. 66

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๒๖๖

อ.ก.สฟ.(ก3), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง ..... 1 ..... แผ่น  
แผนผังแนบ ..... - ..... แผ่น

ผจก. 1 (สถานี SMC)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผ.บ.ค.		20 พ.ย. 66
วศก.7	ธวัช	20 พ.ย. 66

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 3 (SMC07YB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 พ.ย. 66	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก3)	งานที่ทำ ทดสอบอุปกรณ์ป้องกัน Distance Relay	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1722/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว		วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพนรณทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, น.ส.พิชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	แจ้ง กพส.คกข. ให้ดำเนินการแจ้งบริษัท SKB ว่าหลังจาก Open Loop ที่ SMC07YB-01 แรงดันจะอยู่ที่ประมาณ 115 เควี						
3	ตรวจสอบการจ่ายไฟ Close Loop SMC04YB-01 กับ SMC07YB-01						
4	เมื่อชุดทำงานพร้อมเข้าทำงานที่ SMC07YB-01						
5	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SXA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SMC07YB-01	สับ	ปลด		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	SMC07YS-02	สับ	ปลด		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
9	SMC07YS-03	สับ	ปลด		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
10	ตรวจสอบ SMC07YS-01 (ใบมีด 115 เควี) อยู่สถานะ "ปลด"						
11	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงาน						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานทดสอบไฟ ลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
14	SXA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</u>							
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับสภาพปกติ						
16	SXA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
17	SMC07YS-02	ปลด	สับ		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
18	SMC07YS-03	ปลด	สับ		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
19	SMC07YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	SMC07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	SXA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							