



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

22 พ.ย. 65

เลขที่ กบข.ก3(รล.) 3874 / 2565  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์วิลาวัณย์ชวล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)  
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กบข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบระบบ TeleProtection Distance Relay 115 kv สฟฟ.สามพราน 3 Bay Line รหัส SAC-01YB-01 และ SAC-04YB-01 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	SAC-01YB-01	25 พ.ย. 2565	09.00 น.	13.00 น.	ทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115 kv สถานีไฟฟ้าสามพราน 3/ปลดเบรกเกอร์ 115 kv รหัส SAC-01YB-01 และ SAC-04YB-01 พร้อมสวิตช์ใบมีดห้วย  หมายเหตุ	1YS-01	1YS-03	นายรัช เป็นวงษ์ 086-7663850
2.	SAC-04YB-01	25 พ.ย. 2565	13.00 น.	17.00 น.		4YS-01	4YS-03	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.7 โทร. 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์ )

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก3)...

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kv จาก SAC 14B-01 ถึง SAC 14S-01, 03  
ในวันที่ 25 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 13:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตช์หมายเลขที่ 1758/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ 115kv จาก SAC 14B-01 ถึง SAC 14S-01, 03  
ในวันที่ 25 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตช์หมายเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษ ศรีพิตร ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๒- รัช เป็นวงษ์

  
(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)  
๐๐๐.6 ๖๖๖๖ พ.ว.๓๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟผ.สามพราน, กฟผ.พท

อก.บข.(ก.3), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตช์ 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี สามพราน 3 (ถาวร) (SAC)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	SAC01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		CB เบรกเกอร์ 115kV
23	SAC04YB-01	สับ	ปลด		SAC		CB เบรกเกอร์ 115kV
24	SAC04YS-01	สับ	ปลด		SAC		SW ไบมีด 115kV
25	SAC04YS-03	สับ	ปลด		SAC		SW ไบมีด 115kV
26	SAC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		CB เบรกเกอร์ 115kV
27	NCA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
28	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
29	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
30	แจ้ง กบข.ก3 Test ไฟ หากพบว่าไฟดับเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการลงข้อมูล We safe						
31	เมื่อ กบข.ก3 Test ไฟ และพบว่าไฟดับพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
32	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานทางด้าน SAC04YB-01 ได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย *****							
33	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน ทางด้าน SAC04YB-01 แล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
34	เมื่อผู้ควบคุมงานยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
35	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
36	SAC04YS-01	ปลด	สับ		SAC		SW ไบมีด 115kV
37	SAC04YS-03	ปลด	สับ		SAC		SW ไบมีด 115kV
38	SAC04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		CB เบรกเกอร์ 115kV
39	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
40	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		CB เบรกเกอร์ 115kV
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							