



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ตกบษ.(รล)๓๙๓๖/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อก.บษ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งทดสอบ ระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๒ ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1CVB-01, 2CVB-01, BVB-01	วันที่ 22-24 ธ.ค. 65 วันที่ 23-25 ม.ค. 66	๐๗.๓๐ น.	๒๐.๐๐ น.	ติดตั้งทดสอบ ระบบ SCPS (คีนสภาพการ จ่ายไฟ ๑๗ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground	
๒	2CVB-01 อุปกรณ์ BUS3, BVB-02, BVB-03 (ปลด EGAT)	๑๘ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๐.๐๐ น.	ปลดสายวงจร ARC และ เดินสายวงจร Vdc, Vac ชั่วคราว เพื่อติดตั้ง ทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่สับ Ground	นายรัช เป็นนงษ์ ๐๘๖-๗๖๖-๓๘๕๐
	11VB-01, 14VB-01	๑๙ - ๒๒ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๐.๐๐ น.	ติดตั้งทดสอบ ระบบ SCPS (คีนสภาพการ จ่ายไฟ ๒๒ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, สับ Ground	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัช เป็นนงษ์ ตำแหน่ง วศก.๗ ผรล.กบษ.(ก๓) โทร ๐๘๖-๗๖๖-๓๘๕๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Sonwan
(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
อก.บษ.(ก๓)
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMB-Cable Breaker จาก Truck outservice
ในวันที่ 12-17 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 20:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1796/65
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMBVB-01 Breaker จาก truck outservice
ในวันที่ 12-17 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 20:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย รัช เป็นนงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายรัช เป็นนงษ์
3 ธ.ค. 65

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก. กฟผ.๓.
อก.บษ.(ก๓), อก.ว.(ก๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

Phong
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
304, 4 ถนน นพ.๑๓

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจพ. 1 (สถานี) SMB
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



ขม.รล. ๘ พ.ย. ๖๕

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

วันที่ 22-24 ธ.ค. 65
วันที่ 23-25 ม.ค. 66

หน้าที่ 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯสมุทรสาคร 2 (SMB01,02CVB-01,SMBBVB-01)
2. กำหนดวันที่ทำงาน ~~12-17 ธ.ค. 65~~ ระหว่าง 07.30 น. ถึง 20.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก3) งานที่ทำ ติดตั้งระบบ SCPS ตามใบขอปฏิบัติงาน 1796/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมนอ ทงย้อย วันที่ 6 ธันวาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 6 ธันวาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 6 ธันวาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

SMBBVB-01 ทำงานวันที่ 22-24 ธ.ค. 65
SMB1CVB-01,SMB2CVB-01 ทำงานวันที่ 23-25 ม.ค. 65

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง (วันที่ 12 ธ.ค. 65)						
2	SMB01CVB-01	Auto	Manual		SMB		- CAP 1
3	SMB02CVB-01	Auto	Manual		SMB		- CAP 2
4	เมื่อพร้อมดับไฟ						
5	แจ้งพนักงานสถานีฯสมุทรสาคร2 ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ SMBBVB-01 อยู่สถานะปลดโซวี OPEN						
6	แจ้งพนักงานสถานีฯสมุทรสาคร2 ปลด STEP ย่อยของ SMB01,02CVB-01 ออกทุก STEP โดยเว้นระยะเวลาปลด						
7	SMB01CVB-01	สับ	ปลด		SMB		- CAP 1
8	SMB02CVB-01	สับ	ปลด		SMB		- CAP 2
9	SMB01CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		- CAP 1
10	SMB02CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		- CAP 2
11	SMBBVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		- ขนานบัส
12	แจ้งพนักงานสถานีฯสมุทรสาคร2 ตรวจสอบไฟย้อนเบรกเกอร์ SMB01,02CVB-01 หากตรวจสอบไม่พบไฟย้อน						
13	SMB01CVG-01	ปลด	สับ		SMB		- กราวด์ CAP1
14	SMB02CVG-01	ปลด	สับ		SMB		- กราวด์ CAP2
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
16	แจ้ง กบข.ก.3 Test ไฟ หากพบว่าไฟดับเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการลงข้อมูล We safe						
17	หลังจาก กบข.ก.3 Test ไฟ และพบว่าไฟดับพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก (วันที่ 12 ธ.ค. 65)							
19	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย (วันที่ 17 ธ.ค. 65)						
20	SMB01CVG-01	สับ	ปลด		SMB		- กราวด์ CAP1
21	SMB02CVG-01	สับ	ปลด		SMB		- กราวด์ CAP2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
23	SMB01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB		- CAP 1
24	SMB02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB		- CAP 2
25	SMBBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB		- ขนานบัส
26	SMB01CVB-01	ปลด	สับ		SMB		- CAP 1
27	SMB02CVB-01	ปลด	สับ		SMB		- CAP 2
28	SMB01CVB-01	Manual	Auto		SMB		- CAP 1
29	SMB02CVB-01	Manual	Auto		SMB		- CAP 2
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							