

# Switching Deadline

01/12/67



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..ภ.๓. ทมก.(ปบ)...../๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตราสุวรรณพิศ  
ชื่อผู้ส่ง นายณัฏฐ์ เขาวรรักษ์

วันที่ ..๒๙. พฤศจิกายน ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง ผจก.ภส.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า ภส.ท่ามะกา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนสายแรงสูง TMK๐๗S-๑๑ - Hotline Clamp แยกซีเจตอนกลาง สถานีท่ามะกา ๑ ตามแผนผังสิ่งเข้แบบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้


ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK๐๗	๒๙.๑๑.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	จำหน่าย เปลี่ยนสายแรงสูง TMK๐๗S-๑๑ - Hotline Clamp แยกซีเจตอนกลาง	TMK๐๗S-๑๑	Hotline Clamp แยกซีเจตอนกลาง	นาย ธนวิทย์ อภิลักษณ์เศก โทร ๐๘๕-๘๒๕๖๖๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ให้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๕ ต.คลองขะเอน อําเภอ ท่ามะกา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย ธนวิทย์ อภิลักษณ์เศก ตำแหน่ง หน.ปบ. โทร ๐๘๕-๘๒๕๖๖๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ   
(นายณัฏฐ์ เขาวรรักษ์)  
ผจก.ภส.ท่ามะกา

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ TMK7 จาก TMK7-11 ถึง DDE 11๖๕ ซี่งทองแดง  
ในวันที่ ๒๙.๑๑.๖๗ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1819/67  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิธมา วัฒนศิริโคธิ์ได้ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ธนวิทย์ อภิลักษณ์เศก  
30 พ.ย. 67

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)  
เรียน ผจก.ภส.ทมก, ภส.ทร.  
อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

  
(นายวิษิต วัฒนศิริโคธิ์)  
กคท 7 ปฏิบัติวาระ แทน บ.คท.


ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น  
แผนผังแบบ 2 แผ่น

ผจก. (สถานี - )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ภ.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกดอนกลาง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2-ธ.ค.-67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทมก.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1819/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว		วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร,สุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์,วัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ - ช่วงที่ 1 ดับไฟตั้งแต่ TMK07S-11 ถึง ฟาร์มไก่สมกมล เพื่อแก้ไขหัวเสาต้นไลน์แยก บริเวณซีเจดอนกลาง						
2	และปลด H/L Clamp บริเวณแยกซีเจดอนกลาง						
3	- ช่วงที่ 2 ดับไฟตั้งแต่ TMK07S-11 ถึง จุดปลด H/L Clamp แยกซีเจดอนกลาง เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย						
4	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดต่อนก่อนดำเนินการ						
5	TMW01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMW		โหลด 0.2 MW
6	TMK07R-01	Normal	Nonreclosing		ทมก.	R	เลยวัดหนองลาน
7	เมื่อพร้อมดับไฟเพื่อแก้ไขหัวเสาต้นไลน์แยก บริเวณซีเจดอนกลาง						
8	TMK07S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทร.		DIS ฝั่งบ้านทุ่งประทุน
9	TMK07S-12	สับ	ปลด		ทร.		DIS ฝั่งบ้านดอนกลาง
10	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
14	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
15	TMW01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW		
16	TMK07R-01	Nonreclosing	Normal		ทมก.	R	เลยวัดหนองลาน
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1							
17	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟช่วงที่ 1 และปฏิบัติงานในช่วงที่ 2 ต่อ						
18	TMW01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMW		
19	ตรวจสอบผู้ควบคุมงาน ปลด H/L Clamp บริเวณแยกซีเจดอนกลาง ออกจากกันทั้งสามเฟส เสร็จเรียบร้อยแล้ว						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
22	DIS ชค. TMW01	ปลด	สับ		ทร.		DIS ฟาร์มไก่สมกมล
23	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
24	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
25	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
27	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
28	TMW01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW		
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2							
29	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟทั้งหมด						
30	TMW01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMW		
31	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
32	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
33	แจ้งผู้ควบคุมงาน เชื่อม H/L Clamp บริเวณแยกซีเจดอนกลาง เข้าทั้งสามเฟส						
34	เมื่อผู้ควบคุมงาน เชื่อม H/L Clamp บริเวณแยกซีเจดอนกลาง เข้าทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ						
35	TMW01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW		
สิ้นสุด Switching							

ปฏิบัติงานวันที่ 2 ธ.ค. 67  
 เวลา 8.30 - 16.30 น.  
 (หลังดำเนินการ)

