



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทญ์ขอดับไฟ

Switching Deadline

14 พ.ย. 65

เลขที่ กต.คกข.(ปน)๑๖๐๗/๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณพิชล  
ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.โคกขาม


ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สิ้นสุดคร. ตามแผนผังสังเขป  
แบบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SXA4	๑๘ ธ.ค.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	พาดสายแรงสูง	สถานีฯ สิ้นสุดคร.	SXA๒S-๐๒ SXA๒S-๐๗ SXA๒S-๐๘ SXA๑S-๐๕ SXA๔S-๐๕	นายประวิทย์ กรังพานิชย์ เบอร์โทร ๐๙๑- ๘๑๓๒๖๐๙
๒	SXA8	๑๘ ธ.ค.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	พาดสายแรงสูง	สถานีฯ สิ้นสุดคร.	ปลายสาย	
๓	SXA9	๑๘ ธ.ค.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	พาดสายแรงสูง	สถานีฯ สิ้นสุดคร.	SXA๗S-๐๒ SXA๗S-๐๕ SXA๗S-๐๖ SXA๙S-๐๔	

พื้นที่ ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) นิคม สิ้นสุดคร.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรศาสตร์ สงวนพันธ์ ตำแหน่ง ท.ผ.ปน. โทร. ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒  
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ   
( นายนครินทร์ รัตนปัญญา )  
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

SXA 25-02  
SXA 25-07  
SXA 25-08  
SXA 15-05

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SXA4 จาก SXA45-01 ถึง SXA45-05  
ในวันที่ 18 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1939/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ SXAB จาก SXA85-01 ถึง ปลาดุก  
ในวันที่ 18 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1939/2565  
SXA 75-02  
SXA 75-05  
SXA 75-06  
SXA 95-04

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเตอร์ SXA9 จาก SXA95-01 ถึง  
ในวันที่ 18 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1939/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย จีระวัฒน์ เกียรติชัยนิก ประสานงานการขอดับไฟกับ ฝ่าย วิศวกร 6 ธันวาคม 65  
11 ธ.ค. 65

(นาย จีระวัฒน์ เกียรติชัยนิก )  
วสค.4 ปฏิบัติงานแทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓ กฟ.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี สันสาคร )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สิ้นสาคร (SXA04,SXA08 และ SXA09)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ธ.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟฟ.คกข.	งานที่ทำ	พาดสายแรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1939/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก			วันที่	11 ธันวาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11 ธันวาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 ธันวาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช</li> <li>นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต</li> <li>นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ</li> </ol>				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		-
3	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		-
4	SXA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		- Load 3.2 MW
5	SXA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		- Load 0.32 MW
6	SXA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		- Load 0 MW
7	SXA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		- Load 0.8 MW
8	ย้ายโหลด SXA04 บางส่วนไปรับจาก SXA03						
9	SXA03S-11	ปลด	สับ		คกข.		- ประตุสามนิคมสิ้นสาคร
10	SXA04S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		- บ.คูเกอร์
11	ย้ายโหลด SXA09 บางส่วนไปรับจาก SXA03						
12	SXA03S-07	ปลด	สับ		SXA	SCADA	- ประตุสามนิคมสิ้นสาคร
13	SXABVB-01	ปลด	สับ		SXA		- ขนานบัส
14	SXA09S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		- เลย บ.คูเกอร์
15	SXABVB-01	สับ	ปลด		SXA		- ขนานบัส
16	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.						
17	SXA04VB-01	สับ	ปลด		SXA		-
18	SXA08VB-01	สับ	ปลด		SXA		-
19	SXA09VB-01	สับ	ปลด		SXA		-
20	SXA04S-01	สับ	ปลด		คกข.		DIS POT HEAD F.4
21	SXA08S-01	สับ	ปลด		คกข.		DIS POT HEAD F.8
22	SXA09S-01	สับ	ปลด		คกข.		DIS POT HEAD F.9
23	SXA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
24	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-
25	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-
26	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
27	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
29	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
30	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
31	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G5						
32	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G6						
33	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G7						
34	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G8						
35	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G9						
36	เมื่อ กฟฟ.คกช. แจ้ง Shotground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						
37	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
38	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
39	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
40	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
41	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
42	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4						
43	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G5						
44	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G6						
45	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G7						
46	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G8						
47	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G9						
48	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
49	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		- -
50	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		- -
51	SXA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		- -
52	SXA04S-01	ปลด	ล๊اب		คกช.		DIS POT HEAD F.4
53	SXA08S-01	ปลด	ล๊اب		คกช.		DIS POT HEAD F.8
54	SXA09S-01	ปลด	ล๊اب		คกช.		DIS POT HEAD F.9
55	SXA04VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		SXA		- -
56	SXA08VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		SXA		- -
57	SXA09VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		SXA		- -
58	ย้ายโหลด SXA09 บางส่วนกลับจาก SXA03						
59	SXABVB-01	ปลด	ล๊اب		SXA		- ขนานบัส
60	SXA09S-04	ปลด	ล๊اب		คกช.		- เลย บ.คูเกอร์
61	SXABVB-01	ล๊اب	ปลด		SXA		- ขนานบัส
62	SXA03S-07	ล๊اب	ปลด		SXA	คกช.	- ประตุสามนิคมสินสาคร
63	ย้ายโหลด SXA04 บางส่วนไปกลับจาก SXA03						
64	SXA04S-05	ปลด	ล๊اب		คกช.		- บ.คูเกอร์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	SXA03S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		- ประตูลำดับการเดินสาย
66	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		- -
67	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		- -
68	SXA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		- -
69	SXA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		- -
70	SXA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		- -
71	SXA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		- -
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



