

Switching Deadline
8 ก.พ. 68



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทย์ขอตัดไฟ

เลขที่ กต.บ.นจ.(กป) ๑๗๗ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายฤกษ์ชัย แสงเงิน


วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(กต)
ตำแหน่ง ท.ผ.กป.ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟส.บ.นจ

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ต.บ.นจ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ไลน์ F๓ สค.๓ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น กรณีเร่งด่วน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMC03	๙ ก.พ.๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ต่อสายแรงสูง ไลน์ F๒ EKA หน้าสถานี สค.๓(กฟผ)	สถานี สค.3	SF6 EKA7S-07 ถึง SF6 SMC03S-02	นายฤกษ์ชัย แสงเงิน โทร ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖ นายศรายุทธ มะกรุดอินทร์ โทร ๐๙๖-๒๙๗๙๕๕๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มี.....
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายฤกษ์ชัย แสงเงิน ตำแหน่ง ท.ผ.กป. โทร. ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อน
ปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(...นายฤกษ์ชัย แสงเงิน...)
ตำแหน่ง ท.ผ.กป.
ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟส.ต.บ.นจ.

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

EKA75-07
SMC3S-02

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMC03 จาก SMCBR-03 ถึง
ในวันที่ 9 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 297/68


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สิริภัทร ไพฑูริย์ ประธานงานการขอดับไฟกับ หมอกฤษณ แสงเงิน


(ผคฟ.สิริภัทร ไพฑูริย์)
๑๕๖.๖ กกน พ. ๐๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. ปท.

อก.วว.(ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี SMC.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าสถานีฯ สมุทรสาคร 3 (SMC03)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ก.พ. 68	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.บจน.	งานที่ทำ	ต่อสายแรงสูงวงจร EKA02		ตามใบขอปฏิบัติงาน 297 /2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธ์			วันที่	8 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายโมฆ 2. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต 3. น.ส.พิชชา, น.ส.สุภัชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	SMCBR-03	Normal	Nonreclosing		SMC		LOAD = 5.00 MW.
4	SMG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		
5	SMG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		LOAD = 2.50 MW.
6	ย้ายโหลด SMC03 บางส่วน ไปรับไฟจาก SMG08						
7	KTBO3S-07	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ပ်		บจน.		SF6 เลียบคลองสี่วา
8	SMC03S-02	ล๊ပ်	ปลด, ล็อคคาน		บจน.		SF6 เลียบคลองสี่วา ด้านเอกชัย
9	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
10	SMCBR-03	ล๊ပ်	ปลด		SMC		- -
11	SW.LOAD SMCBR-03	ล๊ပ်	ปลด		SMC		- -
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.บจน. รับทราบ						
13	แจ้ง กฟส.บจน. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
14	แจ้ง กฟส.บจน. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
15	เมื่อ กฟส.บจน. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
16	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
17	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
18	SMG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		
19	SMG08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
20	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ						
21	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
22	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
23	SMG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		
24	SMG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		
25	แจ้ง กฟส.บจน. ปลด Short Ground จุด G1						
26	แจ้ง กฟส.บจน. ปลด Short Ground จุด G2						
27	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	SW.LOAD SMCBR-03	ปลด	สับ		SMC		- -
29	SMCBR-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMC		- -
30	ย้ายโหลด SMC03 บางส่วน คีนจาก SMG08						
31	SMC03S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บนจ.		SF6 เสียบคลองสั้วด้านเอกชัย
32	KTB03S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บนจ.		SF6 เสียบคลองสั้ว
33	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
34	SMCBR-03	Nonreclosing	Normal		SMC		
35	SMG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		
36	SMG08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังดับไฟต่อสายแรงสูง F2 เอกรัย 1 ช่วงหน้าสถานี สมุทรสาคร 3 (กฟผ)

