



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอตัดไฟ

## Switching Deadline

20/03/67

เลขที่ ก.๓.สพ.ร.(ปบ.) 00872  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ยกระดับสายแรงสูง ให้กรมทางสร้างสะพานลอย ตรงข้ามข้ามวัดหอม  
เกร็ด.ถ.สาย๗ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAC๑๐	๒๓ มี.ค.๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	-ยกระดับสายแรงสูงให้กรม ทางสร้างสะพานลอย ถ.สาย๗	-จุดตัดDDEหน้า บ.โชทอป กรุ๊ป	-Disชั่วคราวหน้า บ.เอสซีจี	นายพนพล ปักษาทอง ๐๘๘-๙๔๖๒๖๕๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้ง ต.บ.โชทอป กรุ๊ป - ก่อนถึง บ.เอสซีจี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกนิม ตำแหน่ง ชผ.ปบ โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ   
(นายพิชา ตันยิตเส็ง)  
รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SAC10 จาก Dis ๑๐. SCB ถึง DDE บ.โชทอป กรุ๊ป  
ในวันที่ 23 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 422/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...  
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่...

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...  
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่...

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...  
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรุณ อรุณพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

  
(นายพิชา ตันยิตเส็ง)  
๒๓.๓.๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.สามพราน  
อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี...)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)

  
(นายพิชา ตันยิตเส็ง)  
รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ไลน์ SAC10 บริเวณ DIS.ชค.บ. SCG ถึง DDE.บ.ไซทอปกรุป
2. กำหนดวันที่ทำงาน 23 มี.ค. 67 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กพอ.สพร. งานที่ทำ ยกระดับสายแรงสูงให้กรมทาง ตามใบขอปฏิบัติงาน 422/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 15 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย จชช วันที่ 15 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย \_\_\_\_\_ วันที่ 15 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. นายมนตรีพันธ์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต, (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
3	SAC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
4	SAC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
5	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
6	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
7	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
8	- ย้ายโหลด SAC10 ไปจ่ายจาก SAB04						
9	SAC10S-05	ปลด	สับ		สพร.	SCADA SF6	ตรงข้ามทัศนคอนกรีต
10	SAB03S-14	ปลด	สับ		สพร.	SCADA SF6	แยกหอมเกร็ด
11	Dis ชค. SAC10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	หน้า บ. SCG
12	SAB03S-14	สับ	ปลด		สพร.	SCADA SF6	แยกหอมเกร็ด
13	- ดับไฟ SAC10 เวลา 08.30 น.						
14	แจ้งกพอ.สามพรานทำการปลดโหลดออกทั้งหมดก่อนทำการตัด DDE.						
15	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการตัด DDE.ไลน์ SAC10 บริเวณบ.ไซทอปกรุปออกทั้งสามเฟส						
16	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการตัด DDE.ไลน์ SAC10 บริเวณบ.ไซทอปกรุปออกทั้งสามเฟสเสร็จ						
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กพอ.สามพรานรับทราบ						
18	แจ้งกพอ.สามพราน Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
19	แจ้งกพอ.สามพราน Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
20	แจ้งกพอ.สามพรานมลงข้อมูลใน WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน						
21	แจ้งกพอ.สามพรานปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
22	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
23	SAC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
24	SAC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
26	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
27	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
28	หลังจากพอ.สามพรานปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
29	แจ้งกพอ.สามพรานทำการ Short Ground จุด G1 ออก						
30	แจ้งกพอ.สามพรานทำการ Short Ground จุด G2 ออก						
31	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง						
32	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
33	SAC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
34	SAC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
35	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
36	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
37	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
38	- จ่ายไฟ						
39	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการจัม DDE.ไลน์ SAC10 บริเวณบ.ไซทอปกรุปเข้าทั้งสามเฟส						
40	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการจัม DDE.ไลน์ SAC10 บริเวณบ.ไซทอปกรุปเข้าทั้งสามเฟสเสร็จ						
41	แจ้งกพอ.สามพรานจ่ายโหลดเข้า						
42	- ย้ายโหลด SAC10 กลับคืนจาก SAB04						
43	SAB03S-14	ปลด	สับ		สพร.	SCADA SF6	แยกหอมเกร็ด
44	Dis ชค. SAC10	ปลด	สับ		สพร.	DIS	หน้า บ.SC6
45	SAC10S-05	สับ	ปลด		สพร.	SCADA SF6	ตรงข้ามทักษิณคอนกรีต
46	SAB03S-14	สับ	ปลด		สพร.	SCADA SF6	แยกหอมเกร็ด
47	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
48	SAC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
49	SAC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
50	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
51	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
52	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							



