



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วิญญูขอตัดไฟ

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง

Switching Deadline

17 มิ.ย. 67

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....เดิมบางนางบวช(กฟผ.) ตามบันทึก จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วันที่	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	115 เควี	๒๐ มิ.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	Electrical Test CT 115 kV	DBN 7072	DBN7077

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1- วงจร/หม้อแปลง 115kv. จาก DBN ๘๐๗๒ ถึง DBN ๘๐๗๔.
ในวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๐๘:๐๐ น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ๗๗๘/๒๕๖๗

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่วันที่..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่วันที่..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษณ์ ศรีพิชร์. ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟ.ผ.


(จ.อ. วิศวกร ช่างเทคนิค)
ว.อ.ก.๖ ทน พ.อ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ ก.ปบ.(คฟ)

เรียน ผจก.....



ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1..... แผ่น
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.) | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 20 มิ.ย. 67 | ระหว่าง 08.00 น. | ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟผ. | งานที่ทำ | Electrical Test CT 115kV ตามใบขอปฏิบัติงาน 779/67 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสุธี ศรีเพ็ชร | | วันที่ 6 มิถุนายน 2567 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | | วันที่ 6 มิถุนายน 2567 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 6 มิถุนายน 2567 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายส (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายม (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	DBN-7072	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		
3	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.		
4	เมื่อศูนย์ลพบุรีพร้อมย้ายโหลด เวลา 08.00 น.						
5	ตรวจสอบสถานะ Low gas ที่ Circuit Switcher รหัส DBA01YB-02 อยู่สถานะ ปกติ						
6	DBA01YS-04	ปลด	สับ, ล็อคกุญแจ		ดบ.	ABS	ABS Bypass CSW
7	DBA01YB-02	สับ	ปลด		ดบ.	CSW	หน้าสถานีฯ เดิมบางนางบวช
8	แจ้งศูนย์ลพบุรีดำเนินการย้ายโหลดร่วมกับกฟผ. ได้						
9	เมื่อศูนย์ลพบุรีดำเนินการย้ายโหลดร่วมกับกฟผ. แล้วเสร็จ กฟผ. พร้อมดับไฟเวลา 08.00น.						
10	DBN-7072	สับ	ปลด		EGAT		เบรกเกอร์ 115 เควี
11	DBN-7077	สับ	ปลด		EGAT		ใบมีด 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
12	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
13	DBN-7077	ปลด	สับ		EGAT		ใบมีด 115 เควี
14	DBN-7072	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		EGAT		เบรกเกอร์ 115 เควี
15	แจ้งศูนย์ลพบุรีดำเนินการย้ายโหลดกลับสภาพปกติร่วมกับกฟผ. ได้						
16	เมื่อศูนย์ลพบุรีดำเนินการย้ายโหลดกลับสภาพปกติร่วมกับกฟผ. แล้วเสร็จ						
17	ตรวจสอบสถานะ Low gas ที่ Circuit Switcher รหัส DBA01YB-02 อยู่สถานะ ปกติ						
18	DBA01YB-02	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		ดบ.	CSW	หน้าสถานีฯ เดิมบางนางบวช
19	DBA01YS-04	สับ, ล็อคกุญแจ	ปลด, ล็อคกุญแจ		ดบ.	ABS	ABS Bypass CSW
20	DBN-7072	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		
21	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.		
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



แบบฟอร์มรับ - ส่งโทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร

ตำแหน่ง อก.ปฟ.

เลขที่ ท.น.3 กบบ.(คฟ)- 2077/2567

ชื่อผู้ส่ง

ตำแหน่ง

วันที่ 4 มิ.ย. 2567

ข้อความ / เอกสารแนบ - แผ่น

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง (อปก.) มีแผนงานดับไฟสถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมบางนางบวช (DBN-7072) เพื่อดำเนินการ Electrical Test CT-QY7B 115 kV ในวันที่ 20 มิ.ย. 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ตามหนังสือเลขที่ 240614 ลว. 23 พ.ค. 2567 นั้น

กบบ.น.3 พิจารณาแล้ว ในการปฏิบัติงานดังกล่าวจำเป็นต้องย้ายโหลดระบบ 115 kV. ได้แก่ สถานีไฟฟ้าค่ายบางระจัน, สถานีไฟฟ้าหันคา, บริษัท ธนกรรวมผล 999 จำกัด และ บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด ไปรับการจ่ายไฟจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงมโนรมย์ (MR-7052) เป็นการชั่วคราว (โหลดรวมประมาณ 50 เมกะวัตต์) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กบบ.น.3 จึงใคร่ขอให้ ศสพ. ประสานงานศูนย์ฯ กฟผ.เขต 4 (พิษณุโลก) เรื่องการถ่ายเทโหลด และ ขอให้ กบบ.ก.3 จัดเตรียมและประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการ Operate อุปกรณ์ Circuit Switcher 115 kV. รหัส DBA01YB-02 ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวต่อไป โดย กบบ.น.3 จะประสานงานแจ้ง ศูนย์ฯ กฟผ.เขต 4 (พิษณุโลก) และ กบบ.ก.3 ทราบล่วงหน้าก่อนและหลังดำเนินการ

ทั้งนี้ได้ประสานงานศูนย์ฯกฟผ.เขต 4 (พิษณุโลก)(คุณวสันต์ฯ) และ ผคฟ.กบบ.ก.3 (คุณศักดิ์สิทธิ์ฯ) ทราบด้วยวาจาแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประสานงานศูนย์ฯ กฟผ.เขต 4 (พิษณุโลก) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวนนุช สุขตั้งมั่น)

รก.ปบ.น.3 ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.น.3

31 พ.ค. 2567

ที่ น.3 กบบ.(คฟ.)-2078/2567

เรียน อก.ปบ.ก.3, อก.ปบ.น.3(ผจฟ.1), ผจก.กฟส.ชน., หค., คบจ.

เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวนนุช สุขตั้งมั่น)

รก.ปบ.น.3 ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.น.3

31 พ.ค. 2567

เอกสารแจ้งแผนปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่แจ้ง : ศูนย์นันทบุรี กฟผ. - แผนกจัดการปฏิบัติการ วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมบางนางบวช

เพื่อปฏิบัติงาน : Electrical Test CT-QY7B 115kV Line to PEA #1

ตั้งแต่ : เวลา 08.00 น. วัน พุธที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ถึง : เวลา 16.30 น. วัน พุธที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ขั้นตอนดำเนินการ : 1. กฟผ. ปลด 115kV Line to PEA #1 (เบรกเกอร์ DBN 7072 และเบมิด DBN 7077) ที่ สฟ.เดิมบางนางบวช ของ กฟผ.

2. กฟผ. ปลดเบมิด Incoming ที่รับจาก 115kV Line to PEA #1 ที่ สฟ.เดิมบางนางบวช ของ กฟผ.

หมายเหตุ :

แจ้งข้อมูลโดย : นายภาสกร เลขสุนทรากกร

ตำแหน่ง : วศ.7

โทร. : 02-436-2657

หน่วยงานที่รับแจ้ง : ศูนย์บางเขน กฟผ.

สถานะการอนุมัติงาน : อนุมัติ

วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567

หมายเหตุ :

รับแจ้งโดย : นายปริญญา รุ่งน้อม

ตำแหน่ง : ชผ.ปฟ.

โทร. : 02-590-5454

หน่วยงานที่รับแจ้ง : ศูนย์ลพบุรี กฟผ.

สถานะการอนุมัติงาน : อนุมัติ

วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567

หมายเหตุ :

รับแจ้งโดย : นายวิษชากร บุษบงค์

ตำแหน่ง : วิศวกร

โทร. : 063-253-9664
