

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิญญูขอดับไฟ

เลขที่ .....  
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
ชื่อผู้ส่ง นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์วันที่ .....  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)  
ตำแหน่ง ร.ก.กค.(ก๓)ด้วย ร.ก.กค.(ก๓) จะขอทดสอบ AC Withstand สถานีไฟฟ้า กว.ญ.นบุรี ๔ (ชั่วคราว) ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	DMA02	๒๔ มิ.ย. ๖๔	๑๐.๐๐ น.	-	ทดสอบ AC Withstand (ผ่านระบบ ๒๒ เควี DMA๐๒)	KCE05S-01	DMA04YS-04	นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์
		๒๕ มิ.ย. ๖๔	-	๑๐.๐๐ น.				

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์ ตำแหน่ง ร.ก.กค. โทร ๐๘๔-๐๘๑๕๔๒๗

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ ไพโรจน์ ภาคโพธิ์  
( นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์ )  
ตำแหน่ง ร.ก.กค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DMA02 จาก KCE05S-01 ถึง DMA04YS-04  
ในวันที่ 24-25 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 10.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 848/64 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ ..... อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.พรวิมล คุ้มพุด ประสานงานการขอดับไฟกับ นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์

  
( นายพรวิมล คุ้มพุด )  
๑๖ มิ.ย. ๖๔

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๓๓๖.

อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.thขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี กว.ญ.นบุรี 4 (ชั่วคราว))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 1  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กาญจนบุรี 4 (ชั่วคราว)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24-25 มิ.ย. 64	เวลา	10.00 น. ถึง 10.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดมข.	งานที่ทำ	ทดสอบ AC WithStand ตามใบขอปฏิบัติงาน 848/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง		วันที่ 22 มิถุนายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 22 มิถุนายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 22 มิถุนายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร,นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายพนิต,นายศุภสวัสดิ์,นายสุธี (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ Air Break Switch 115 เควี รหัส DMA04YS-04 บริเวณหน้าสถานีฯ อยู่สถานะ "OPEN"						
3	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KCE01YB-01 อยู่สถานะ "OPEN"						
4	ตรวจสอบสวิตชิงใบมีด 115 เควี รหัส KCE01YS-01 อยู่สถานะ "OPEN"						
5	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 22 เควี Incoming รหัส KCE01BVB-01 อยู่สถานะ "OPEN"						
6	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 22 เควี รหัส KCE01,02,03,04,05VB-01 อยู่สถานะ "OPEN"						
7	ตรวจสอบสวิตชิงใบมีด 22 เควี รหัส KCE01,02,03,04,05S-01 อยู่สถานะ "OPEN"						
8	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing		ดมข.		R ตลาด้านมะขามเตี้ย
9	เมื่อพร้อมจ่ายไฟเพื่อทำการ AC Withstand เวลา 10.00 น.						
10	KCE05S-01	ปลด	สับ		ดมข.		DIS POT HEAD F.5
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน กกค.(ก3) ดำเนินการจ่ายเบรกเกอร์ภายในสถานีฯ เพื่อทดสอบ AC Withstand ได้						
12	ขณะ AC Withstand ให้ตั้ง Nonreclosing รีโครสเซอร์ รหัส DMA02R-02 บริเวณตลาด้านมะขามเตี้ย ไว้ตลอด						
	***** สิ้นสุด Switching วันที่ 24 มิ.ย. 64 *****						
13	เมื่อ กกค.(ก3) ดำเนินการทดสอบ AC Withstand ครบ 24 ชั่วโมง แล้วเสร็จ						
14	DMA02R-02	Nonreclosing	Normal		ดมข.		R ตลาด้านมะขามเตี้ย
	***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****						

