



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .. ก.ตภสฟ.(ปก)๒๓๓/๒๕๖๘ ..  
ชื่อผู้รับ .. นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์ ..  
ชื่อผู้ส่ง .. นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์ ..

Switching Deadline

26/02/68

วันที่ .. ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ..  
ตำแหน่ง .. อภ.ปบ.(กต) ..  
ตำแหน่ง .. อภ.สฟ.(กต) ..

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(กต) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน .. ติดตั้งทดสอบระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า นครชัยศรี 1 .. ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน .. - .. แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	อุปกรณ์ 22 kV Bus1	๒ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ทดสอบฟังก์ชัน 50BF , SF , ARC	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground, ปลดใบมิต ต้น Riser pole	
๒	อุปกรณ์ 22 kV Bus1	๙ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ทดสอบฟังก์ชัน 50BF , SF , ARC	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground, ปลดใบมิต ต้น Riser pole	
๓	อุปกรณ์ 22 kV Bus2	๑๖ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ทดสอบฟังก์ชัน 50BF , SF , ARC	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground, ปลดใบมิต ต้น Riser pole	
๔	อุปกรณ์ 22 kV Bus2	๒๓ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ทดสอบฟังก์ชัน 50BF , SF , ARC	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground, ปลดใบมิต ต้น Riser pole	
๕	อุปกรณ์ 22 kV Bus1 และ Bus2	๖ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ทดสอบฟังก์ชัน 50BF , SF , ARC , BTF	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่สับ Ground, ไม่ปลดใบมิต ต้น Riser pole	
๖	1YB-01, 2YB-01, 3YB-01, 4YB-01, 5YB-01, 6YB-01, BYB-01	<del>๒๓ ก.พ. ๖๘</del> 2 มี.ค. 68	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ปลดฟังก์ชัน 50BF, BUS DIFF. Protection (87B)	OPEN BREAKER	OPEN ใบมิตหัวท้าย (-YS01, -YS02, -YS03)	
๗	BYB-01, BYS-01, BYS-02	<del>๒๒ ก.พ. ๕</del> <del>มี.ค. ๖๘</del> 2 - 14 มี.ค. 68	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้ง และทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	OPEN ใบมิตหัวท้าย	
๘	6YB-01, 6YS-01, 6YS-02, 6YS-03	<del>๒๒ ก.พ. ๕</del> <del>มี.ค. ๖๘</del> 2 - 12 มี.ค. 68	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้ง และทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	OPEN ใบมิตหัวท้าย	นายไสว แซ่ลก วศก.๖ มพท.กทข. ๐๘๑-๒๗๗๘๑๗
๙	5YB-01, 5YS-01, 5YS-02, 5YS-03	๕ - ๑๑ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้ง และทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	OPEN ใบมิตหัวท้าย	
๑๐	4YB-01, 4YS-01, 4YS-02, 4YS-03	๑๒ - ๑๗ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้ง และทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	OPEN ใบมิตหัวท้าย	
๑๑	1YB-01, 1YS-01, 1YS-02, 1YS-03	๑๘ - ๒๒ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้ง และทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	OPEN ใบมิตหัวท้าย	
๑๒	2YB-01, 2YS-01, 2YS-02, 2YS-03	๒๓ - ๓๐ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้ง และทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	OPEN ใบมิตหัวท้าย	
๑๓	3YB-01, 3YS-01, 3YS-02, 3YS-03	๓๑ มี.ค. - ๗ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้ง และทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	OPEN ใบมิตหัวท้าย	
๑๔	1YB-01, 2YB-01, 3YB-01, 4YB-01, 5YB-01, 6YB-01, BYB-01	๒๐ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ทดสอบฟังก์ชัน 87B , 50BF	OPEN BREAKER	OPEN ใบมิตหัวท้าย (-YS01, -YS02, -YS03)	
๑๕	1YB-01, 2YB-01, 3YB-01, 4YB-01, 5YB-01, 6YB-01, BYB-01	๒๗ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ทดสอบ Stability ของ Bus Diff	OPEN BREAKER	OPEN ใบมิตหัวท้าย (-YS01, -YS02, -YS03) หมายเหตุ เบย์ 2YB, 3YB, 6YB ไลน์ต้องไม่มีไฟ	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธวัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง ชม.ปค. กสฟ.(ก๓) โทร ๐๘๖-๗๖๖-๓๘๕๐

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์)

อก.สฟ.(ก๓)

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 7 พัดเตอร์ - จาก BYB-01 ถึง BYS-01, 02  
ในวันที่ 2-14 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 20.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 84/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วนิต ราชสุริยวงษ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายอรรถ เป็พวงษ์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. ผคฟ. นอ.

อก.สฟ.(ก๓),

อก.วว.(ก๓)

  
ผคฟ. ๑ แทน ผ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี NCA.)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๐7-3๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายเอกสิทธิ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)




(นายเอกสิทธิ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ทพ.ปค		๑๑ ก.พ. ๖๘
พขง.๕		๑๑ ก.พ. ๖๘

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครชัยศรี 1 (NCABYB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 มี.ค. 68	เวลา	08.00 น.	ถึง	14 มี.ค. 68	20.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	รีดถอน ติดตั้ง และทดสอบระบบ SCPS NCABYB-01		ตามใบขอปฏิบัติงาน	84/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม				วันที่	26 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	26 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	26 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย					1. นางอรุณพิชชา,นางสาวสุภัสชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิษฐ์,นายอมร 3. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง วันที่ 2 มี.ค. 68						
2	ตรวจสอบสถานะ NCABYB-01 อยู่สถานะ ปลด และ NCABYS-01, NCABYS-02 อยู่สถานะ สับ						
3	NCA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	NCA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	NCABYS-01	สับ	ปลด		NCA		- ไบมีด 115 เควี
6	NCABYS-02	สับ	ปลด		NCA		- ไบมีด 115 เควี
7	แจ้งจุดไฟดับให้ชุด กสฟ.(ก3) รับทราบ และให้ทำการทดสอบ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใบ WE SAFE ให้เรียบร้อย						
8	แจ้งให้ชุดปฏิบัติงาน ทำงานได้						
9	NCA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	NCA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching วันที่ 2 มี.ค. 68							
11	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จทุกชุด พร้อมจ่ายไฟทั้งหมด วันที่ 14 มี.ค. 68						
12	NCA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	NCA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	NCABYS-01	ปลด	สับ		NCA		- ไบมีด 115 เควี
15	NCABYS-02	ปลด	สับ		NCA		- ไบมีด 115 เควี
16	NCA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	NCA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							