



Switching Deadline  
วันที่ ๑ ก.ค. ๖๔

เลขที่ ก.๓ (ปบ) ๑๕๑๕ /๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า  
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน...ขยายเขตต่อโลนแรงสูงบริเวณเซเวนบ้านเก่า.....สถานีไฟฟ้า  
กาญจนบุรี.๓ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F3 /กจ.	12 ก.ค. 64	09.00	16.00	ขยายเขตต่อโลนแรงสูงบริเวณเซเวนบ้านเก่า	ปลด DDE ตัน Diss03s-20 ข้ามถนนทางรถไฟบ้านเก่า	ปลดสายหลัดคาน Load Diss03s-20 ข้ามถนนทางรถไฟบ้านเก่า	นายณรงค์ฤทธิ์ ปานอรัง โทร 081-4318162

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณสถานีตำรวจชุมชนบ้านเก่า ถึง โค้งวัดบ้านเก่า  
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณรงค์ฤทธิ์ ปานอรัง.....ตำแหน่ง พชง.๗.....โทร 081-4318162.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายณรงค์ฤทธิ์ ปานอรัง)  
ตำแหน่ง นายณรงค์ฤทธิ์ ปานอรัง  
รอง(พ) ปฏิบัติงานแทน ผจก.ว.อ.กจ.  
ชื่อ ก.ค. ๕๖๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)  
ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ KCA3 จาก DDE. ตัน Dis KCA3S-20 ถึง ปลงจลจ  
ในวันที่ 12 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 994 /64  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ เกียงผู ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายณรงค์ฤทธิ์ ปานอรัง


(นายอภิสิทธิ์ เกียงผู)

สำหรับผู้อนุมัติ  
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟภ. กจ.  
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น  
ผจก. (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณสถานีตำรวจชุมชนบ้านเก่า - โค้งวัดบ้านเก่า (วงจร KCA03)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 ก.ค. 64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.กจ.	งานที่ทำ	ขยายเขตต่อไลน์แรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	924/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	8 กรกฎาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 กรกฎาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 กรกฎาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพนิต, นายศุภสวัสดิ์, นายสุธี 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร, นายศักดิ์สิทธิ์				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบสวิตชิงข้างเคียงเลขที่ 887/64 ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
3	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		
4	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 09.00 น.						
5	แจ้ง กฟจ.กาญจนบุรี ไลน์โหลดหม้อแปลงบริเวณพื้นที่ดับไฟ วงจร KCA03 ออก						
6	หลังจาก กฟจ.กาญจนบุรี ไลน์โหลดหม้อแปลงบริเวณพื้นที่ดับไฟ วงจร KCA03 ออก เรียบร้อย						
7	แจ้ง กฟจ.กาญจนบุรี ให้ Hot Line ทำการปลด DDE วงจร KCA03 บริเวณต้น Dis.รหัส KCA03S-20 ออกทั้ง 3 เฟส (แบบมีไฟ)						
8	หลังจาก กฟจ.กาญจนบุรี ให้ Hot Line ทำการปลด DDE วงจร KCA03 บริเวณต้น Dis.รหัส KCA03S-20 ออกทั้ง 3 เฟส เรียบร้อย						
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
10	แจ้ง กฟจ.กาญจนบุรี ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
11	KCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *****							
13	หลังผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
14	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		
15	แจ้ง กฟจ.กาญจนบุรี ให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
16	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
17	แจ้ง กฟจ.กาญจนบุรี ให้ Hot Line ทำการเชื่อม DDE วงจร KCA03 บริเวณต้น Dis.รหัส KCA03S-20 เข้าทั้ง 3 เฟส (แบบมีไฟ)						
18	หลังจาก กฟจ.กาญจนบุรี ให้ Hot Line ทำการเชื่อม DDE วงจร KCA03 บริเวณต้น Dis.รหัส KCA03S-20 เข้าทั้ง 3 เฟส เรียบร้อย						
19	KCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

