



# เอกสารขอตัดไฟ

ID  
739

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ รับ-ส่ง วิทยุ \_\_\_\_\_

ชื่อผู้รับ นายบุญณพิชญ์ ศรีจันทร์ ตำแหน่ง อก.ปบ.ก.1  
 ชื่อผู้ส่ง นายพงศกร สกุลณี ตำแหน่ง วศก.6 ผปค.  
 วันที่ 4 มิถุนายน 2567

วันที่ \_\_\_\_\_  
 เวลา \_\_\_\_\_  
 ชื่อผู้รับเอกสาร \_\_\_\_\_  
 ชื่อผู้ส่งเอกสาร \_\_\_\_\_

ที่ \_\_\_\_\_ ด้วย กฟพ. กฟส.ก.1 จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้า ลาดบัวหลวง ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	ว.ด.ป	ตั้งแต่ เวลา	ถึง เวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	สถานที่ ปฏิบัติงาน	ผู้ควบคุม งาน	ผู้ประสานงาน การตัดไฟ
1	BUS1	17 มิ.ย. 67	10.00	16.30	ตรวจสอบ Fiber Optic ของระบบ Arc Protection Relay ภายในตู้ Switchgear ตับไฟทั้งบัส Out Service CB	สฟ.ลาดบัวหลวง	พงศกร 090-1355733	พงศกร 090-1355733

- พื้นที่ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) \_\_\_\_\_ -
  - ผลกระทบกับระบบสื่อสาร
    - มีแนวไฟเบอร์ออฟติก ใต้ไลน์  ไม่มีแนวไฟเบอร์ออฟติก ใต้ไลน์  
 มีโอกาสชำรุด  ไม่มีโอกาสชำรุด
    - สำนักงาน กฟพ.หน้างาน
  ไม่ได้รับผลกระทบไฟดับ  ได้รับผลกระทบ ไฟดับ
- จึงขออนุมัติตัดไฟในบริเวณและเวลาดังกล่าวด้วย ลงชื่อ นายพงศกร สกุลณี  
วศก.6 ผปค.

สำหรับศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟพ.1

เรียน อก.ปบ.ก.1

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟพ.1 พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟทำงานตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ BUS1 จาก LBL3YB-01 ถึง LBL1,2,3,4,5S-01  
 ในวันที่ 17 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 071/มิ.ย.67
- อนุมัติให้ตัดไฟทำงานตามคำขอชื่อ \_\_\_\_\_ ฟีดเดอร์ \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
 ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_ ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ \_\_\_\_\_
- อนุมัติให้ตัดไฟทำงานตามคำขอชื่อ \_\_\_\_\_ ฟีดเดอร์ \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
 ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_ ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ \_\_\_\_\_


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่ง

ที่ ก.1 กบ.บ.(คฟ.)

(ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบอาจมีแรงดันไฟฟ้าตก)

เรียน อก.สฟ.ก.1, อก.ปบ.ก.3, ผจก.เสนา, ผจก.ลาดบัวหลวง, สฟ.บางไทร(หน่วย), ผจพ.1,2

อนุมัติ - ลงนามแล้ว

ลงชื่อ   
 ( นายอมฤต บัวน้อย )

ลงชื่อ   
 ( นายนิติกันต์ ศรีสมบุรณ์ (แทน) )

รท.ปบ. ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.ก.1

วศก.5 ปฏิบัติงานแทน หน.คฟ.กบ.ก.1

จพ.7-ร.29

4 มิถุนายน 2567

4 มิถุนายน 2567

แบบฟอร์มกำหนดขั้นตอนการดับไฟ ( Switching Order )

ใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

071/มิ.ย.67

แผ่นที่.....1.....ของ.....6.....แผ่น

แผนการดำเนินการ				ดำเนินการจริง					หมายเหตุ
ที่	ปลด/สับ	รหัสอุปกรณ์	กฟฟ./สถานีฯ	เวลา	ปลด/สับ	รหัสอุปกรณ์	รหัสรถยนต์	ผู้ควบคุมงาน	
				วันที่ 17 มิ.ย. 67 เวลา 10.00-16.30 น.					
ก่อนดำเนินการ									
นำโหลด LBL1 ฝาก BAM5									
1	Off Auto LBL1VB-01, Off Tap TP1-LBL								
2	Off Auto BAM5VB-01, Off Tap TP1-BAM				ประสานงาน กฟภ.3				
3	โหลดก่อนขนาน LBL1VB-01 .....MW, .....MVAR								
4	โหลดก่อนขนาน BAM5VB-01 .....MW, .....MVAR								
5	ตรวจสอบสถานะ	LBL1S-05	สถานะ "ปลด"						
6	สับ	LBL1S-05							
7	โหลดขณะขนาน LBL1VB-01 .....MW, .....MVAR								
8	โหลดขณะขนาน BAM5VB-01 .....MW, .....MVAR								
9	ตรวจสอบสถานะ	LBL1VB-01	สถานะ "สับ"						
10	ปลด	LBL1VB-01							
11	โหลดหลังขนาน LBL1VB-01 .....MW, .....MVAR								
12	โหลดหลังขนาน BAM5VB-01 .....MW, .....MVAR								
13	On Tap TP1-LBL , On Auto BAM5VB-01, On Tap TP1-BAM				ประสานงาน กฟภ.3				
นำโหลด LBL2 ฝาก LBL7									
1	Off Auto LBL2VB-01, LBL7VB-01 , Off Tap TP1, TP2								
2	โหลดก่อนขนาน LBL2VB-01 .....MW, .....MVAR								
3	โหลดก่อนขนาน LBL7VB-01 .....MW, .....MVAR								
4	ตรวจสอบสถานะ	LBL2S-02	สถานะ "ปลด"						
5	สับ	LBL2S-02							
6	โหลดขณะขนาน LBL2VB-01 .....MW, .....MVAR								
7	โหลดขณะขนาน LBL7VB-01 .....MW, .....MVAR								
8	ตรวจสอบสถานะ	LBL2VB-01	สถานะ "สับ"						
9	ปลด	LBL2VB-01							
10	โหลดหลังขนาน LBL2VB-01 .....MW, .....MVAR								
11	โหลดหลังขนาน LBL7VB-01 .....MW, .....MVAR								
12	On Auto LBL7VB-01 , On Tap TP1, TP2								
LBL3 สถานะ "ปลด" เบรกเกอร์ชำรุด									





**แบบฟอร์มการตรวจสอบ ก่อนการจ่ายไฟระบบจำหน่ายและสายส่ง**  
**Energizing Checklist**

สวิตชิงเลขที่ 071-ม.ย.67

งานที่ดำเนินการ ตรวจสอบ Fiber Optic ของระบบ Arc Protection Relay ภายในตู้ Switchgear ดับไฟทั้งบัส Out Service CB

ส่วนการประสานงาน สถานีไฟฟ้าและการไฟฟ้าหน้างาน เตรียมการจ่ายไฟ	ชื่อผู้ประสานงาน
<input type="checkbox"/> 1. ตรวจสอบผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	
<input type="checkbox"/> 2. ตรวจสอบปลดกราวด์พื้นที่เตรียมพร้อมจ่ายไฟ	
3. ตรวจสอบงานร่วม ภายใน สฟ. <input type="checkbox"/> ไม่มีงานร่วม	
มีงานร่วม <input type="checkbox"/> งานร่วมแล้วเสร็จ	
4. ตรวจสอบงานร่วม กฟฟ.ในพื้นที่ <input type="checkbox"/> ไม่มีงานร่วม	
มีงานร่วม <input type="checkbox"/> งานร่วมแล้วเสร็จ	
รายละเอียดเพิ่มเติม(ถ้ามี) _____	

ส่วนของศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เตรียมการจ่ายไฟ	ชื่อผู้ตรวจสอบ
1. ตรวจสอบสภาพการจ่ายไฟปัจจุบัน <input type="checkbox"/> ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพปกติ	
<input type="checkbox"/> มีการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจสภาพการจ่ายไฟแล้ว	
<input type="checkbox"/> 2. ตรวจสอบวงจรและเข้าใจขอบเขตที่เตรียมจ่ายไฟ	
<input type="checkbox"/> 3. ตรวจสอบอุปกรณ์มีความพร้อมจ่ายไฟ	
รายละเอียดเพิ่มเติม(ถ้ามี) _____	

อนุมัติและรายงานการจ่ายไฟ			
อุปกรณ์ที่จ่ายไฟ	เวลา	จ่ายไฟถึง	
สถานะการจ่ายไฟ	<input type="checkbox"/>	ปกติ <input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ _____
ผู้ดำเนินการจ่ายไฟ		ตำแหน่ง	
ผู้อนุมัติการจ่ายไฟ		ตำแหน่ง	

**\*\*หมายเหตุ\*\***

1. ในแต่ละข้อให้ทำเครื่องหมาย (✓) เพื่อตรวจสอบแต่ละขั้นตอน พร้อมลงชื่อผู้ประสานงานหรือผู้ตรวจสอบให้ครบทุกข้อ
2. หากผ่านการ Check ทุกข้อ ให้ผู้ดำเนินการจ่ายไฟแจ้ง Supervisor เพื่ออนุมัติการจ่ายไฟ









