



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3กสฟ.(ปค.)261/2567

ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณพิชิต

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.3)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้าย Synchronize check relay สถานีไฟฟ้า ด้านข้าง และ เลขวิทยุ ตามแผนผังสั่งเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DAA06VB-01	23-24 ก.พ. 2567	09.00 น.	16.00 น.	รื้อถอน PT และ synchronize check relay	Open CB Truck out ปลด riser pole		นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข 082-1289484
2.	LWA03VB-01	23-24 ก.พ. 2567	09.00 น.	16.00 น.	ติดตั้ง PT และ synchronize check relay	Open CB Truck out ปลด riser pole		นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข 082-1289484
3.	DAA6R-02	23 ก.พ. 2567	09.00 น.	16.00 น.	รื้อถอนฟังกักชั้น Block reclosing	Bypass recloser		นายนิธินัย เกิดความสุข 085-2908434
3.	DAA6R-03	23 ก.พ. 2567	09.00 น.	16.00 น.	ติดตั้งฟังกักชั้น Block reclosing	Bypass recloser		นายนิธินัย เกิดความสุข 085-2908434

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข ตำแหน่ง ว.ศ.ก.4 โทร 082-1289484

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย

(นายสมหมาย ชื่นด้วง...)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

()

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อ.ก.สฟ.(ก.3), อ.ก.ว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

หม.ปค.		16 ก.พ. 67
พชช./ว.ศ.ก.	ทรงชนะ	16 ก.พ. 67