



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.กสฟ.(สก.) /2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัช

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีจันทน์

## วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

4 ก.ย. 67

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก3).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....บ้านแพ้ว.....  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ            | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน                                |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|---------------------------------------|-----|-----|---|
| 1   | TP.2     | 9 ก.ย.67     | 08.00 น.    | 16.00 น. | ดับไฟหม้อแปลง TP.2 เพื่อทดสอบหม้อแปลง | -   | -   | นายเชาว์ลิต<br>นิลรอด<br>โทร.<br>0813657367 |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.7 โทร. 081-3657367

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมระบบไฟฟ้า (ผคฟ.) กพก.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ BNP-TP2 จาก BNP 4YB-01 ถึง BNP 2BVB-01  
ในวันที่ 9 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1020/67.

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ นาย สิริภัท โพธิ์พินิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

(นายสิริภัท โพธิ์พินิจ)  
วต.ก.5 แทน นพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.สฟ.(ก3), อ.ก.ว.(ก3) ผจก. กพส.ส.ด. 2(ขพว)

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 2 .....แผ่น  
แผนผังแนบ..... - .....แผ่น

ผจก. 1 (สถานี BNP)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

|                        |   |          |   |
|------------------------|---|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีฯ บ้านแพ้ว (BNP-TP2)   |          |   |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 9 ก.ย. 67   | ระหว่าง  | 08.00 น. ถึง 16.00 น.   |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กสฟ.(ก.3)   | งานที่ทำ | ทดสอบหม้อแปลง TP2 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1020/2567                                       |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพิรภัทร โพธิ์พันธุ์  |          | วันที่ 10 สิงหาคม 2567  |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 10 สิงหาคม 2567  |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 10 สิงหาคม 2567  |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน<br>2. นายพิรภัทร, น.ส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต<br>3. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ |          | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

| ที่                              | รหัสอุปกรณ์   | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ          | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ           |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|--------------------|
| 1                                | <u>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</u>                            |                                      |                    |      |              |            |                    |
| 2                                | BNP-TP1   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | BNP          | -          |                    |
| 3                                | BNP-TP2   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | BNP          | -          |                    |
| 4                                | <u>ย้ายโหลด BNP-TP2 ไปจ่ายจาก BNP-TP1</u>   |                                      |                    |      |              |            |                    |
| 5                                | BNPBVB-01   | ปลด                                  | สับ                |      | BNP          | -          | ขนานบัส            |
| 6                                | BNP02BVB-01   | สับ                                  | ปลด                |      | BNP          | -          | INCOMING 2         |
| 7                                | <u>เมื่อพร้อมดับไฟ</u>  |                                      |                    |      |              |            |                    |
| 8                                | BNP04YB-01  | สับ                                  | ปลด                |      | BNP          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 9                                | BNP04YS-01  | สับ                                  | ปลด                |      | BNP          | -          | ใบมิด 115 เควี     |
| 10                               | BNP04YS-02  | สับ                                  | ปลด                |      | BNP          | -          | ใบมิด 115 เควี     |
| 11                               | BNP02BVB-01   | ทรัก "In service"                    | ทรัก "Out service" |      | BNP          | -          | INCOMING 2         |
| 12                               | <u>แจ้งสถานีฯ บ้านแพ้ว ทำการตรวจสอบฟาย้อนเบรกเกอร์ Incomming 2 ถ้าไม่มีฟาย้อน</u> |                                      |                    |      |              |            |                    |
| 13                               | BNP02BVG-01   | ปลด                                  | สับ                |      | BNP          | -          | กราวด์ INCOMING 2  |
| 14                               | <u>แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ</u>                                |                                      |                    |      |              |            |                    |
| 15                               | แจ้ง กสฟ. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE                                   |                                      |                    |      |              |            |                    |
| 16                               | หลังจาก กสฟ. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว                 |                                      |                    |      |              |            |                    |
| 17                               | แจ้ง กสฟ. ปฏิบัติงานได้   |                                      |                    |      |              |            |                    |
| 18                               | BNP-TP1   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | BNP          | -          | -                  |
| <u>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</u> |   |                                      |                    |      |              |            |                    |
| 19                               | <u>เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ</u>   |                                      |                    |      |              |            |                    |
| 20                               | BNP-TP1   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | BNP          | -          | -                  |
| 21                               | <u>ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว</u>                                   |                                      |                    |      |              |            |                    |
| 22                               | BNP02BVG-01   | สับ                                  | ปลด                |      | BNP          | -          | กราวด์ INCOMING 2  |
| 23                               | BNP02BVB-01   | ทรัก "Out service"                   | ทรัก "In service"  |      | BNP          | -          | INCOMING 2         |
| 24                               | BNP04YS-01  | ปลด                                  | สับ                |      | BNP          | -          | ใบมิด 115 เควี     |
| 25                               | BNP04YS-02  | ปลด                                  | สับ                |      | BNP          | -          | ใบมิด 115 เควี     |
| 26                               | BNP04YB-01  | ปลด                                  | สับ                |      | BNP          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 27                               | <u>ปรับแรงดันหม้อแปลง TP.2 ที่ 22.7 kV</u>  |                                      |                    |      |              |            |                    |
| 28                               | <u>ย้ายโหลด BNP-TP2 กลับจาก BNP-TP1</u>   |                                      |                    |      |              |            |                    |

| ที่                       | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | หน้าที่ 2 จาก 2<br>ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |            |
|---------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------|------|--------------|------------|----------|------------|
| 29                        | BNP02BVB-01 | ปลด                                  | สับ                          |      | BNP          |            | -        | INCOMING 2 |
| 30                        | BNPBVB-01   | สับ                                  | ปลด                          |      | BNP          |            | -        | ขนานบัส    |
| 31                        | BNP-TP1     | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto                  |      | BNP          |            | -        | -          |
| 32                        | BNP-TP2     | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto                  |      | BNP          |            | -        | -          |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด |             |                                      |                              |      |              |            |          |            |

