



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(ร.อ.) ๒๑๖๔/๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

Switching Deadline

วันที่ 29 มิ.ย. 65

วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบแก้ไข Dim CSCS วงจร 1BVB-01 สถานีไฟฟ้า  
เอกชัย ๑ ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ดับไฟ 1BVB-01				๑. ปลดเบรกเกอร์ 22 KV. รหัส 1BVB-01 ๒. ตั้ง Truck อยู่ตำแหน่ง Out Service ๓. ไม่สับ Ground			นายปริตรภัทร อางศิริ ๐๘๘-๒๙๐๒๗๙๔
๒.	ดับไฟ 3YB-01 (TP1)	๓ ก.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ 115 KV รหัส 3YB-01 ๒. ปลด 115 KV Disconnecting Switch รหัส 3YS-01, 3YS-02			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปริตรภัทร อางศิริ ตำแหน่ง พ.ขง.๔ โทร ๐๘๘-๒๙๐๒๗๙๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์ )

ตำแหน่ง ช.ก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1, 2 พิดเคอร์ Icomi จาก EKA 3YB-01 ถึง EKA 1BVB-01  
ในวันที่ 3 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08-30 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1088/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อธิวัฒน์ สิงห์โตทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปริตรภัทร อางศิริ

29 มิ.ย. 65

รศพร สันติเกษตรกิจ  
( ๐๐๓.7 แทน น.พ.คพ. )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คพ.)  
เรียน ผจก. กฟภ.๓

อ.ก.บ.ข.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี EKA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08-00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯเอกชัย 1 (EKA-TP1)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ก.ค. 65	เวลา	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบแก้ไข Dim CSCS ตามใบขอปฏิบัติงาน 1088/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 25 มิถุนายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 25 มิถุนายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 25 มิถุนายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA	-	Load 10.88 MW
3	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA	-	Load 20.37 MW
4	<b>ย้าย EKA-TP1 ไปจ่ายจาก EKA-TP2</b>						
5	EKABVB-01	ปลด	สับ		EKA	-	ขนานบัส
6	EKA01BVB-01	สับ	ปลด		EKA	-	INCOMING 1
7	<b>เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน</b>						
8	EKA03YB-01	สับ	ปลด		EKA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	EKA03YS-01	สับ	ปลด		EKA	-	ใบมีด 115 เควี
10	EKA03YS-02	สับ	ปลด		EKA	-	ใบมีด 115 เควี
11	EKA01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		EKA	-	INCOMING 1
12	EKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA	-	-
13	<b>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ</b>						
14	<b>แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว</b>						
15	<b>แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้</b>						
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
16	<b>เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงาน เสร็จแล้ว พร้อมย้ายโหลดกลับ</b>						
17	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA	-	-
18	EKA01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		EKA	-	INCOMING 1
19	<b>เมื่อพร้อมจ่ายไฟ</b>						
20	EKA03YS-01	ปลด	สับ		EKA	-	ใบมีด 115 เควี
21	EKA03YS-02	ปลด	สับ		EKA	-	ใบมีด 115 เควี
22	EKA03YB-01	ปลด	สับ		EKA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	<b>ให้ตรวจสอบและควบคุมแรงดัน EKA-TP1 ให้อยู่ที่ 22.5 kV.</b>						
24	<b>ย้าย EKA-TP1 กลับจาก EKA-TP2</b>						
25	EKA01BVB-01	ปลด	สับ		EKA	-	INCOMING 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	EKABVB-01	สับ	ปลด		EKA		- ขนานบัส
27	EKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		- -
28	EKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							