



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิญญูขอดับไฟ

เลขที่ .....  
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
ชื่อผู้ส่ง นายวิชาญ อินทร์อยู่

วันที่ .....  
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๑)

ด้วย กฟภ.๑ จะขอดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควีช่วงสถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟภ.๑) - สถานีฯ บางปลาเ้า เพื่อพาดสายระบบจำหน่าย  
ใต้ไลน์สายส่ง บริเวณฝักไ้ ตามบันทึกจำนวน .....๒..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	ATB3YB-01,02	๑๒ ต.ค. ๖๔	๐๘.๐๐	๑๖.๐๐	พาดสายระบบจำหน่ายใต้ไลน์สายส่ง	ATB3YB-01,02	BAM02YB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....  
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ ตำแหน่ง วิศวกร.๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง ATB3YB จาก ATB3YB-01,02 ถึง BAM2YB-01  
ในวันที่ 12 ต.ค. ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1295  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย สถาพร ตันติเกษตรกิจ ประสานงานการขอดับไฟกับ กฟภ. 1

สถาพร ตันติเกษตรกิจ  
( ๒๐๖.๗ กกน ทพ.๑๗ )

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟภ.๓พ, กฟภ.๓ปบ.  
อก.บช.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น  
ผจพ. (สถานีฯ) .....  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ผักไห่					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12-ต.ค.-64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.1	งานที่ทำ	พาดสายระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1295/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ			วันที่	7 ตุลาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	7 ตุลาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	7 ตุลาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร, นายศักดิ์สิทธิ์			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ย้ายโหลดสถานีฯ บางปลาหม้าไปรับไฟจาก สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟภ.1)						
2	OFF SCL BAM						
3	ตรวจสอบใบมิต 115 เครือสถานีฯ บางปลาหม้า รหัส BAM04YS-01, BAM04YS-02 ให้สับอยู่						
4	BAM02YB-01	Auto	Manual		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	LBL01YB-01	Auto	Manual		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	ATB03YB-01,02	Auto	Manual		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	BAM04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	BAM02YB-01	สับ	ปลด		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	BAM02YS-01	สับ	ปลด		BAM		- ใบมิต 115 เควี
10	BAM02YS-02	สับ	ปลด		BAM		- ใบมิต 115 เควี
11	ATB03YB-01,02	สับ	ปลด		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	ATB03YS-02,03	สับ	ปลด		กฟภ.1		- ใบมิต 115 เควี
13	BAM04YB-01	Manual	Auto		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	LBL01YB-01	Manual	Auto		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	แจ้ง กฟภ.1 ให้ทราบ						
สิ้นสุด Switching							
16	เมื่อ กฟภ.1 ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
17	ย้ายโหลดสถานีฯ บางปลาหม้าไปรับไฟจาก สถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟภ.1)						
18	BAM04YB-01	Auto	Manual		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	LBL01YB-01	Auto	Manual		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	BAM02YS-01	ปลด	สับ		BAM		- ใบมิต 115 เควี
21	BAM02YS-02	ปลด	สับ		BAM		- ใบมิต 115 เควี
22	ATB03YS-02,03	ปลด	สับ		กฟภ.1		- ใบมิต 115 เควี
23	ATB03YB-01,02	ปลด	สับ คง Manual		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	BAM02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	BAM04YB-01	สับ	ปลด		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	BAM02YB-01	Manual	Auto		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
27	LBL01YB-01	Manual	Auto		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	ATB03YB-01,02	Manual	Auto		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	ON SCL BAM						
สิ้นสุด Switching							