



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..ก.๓.กบข.(บพ.)-๑๓๗๕/๒๕๖๖.....

ชื่อผู้รับ ..นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณรัชต์.....

ชื่อผู้ส่ง ..นายสมหมาย ชื่นด้วง.....

วันที่ ..๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖.....

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓).....

ตำแหน่ง ..อก.บข.(ก๓).....

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนมิเตอร์ ที่ KTA9VB-01 ที่ สถานีไฟฟ้า กระจุกหมั่นแบน๑ ตามแผนผังส่งเขแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KTA9VB-01	๕ ก.ย. ๒๕๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ KTA9VB-01 (ไม่ปลด riser pole) สถานี ไฟฟ้ากระจุกหมั่นแบน๑	CB	CB	นายธำรง 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายธำรง ตันภูมิประเทศ.....ตำแหน่ง.....ทผ.บพ.(ก๓).....โทร.....๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายถวัลย์ ดุ้ยเต็มวงศ์.)

ตำแหน่ง.....ร.ก.บข.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กพก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ KTA9 จาก KTA9VB-01 ถึง -

ในวันที่ 5 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1308/2566

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... นายธำรง ตันภูมิประเทศ.....

(นายถวัลย์ ดุ้ยเต็มวงศ์.)
๑๕.๖.๖๖ น.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก..... กพอ. กบข.

อก.บข.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1 แผ่น

แผนผังแนบ..... - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี..... KTA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐๘.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ กระจุกแบน 1 KTA09VB-01
2. กำหนดวันที่ทำงาน 5 ก.ย. 66 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ เปลี่ยนมิเตอร์ เบรกเกอร์ KTA09VB-01 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1308/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง วันที่ 30 สิงหาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 30 สิงหาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 30 สิงหาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายวรรณพงษ์, นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1 ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง							
2	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
3	SMJ-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMJ		-
4	KTA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		L = 6.2 MW
5	SMJ06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		L = 0.7 MW
6 ย้ายโหลด KTA09 ไปรับไฟจาก SMJ06							
7	KTA09S-02	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 กรีนสปอร์ต
8	KTA09VB-01	สับ	ปลด		KTA		-
9	KTA09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTA		-
10 แจ้งสถานะไฟดับให้ กบข. รับทราบ							
11 แจ้งให้ กบข. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย							
12 แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด							
13	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
14	SMJ-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMJ		-
15	SMJ06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
16 เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟ							
17	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
18	SMJ-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMJ		-
19	SMJ06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		-
20 ย้ายโหลด KTA09 กลับจาก SMJ06							
21	KTA09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KTA		-
22	KTA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA		-
23	KTA09S-02	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 กรีนสปอร์ต
24	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
25	SMJ-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMJ		-
26	SMJ06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		-
27	KTA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							